Приложение 3
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«01» 10 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Консорциум - ТОО «СК MEGARON», РК
Костанайская область, г. Костанай, ул. Темирбаева, д 109, ГСЛ № 14019036 от 18.12.2014г.
ТОО «QR Engineering», РК, г.Астана, ул.Алматы, дом 7, офис 402, лицензия № 23023027
от 20.10.2023г.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Джагупарова А.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

в лице директора Айдарханова Д.Т..

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 от ТК 16, Д530мм, г.Житикара Житикаринского района Костанайской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является
Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района»
И о руководителя Жаксыбаев Серик Салимгереевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «КОРПОРАЦИЯ QR, №23022830 от 18.10.2023г.;
ТОО «Dezi_Construction», №23023250 от 24.10.2023г.; ТОО «СК Artifex», №14015167 от 08.10.2014г.;
ТОО «Акмолатранстехмонтаж, №15009476 от 21.05.2015г.; «АП - ИМПЭКС», №14001797

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ПИ «Кустанайдорпроект» лицензия №12021006 от 24.10.2012г., рабочий проект 4 – 2023 – ТС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ акимата Житикаринского района »
№ 136 от 07.09.2023 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность реконструируемой двухтрубной тепловой сети	км	0,1727		0,1727	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Протяженность реконструируемой двухтрубной тепловой сети L= 0,1727 км

Схема тепловых сетей – двухтрубная. Прокладка трубопроводов предусмотрена подземная бесканальная, под автомобильной дорогой – в непроходных лотковых каналах. Для подземной прокладки тепловых сетей применяются стальные электросварные трубы Ø530х9,0/710мм с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Для компенсации теплового удлинения труб использованы предизолированные сильфонные компенсаторы. Для контроля за влажностным состоянием изоляционного слоя проектом предусмотрена система оперативно дистанционного контроля (СОДК), оборудование данной системы передано Заказчику по акту приема-передачи.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ - 10 __май__ 2024 г
месяц, год
окончание работ - 27 _июль_ 2024 г
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства _2,5_ месяц
фактически __4,5__ месяц

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __85__% и фактически применено_85__% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Житикаракоммунэнерго» - и о директора Зайцев О.И._____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата МП (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Реконструкция участка тепломагистрали ТК-14 от ТК 16, Д-530мм, г.Житикара Житикаринского района Костанайской области»
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине

при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «СК MEGARON»

Джагупаров А.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата МП

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «QR Engineering»

Айдарханов Д.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата МП