Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

**Генподрядчик: ТОО "Нурпромсервис"**
**Субподрядчик: ТОО "BELDEU"**
**Наименование строительства и его адрес:** «Капитальный ремонт здания старой станции скорой помощи в селе Т.Рыскулова, Тюлькубасского района, ЮКО»

# СПРАВКА №1

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2021 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | | 12 | ТОО "ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ" | 17 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | НДС | Всего к оплате |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | за отчетный месяц | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Капитальный ремонт здания старой станции скорой помощи в селе Т.Рыскулова, Тюлькубасского района, ЮКО | 858 155,00 | 766 210,00 | | | | | | | 91 945,00 | 858 155,00 |
| **Всего к оплате:** | | | | | | | | | | **858 155,00** |

**Генподрядчик:**
**Директор ТОО "Нурпромсервис"**
**Зиныбаев С.Т.**

**Субподрядчик:**
**Директор ТОО "BELDEU"**
**Нышанбай Ж.Д.**

**Генподрядчик: ТОО "Нурпромсервис"**
**Субподрядчик: ТОО "BELDEU"**
**Наименование строительства и его адрес:** «Капитальный ремонт здания старой станции скорой помощи в селе Т.Рыскулова, Тюлькубасского района, ЮКО»

# АКТ №1
## приемки выполненных работ за август 2021 года

***Локальная смета 2-1-1 "Здание старой станции скорой помощи. Ремонтные работы"***

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ** | | | | | |
| 127 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой (для пристройки) | м2 | 67,0000 | | 332,48 | 22276 |
| 128 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщиной 150мм | м2 | 67,0000 | | 885,81 | 59349 |
| 130 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩИНОЙ 25мм | м2 | 67,0000 | | 707,21 | 47383 |
| 131 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек | м2 | 67,0000 | | 184,79 | 12381 |
| 132 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,0442 | | 14910,17 | 659 |
| 134 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 | 0,1182 | | 94172,30 | 11131 |
| 135 | 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | м3 | 0,1182 | | 8316,01 | 983 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Установка стропил | м3 | 0,1310 | | 105354,84 | 13801 |
| 137 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 | 0,1310 | | 10122,89 | 1326 |
| 138 | 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 | Укладка по фермам прогонов из брусьев сеч.100х100мм | м3 | 0,2050 | | 83857,63 | 17191 |
| 139 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 | 0,2050 | | 10122,89 | 2075 |
| 140 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 | Установка элементов каркаса из брусьев-коньковый брус | м3 | 0,0639 | | 94172,30 | 6018 |
| 141 | 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | м3 | 0,0639 | | 8316,01 | 531 |
| 142 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Установка деревянных конструкций кровли-лежень, мауэрлат, раскосы, подкосы, накладки | м3 | 2,2890 | | 55354,84 | 126707 |
| 143 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 | 2,2890 | | 10122,89 | 23171 |
| 144 | 1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 прим. | Покрытие гидроизоляционной прокладкой ТАК | м2 | 120,0000 | | 135,23 | 16228 |
| 146 | 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 120,0000 | | 3000,00 | 360000 |
| 148 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам | м2 | 120,0000 | | 351,87 | 42224 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **149** | **1110-0102-0205 РСНБ РК 2015** | **Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов** | **м2** | **23,0000** | | **1588,67** | **36539** |
| **152** | **1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12** | **Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву КАРНИЗ** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **23,0000** | | **840,59** | **19334** |
| **153** | **1112-0101-1001 РСНБ РК 2015** | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | **м2 покрытия** | **31,0000** | | **2916,20** | **90402** |
| **154** | **1110-0104-0301 РСНБ РК 2015** | **Укладка ходовых досок** | **м** | **10,0000** | | **44,20** | **442** |
| **156** | **1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | **м3 древесины в конструкции** | **0,1160** | | **9997,47** | **1160** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **911 313** |
| | Временные здания и сооружения 2,32% | | Тенге | | | | 21 142 |
| | Итого: | | Тенге | | | | 932 455 |
| | Доп. Затраты при произв работ в зимнее время 0,7% | | Тенге | | | | 6 527 |
| | Итого: | | Тенге | | | | 938 983 |
| | Непредвиденные работы и затраты-2% | | Тенге | | | | 18 780 |
| | Итого: | | Тенге | | | | 957 762 |
| | Нонижающий коэффицент к=0,8 | | Тенге | | | | 766 210 |
| | НДС 12% | | Тенге | | | | 91 945 |
| | Всего по Акту | | Тенге | | | | 858 155 |

**Генподрядчик:**

**Директор ТОО "Нурпромсервис"**

**_____ Тыныбасов С.Т.**

**Субподрядчик:**

**Директор ТОО "BELDEU"**

**_____ Нышанбай Ж.Д.**