Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района»**

Подрядчик : **ТОО "ЛидерСтройАльянс"**

Объект : **Газопровод среднего давления**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования					
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики					код
				184	25.11.2024						
Наименование пусковых ком- плексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат									
		с начала строительства по отчетный месяц включительно		с начала года по отчетный месяц включительно		в отчетном месяце	из них:			НДС	всего
							Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А		1		2		3	4	5	6	7	8
Строительство инженерной инфраструктуры на земельном участке микрорайона Самал-3 в селе Темирлан Ордабасинского района,Туркестанской области" уч.№277,278);		**4 105 727,0**		4 105 727,0		4 105 727,0				439 899	**4 105 727,0**
К оплате:											**4 105 727,0**

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района»

Руководитель Омаркулов Т.А.

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "NurDanPro-инжиниринг"

Директор Жиенбеков Б.Н.

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "ЛидерСтройАльянс"

Директор Еримбетов Г.К

Место печати (при наличии)

Инвестор: ТОО "СК Грант Luxe"

Директор Нарбаев С.З.

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЛидерСтройАльянс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры на земельном участке микрорайона Самал-3 в селе Темирлан Ордабасинского района,Туркестанской области" уч.№277,278);**
(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод среднего давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№184** от **25.11.2024**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024 г. (месяц, год) на Газопровод среднего давления**

Составлен (а) в текущих ценах на 31.12.2024

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Подземная прокладка											
1	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2	м^3	78,54	468	468	36757	36757	--	--	36757
					--	102	--	8011		--	
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	2,3562	9 537	--	22471	--	--	--	22471
					9 537	--	22471	--		--	
3	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство песчаного основания под тройники	м^3	5,28	11 213	455	59205	2402	30699	--	59205
					4 944	108	26104	570		--	
4	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м^3	13,2	3 773	--	49804	--	--	--	49804
					3 773	--	49804	--		--	
5	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	68,64	69	69	4736	4736	--	--	4736
					--	17	--	1167		--	
6	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	68,64	657	254	45096	17435	--	--	45096
					404	81	27731	5560		--	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	68,64	219	169	15032	11600	275	–	15032
					46	38	3157	2608		–	
8	У6301-0105-0402 6301-0105-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 63-75	км	0,066	1 425 526	475 918	94085	31410	–	–	94085
					949 608	124 777	62674	8235		–	
9	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	66,66	810	–	53995	–	53995	–	53995
					–	–	–	–		–	
10	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	4 804	206	9608	412	–	–	9608
					4 599	1	9198	2		–	
11	С1241-209-1506 241-209-1506 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	929	–	1858	–	1858	–	1858
					–	–	–	–		–	
12	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	409	–	409	–	409	–	409
					–	–	–	–		–	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д63/57 - /8353.05.03 - 1шт.										
13	У6301-0103-0201 6301-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	3 086 890	695 684	1543	348	32	–	1543
					2 325 943	215 327	1163	108		–	
14	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/	м	0,5	1 679	–	840	–	840	–	840
					–	–	–	–		–	
15	У6301-0103-0105 6301-0103-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка (L-0,58м-1шт)(ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00058	3 403 281	666 193	1974	387	142	–	1974
					2 492 081	187 649	1445	109		–	
16	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58	6 094	–	3535	–	3535	–	3535
					–	–	–	–		–	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	У6301-0201-0123 6301-0201-0123 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00058	5 480 061	328 621	3178	190	2332	--	3178
					1 130 639	62 402	656	36		--	
18	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины	т конструкций	0,00863	254 007	6 546	2192	57	57	--	2192
					240 825	1 111	2078	10		--	
19	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,00863	1 176 344	--	10152	--	10152	--	10152
					--	--	--	--		--	
20	У6301-0105-0402 6301-0105-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 63-75	км	0,00115	1 425 526	475 918	1639	547	--	--	1639
					949 608	124 777	1092	143		--	
21	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,1615	810	--	941	--	941	--	941
					--	--	--	--		--	
22	У6117-0401-0201 6117-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	1,1	2 530	--	2783	--	20	--	2783
					2 512	--	2763	--		--	
23	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	4 804	206	9608	412	--	--	9608
					4 599	1	9198	2		--	
24	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63x50 мм	шт.	1	409	--	409	--	409	--	409
					--	--	--	--		--	
25	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	420	--	420	--	420	--	420
					--	--	--	--		--	
26	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	606	--	606	--	606	--	606
					--	--	--	--		--	
27	С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114 793	--	115	--	115	--	115
					--	--	--	--		--	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	У6301-0801-0401 6301-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Концы футляра диаметром 800(159Х4,5).Заделка герметиком	футляр	1	15 823	1 304	15823	1304	5981	--	15823
					8 538	29	8538	29		--	
29	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,05	28 215	2 793	1411	140	979	--	1411
					5 839	557	292	28		--	
30	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	0,5	7 778	38	3889	19	1382	--	3889
					4 976	8	2488	4		--	
31	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая,толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	445 068	--	1398	--	1398	--	1398
					--	--	--	--		--	
32	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство песчаного основания под тройники	$м^3$	1,1	11 213	455	12334	501	6395	--	12334
					4 944	108	5438	119		--	
		Опознавательный знак подземного газопровода- 1шт,см.АС5									
33	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$/В15,F50,W4,ссц/	$м^3$	0,054	54 362	4 439	2936	239	1466	--	2936
					22 791	897	1231	48		--	
34	У6201-0801-0301 6201-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка столбиков сигнальных железобетонные	шт.	1	6 293	2 711	6293	2711	283	--	6293
					3 299	834	3299	834		--	
35	С1261-404-0471 261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	7 002	--	7002	--	7002	--	7002
					--	--	--	--		--	
36	У6201-0802-0201 6201-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	1	3 926	--	3926	--	300	--	3926
					3 626	--	3626	--		--	
37	С1261-102-0113 261-102-0113 РСНБ РК 2022 прим.	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89=/Таблички эмалированные для углового указателя/	т	0,000923	354 405	--	327	--	327	--	327
					--	--	--	--		--	
		Футляр для выхода провода-спутника (ГСН-8) -1шт.									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	У6303-0207-0201 6303-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка футляра для сигнального провода.Устройство	шт.	1	25 375	6 474	25375	6474	2156	–	25375
					16 745	1 804	16745	1804		–	
39	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	Футляр /для выхода сигнального провода	т	0,01143	449 705	–	5140	–	5140	–	5140
					–	–	–	–		–	
40	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0063	1 183 000	–	7453	–	7453	–	7453
					–	–	–	–		–	
41	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001121	954 056	–	107	–	107	–	107
					–	–	–	–		–	
42	У6401-0201-1201 6401-0201-1201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Плита асбестоцементная.Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор	$м^2$	0,02	1 837	479	37	10	–	–	37
					1 332	148	27	3		–	
43	С1217-505-0105 217-505-0105 РСНБ РК 2022	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	$м^2$	0,02	1 698	–	34	–	34	–	34
					–	–	–	–		–	
44	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,015	49 987	2 815	750	43	407	–	750
					19 980	836	300	13		–	
45	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	0,06	11 213	455	673	27	349	–	673
					4 944	108	297	6		–	
46	С1241-202-0203 241-202-0203 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001	м	0,5	161	–	81	–	81	–	81
					–	–	–	–		–	
47	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка бетонная В12,5,F150,W2,сульфатостойкий.Устройство	$м^3$	0,001	28 215	2 793	28	3	19	–	28
					5 839	557	6	1		–	
48	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,2	22 784	3 090	4557	618	1185	–	4557
					13 770	904	2754	181		–	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство толщ 0,1м	$м^2$ покрытия	2	8 884	914	17768	1828	11008	--	17768
					2 466	230	4932	460		--	
		Контрольная трубка с ковером на газопроводе -1шт.									
50	У6303-0207-0201 6303-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2м/.Устройство	шт.	1	26 486	6 474	26486	6474	3267	--	26486
					16 745	1 804	16745	1804		--	
51	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер	т	0,00667	449 705	--	3000	--	3000	--	3000
					--	--	--	--		--	
52	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	954 056	--	41	--	41	--	41
					--	--	--	--		--	
53	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	1	670	--	670	--	670	--	670
					--	--	--	--		--	
54	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,014	49 987	2 815	700	40	380	--	700
					19 980	836	280	12		--	
55	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками В 7,5- /отмостка/	$м^3$ подстилающего слоя	0,1	44 943	17	4494	2	2806	--	4494
					16 856	--	1686	--		--	
56	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6125, I, подразд.07, группа 04, п.9	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее. Прокладка опознавательной ленты,применяется к ЕСЦ 6125-0704-0101 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3,к стоимости эксплуатации машин - 0,3.	км	0,066	85 659	48 758	5653	3218	--	--	5653
					36 901	9 975	2435	658		--	
57	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	66	18	--	1188	--	1188	--	1188
					--	--	--	--		--	
58	У6125-0701-0301 6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км	0,066	215 772	83 468	14241	5509	--	--	14241

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С1243-105-0102 243-105-0102 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	66	132 304 177 –	22 579 – –	8732 11682 –	1490 – –	11682	– – –	11682
		Ковер под сигнальный провод (КП)									
60	У6303-207-201 6303-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2м/.Устройство	шт.	1	26 486 16 745	6 474 1 804	26486 16745	6474 1804	3267	– –	26486
61	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер	т	0,00667	449 705 –	– –	3000 –	– –	3000	– –	3000
62	У6109-102-101 6109-102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,06	22 784 13 770	3 090 904	1367 826	185 54	356	– –	1367
63	С1212-101-0613 212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,005	22 623 –	– –	113 –	– –	113	– –	113
64	С1214-105-0101 214-105-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т	0,032	480 943 –	– –	15390 –	– –	15390	– –	15390
65	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00021	954 056 –	– –	200 –	– –	200	– –	200
66	С1214-209-0110 214-209-0110 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,056	620 –	– –	35 –	– –	35	– –	35
67	С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	1,885	349 551 –	– –	658904 –	– –	658904	– –	658904
68	С1252-103-0201 252-103-0201 РСНБ РК 2022	Изолятор 0,2	шт.	1	1 235 –	– –	1235 –	– –	1235	– –	1235
69	С1241-201-0818 241-201-0818 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х10,8 мм/ФУТЛЯР/	м	0,3	6 170 –	– –	1851 –	– –	1851	– –	1851
70	С1241-201-0603 241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм/ФУТЛЯР/	м	1	146 –	– –	146 –	– –	146	– –	146

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 методом ГНБ = 4м.(1шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
71	У6301-0105-0403 6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм	км	0,004	1 492 530	505 248	5970	2021	--	--	5970
					987 282	126 796	3949	507		--	
72	У6301-0801-0301 6301-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 100 мм	м	4	5 907	22	23628	88	2236	--	23628
					5 326	6	21304	24		--	
73	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	4,04	2 470	--	9979	--	9979	--	9979
					--	--	--	--		--	
74	У6303-0207-0201 6303-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство контрольной трубки	шт.	1	24 200	6 474	24200	6474	981	--	24200
					16 745	1 804	16745	1804		--	
75	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,2	926	--	1111	--	1111	--	1111
					--	--	--	--		--	
76	У6301-0201-0137 6301-0201-0137 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм	км	0,0012	3 402 983	66 349	4084	79	2516	--	4084
					1 240 646	307	1489	--		--	
77	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	5 152	348	5152	348	--	--	5152
					4 803	2	4803	2		--	
78	С1241-215-0304 241-215-0304 РСНБ РК 2022	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	1	11 731	--	11731	--	11731	--	11731
					--	--	--	--		--	
79	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	4 664	164	9328	328	--	--	9328
					4 499	1	8998	2		--	
80	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	156	--	156	--	156	--	156
					--	--	--	--		--	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022 прим.	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	1	130	–	130	–	130	–	130
					–	–	–	–		–	
82	С1212-101-1904 212-101-1904 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	$м^3$	0,014	21 738	–	304	–	304	–	304
					–	–	–	–		–	
83	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	1	670	–	670	–	670	–	670
					–	–	–	–		–	
84	У6301-0801-0401 6301-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,1125	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм/+110мм/	шт.	1	6 372	782	6372	782	467	–	6372
					5 123	17	5123	17		–	
85	С1234-305-2205 234-305-2205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 6 мм диаметром 15 мм/=Вилатерм-15/	м	0,8	365	–	292	–	292	–	292
					–	–	–	–		–	
86	С1261-105-0607 261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,5837103	849	–	496	–	496	–	496
					–	–	–	–		–	
87	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	0,404	214	–	86	–	86	–	86
					–	–	–	–		–	
88	У6111-0301-0601 6111-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция листовым металлом с заготовкой покрытия поверхности плоской (криволинейной) /КОЖУХ/	$м^2$	0,1645	8 093	209	1331	34	7	–	1331
					7 844	32	1290	5		–	
89	С1214-105-0101 214-105-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т	0,00413	480 943	–	1986	–	1986	–	1986
					–	–	–	–		–	
90	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,012	547	10	7	–	2	–	7
					403	2	5	–		–	
91	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,012	415	8	5	–	2	–	5
					235	2	3	–		–	
92	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,00667	449 705	–	3000	–	3000	–	3000

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000129	954 056	--	123	--	123	--	123
					--	--	--	--		--	
94	С1212-101-1904 212-101-1904 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	$м^3$	0,014	21 738	--	304	--	304	--	304
					--	--	--	--		--	
95	С1211-301-0404 211-301-0404 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,47	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
96	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,02	11 213	455	224	9	116	--	224
					4 944	108	99	2		--	
97	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод,диаметр 63 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1	2 694	30	2694	30	107	--	2694
					2 557	--	2557	--		--	
98	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=18	Трубопровод диаметром 350/63/ мм.Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,066	568 627	388 528	37529	25643	97	--	37529
					178 624	85 792	11789	5662		--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1478107	178348	904719	--	1478107
							395110	43938	--	--	
	РАЗДЕЛ 2. Надземная прокладка										
	ГРПШ										
99	У6117-0301-0101 6117-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка приборов для редуцирования давления газа /ГРПШ/	шт.	1	69 227	2 876	69227	2876	348	--	69227
					66 003	723	66003	723		--	
100	513-302-0403 513-302-0403 СпрСЦ 10.2024	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа ERG-10,с двумя узлами учета газа G4	шт.	1	67 486	--	67486	--		--	67486
					--	--	--	--	67486	--	
	Обвязка ГРПШ-10 с двумя счетчиками (надземный вариант) лист ГСН.11 - 12шт.										
101	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18	926	--	16668	--	16668	--	16668
					--	--	--	--		--	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	У6301-0402-0201 6301-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	36	7 304	282	262944	10152	25308	–	262944
					6 319	92	227484	3312		–	
103	С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные сварные типа Naval,Т до+200°С,PN 40,DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	11 956	–	430416	–	430416	–	430416
					–	–	–	–		–	
104	С1241-116-0104 241-116-0104 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 24 ГОСТ 12816-80	шт.	72	2 181	–	157032	–	157032	–	157032
					–	–	–	–		–	
105	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	24	359	–	8616	–	8616	–	8616
					–	–	–	–		–	
106	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	12	287	–	3444	–	3444	–	3444
					–	–	–	–		–	
107	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставка под ГРПШ/.Монтаж	т конструкций	0,3168	447 127	17 160	141650	5437	3892	–	141650
					417 681	974	132321	309		–	
108	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3168	1 125 628	–	356599	–	356599	–	356599
					–	–	–	–		–	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЙКИ /0,21М3/									
109	У6101-0205-0102 6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,96	12 518	–	49571	–	–	–	49571
					12 518	–	49571	–		–	
110	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	3,96	3 773	–	14941	–	–	–	14941
					3 773	–	14941	–		–	
111	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	2,52	53 712	2 973	135354	7492	64048	–	135354
					25 323	614	63814	1547		–	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	м^2	16,8	273	5	4586	84	1125	--	4586
					201	--	3377	--		--	
113	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м^2	16,8	415	8	6972	135	2889	--	6972
					235	2	3948	34		--	
114	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза /труб/	м^2	5,52	547	10	3019	55	739	--	3019
					403	2	2225	11		--	
115	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м^2	5,52	415	8	2291	44	950	--	2291
					235	2	1297	11		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1730816	26275	1072074	--	1730816
							564981	5947	67486	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3208923
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом		6%			188 487,0				
		Итого с временными									3 397 410
		Сметная прибыль		5%			166 496				
		Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									3 563 906
		Непредвиденные работы и затраты		3%			101 922				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									3 665 828
		НДС		12 %			439 899,00				
		Итого с НДС									4 105 727,0

Подрядчик: ТОО "ЛидерСтройАльянс"

Директор Еримбетов Г.К

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "МРК-Group"

Принял (Заказчик)
Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительство, архи и градостроительства Ордабасинского района»

Директор Омаркулов Т.А.

Место печати (при наличии)

Инвестор: ТОО "СК Грант Luxe"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Эксперт Абденкулов С.К.

Место печати (при наличии)

Директор Нарбаев С. З.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «NurDanPro-инжиниринг»

Эксперт Калибеков Ж.

Место печати(при наличии)