Заказчик ТОО "KazConstructionGroup"
Подрядчик ТОО "Construction Company "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Строительство систем водоснабжения населенных пунктов от Каратюбинского месторождения до с. Ушана Каратобинского района ЗКО

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Площадочные сети В1,К3,В10 (ЛС2-1-4) Земляные работы										
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3	27182	27,84	26.18	756611	711489	233608	0,01	313		
		м3		1,66	7,2	45122	195710	97	0,03	680		
2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1. К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	696,8	262,72	0	183061	0	206858	1,85	1288		
		м3		262,72	0	183061	0	113	0	0		
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4460,8	134,1	0	598193	0	675958	0,97	4336		
		м3		134,1	0	598193	0	113	0	0		
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	23418	6,48	6,48	151735	151735	47786	0	0		
		м3		0	2,1	0	49264	97	0,01	189		
5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	23418	3,2	3,2	74926	74926	23596	0	0		
		м3		0	1,04	0	24326	97	0	93		
		Итого по разделу: Площадочные сети В1,К3,В10 (ЛС2-1-4) Земляные работы				1764527						
		Раздел: УШАГАШ. Поселковый водопровод (ЛС2-3-1)Трубопроводы и арматура										
6	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	2,273	47611,09	17877,09	108210	40631	101636	173	393		
		км		29700	4698,68	67502	10679	130	18,1	41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2703,77	105		283896				
		м								
8	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,138	58881,69	25695,31	125889	54937	110866	194	415
		км		33075	6813,45	70714	14567	130	26,38	56
9	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5399,46	318		1717028				
		м								
		Итого по разделу: УШАГАШ. Поселковый водопровод (ЛС2-3-1)Трубопроводы и арматура				2235024				
		Раздел: Монтаж колодцев из сборных ж/б элементов								
10	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	74	952		70448				
		шт								
11	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	48	8060		386880				
		комплект								
12	С12021-267	Стремянка С-5	0,5218	133700		69768				
		т								
		Итого по разделу: Монтаж колодцев из сборных ж/б элементов				527096				
		ИТОГО:				4526645	1033717			6744
						964592	294546			1059
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1400308				
		Всего накладных расходов:				1400308				
		Итого с накладными				5926953				
		- заработная плата				210046				
		- трудоемкость				700				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				355617				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6282570				
		Итого с временными, 1,62 %				6384348				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,2 %				6460960				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6486497				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6550340				
		ИТОГО:				6550340				
		Сметная заработная плата				1469184				
		Нормативная трудоемкость				8503				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**16751971**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**335039**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**17087010**				
						3420932				
						13666078				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1639929**				
		Итого с НДС				**15306007**				
		Всего:				**15306007**				

ЗАКАЗЧИК

ТОО "KazConstructionGroup"

Ген. директор _____ Мухамбедиев М.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Construction Company "KazConstructionGroup"

Директор _____ Нурмуханов Д.
(подпись)