ФОРМА 2

Генеральный подрядчик: ТОО "Балқаш жібек жолы" БИН 030340004078
Субподрядчик: ТОО "РОЦ АСТАНА ТАБЫС" БИН 050340015760

Стройка Реконструкция канализационной системы г.Балхаш. Наружные сети канализации сборного городского коллектора Карагандинская область, г.Балхаш

Объект Реконструкция канализационной системы г.Балхаш. Наружные сети канализации сборного городского коллектора Карагандинская область, г.Балхаш

Договор № 3 от 30 мая 2018 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ 2018 ГОДА

Реконструкция канализационной системы г. Балхаш. Наружные сети канализации сборного городского коллектора Карагандинская область, г. Балхаш

Составлен(а) 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	613,04	11,21	11,06	6874	6778	5759	--	1
		м3		0,16	9,53	96	5841	97	0,04	24
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	18,96	33,66	--	638	--	721	0,24	4
		м3		33,66	--	638	--	113	--	--
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	604	2,17	2,17	1309	1309	1051	--	--
		м3		--	1,79	--	1084	97	0,01	4
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	120,8	2,63	0,45	318	54	256	0,01	2
		м3		2,18	--	264	--	97	--	--
5	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	120,8	4,36	3,65	527	441	344	--	--
		м3		0,21	2,73	25	330	97	0,01	1
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	156	894,53	66,34	139546	10349	15522	0,13	20
		м3		19,69	56,85	3071	8869	130	0,28	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,624	17823,82	12200,83	11122	7613	12107	31,64	20
		км		5361,61	9562,62	3346	5967	130	37,30	23
8	Е0122-1-8	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 500 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,011	2607394,79	34935,46	28681	384	643	88,78	1
		км		14989,46	29994,55	165	330	130	147,27	2
9	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	11	146,31	0,16	1609	2	288	0,11	1
		м		20,03	0,14	220	2	130	--	--
10	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	12,6	5206,85	1003,82	65606	12648	18887	1,78	22
		м3		292,87	860,16	3690	10838	130	4,22	53
11	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	12,46	3580,00	--	44607	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС О6	14	2025,20	--	28353	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,92	22900,00	--	89768	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,92	209,00	--	819	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,92	112,00	--	439	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,336	6291,23	128,21	2114	43	90	0,76	--
		м3		117,32	109,67	39	37	118	0,54	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	14	8060,00	--	112840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1358	133700,00	--	18156	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			553327	39622			72
			Тенге			11555	33297			151
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			422331				
	Материалы -		Тенге			49015				
	Всего заработная плата -		Тенге				44851			
	Местные материалы -		Тенге			322139				
		Накладные расходы -	Тенге			55668				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8350			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28680				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			506679				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							251
		Сметная заработная плата -	Тенге				53202			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18156				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18156				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1089				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19246				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			112840				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			112840				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6770				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			119610				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			645535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							251
		Сметная заработная плата -	Тенге				53202			
		НДС-12%	Тенге			77 464				
		ИТОГО С НДС-12%	Тенге			723 000				

Генеральный подрядчик:
ТОО "Балқаш жібек жолы"

Тусупбеков М. И.

Субподрядчик:
ТОО "РОЦ АСТАНА ТАБЫС"

Крайбеков Т. Н.