Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аккольского района", БИН 041040003519, г.Акколь, ул.Нурмагамбетова,94 Тел.: 2-03-90

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Камила", БИН 320940000202, г.Акколь, Гагарина,27, Тел.: 2-14-81

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: " Строительство инженерных сетей к двум 45-ти квартирным домам по улице Иманова 18,20(поз. 3,4) в г. Акколь Аккольского района Акмолинской области"

(наименование, адрес)

Объект: " Строительство инженерных сетей к двум 45-ти квартирным домам по улице Иманова 18,20(поз. 3,4) в г. Акколь Аккольского района Акмолинской области"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №52 от 2020-08-25

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

за май 2021 года

Составлен(а) в ценах 2020г.г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Водопровод										
1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10145-47,502	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	97,498		289,68 12,36	277,19 72,93	28243 1205	27025 7111	0	5987 502	34733
2	4102-0102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	179,887		261,00 --	-- --	73041 --	-- --		-- 5843	78884
3	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1381,782		191,69 9,76	181,94 43,51	264874 13486	251401 60121	0	52997 4255	322126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	4359,1692	210,86 10,73	200,13 47,86	919174 46774	872401 208630	0	183891 14728	1117793
5	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	43,0336	2990,88 2990,88	-- --	128708 128708	0 0	0	92670 7653	229031
6	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	137,842	3589,06 3589,06	-- --	494723 494723	0 0	0	356201 28783	879707
7	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	918,9	1198,34 --	1198,34 746,46	1101155 0	1101155 685922	0	493864 39605	1634624
8	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	355,03	1154,34 1154,34	-- --	409825 409825	0 0	0	295074 23698	728598
9	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	5566,8	20,45 0,00	20,45 7,69	113841 0	113841 42809	0	30822 2467	147131
10	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5566,8	181,38 94,04	87,34 38,84	1009706 523502	486204 216215	0	532596 42622	1584924
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	65,22	2465,96 973,08	154,88 43,51	160830 63464	10101 2838	87264	47737 4016	212584
12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,072	337356,13 229502,00	104442,25 28433,65	24290 16524	7520 2047	246	13371 28058	65719
13	2301-0501-1008 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	82,82	535,00 --	-- --	44309 --	-- --	44309	-- 3545	47853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,122	58898,20 53560,00	-- --	7186 6534	-- --	652	6649 1092	14747
15	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,754	337356,13 229502,00	104442,25 28433,65	254367 173045	78749 21439	2573	192539 35752	482658
16	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	761,54	1138,00 --	-- --	866633 --	-- --	866633	-- 69331	935963
17	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,754	63024,68 53560,00	-- --	47521 40384	-- --	7134	39980 7000	94501
18	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1169,12 969,76	26,27 12,43	2338 1940	53 25	345	1945 343	4626
19	2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	56388,00 --	-- --	112776 --	-- --	112776	-- 9022	121798
20	2304-0105-0902 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	2	6174,00 --	-- --	12348 --	-- --	12348	-- 988	13336
21	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1904,85 1498,72	78,81 37,29	5715 4496	236 112	983	4562 822	11099
22	2304-0102-1103 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	80772,00 --	-- --	242316 --	-- --	242316	-- 19385	261701
23	2304-0105-0903 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	3	6174,00 --	-- --	18522 --	-- --	18522	-- 1482	20004
24	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1948,93 1542,80	78,81 37,29	9745 7714	394 186	1637	7821 1405	18971
25	2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	5	80735,00 --	-- --	403675 --	-- --	403675	-- 32294	435969
26	2304-0105-0904 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	5	10288,00 --	-- --	51440 --	-- --	51440	-- 4115	55555
27	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	27	1377,11	904,32	37182	24417	--	18938	60609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10	шт.	4	432,79	235,69	12765	6364		4490	
					823,00	--	3292	--	3292	--	3555
					--	--	--	--		263	
29	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	16	1411,00	--	22576	--	22576	--	24382
					--	--	--	--		1806	
30	2302-0303-1704 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10	шт.	2	954,00	--	1908	--	1908	--	2061
					--	--	--	--		153	
31	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	1959,00	--	1959	--	1959	--	2116
					--	--	--	--		157	
32	2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	4	922,00	--	3688	--	3688	--	3983
					--	--	--	--		295	
33	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	9	1829,00	--	16461	--	16461	--	17778
					--	--	--	--		1317	
34	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	32	2520,00	--	80640	--	80640	--	87091
					--	--	--	--		6451	
35	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1383,00	--	2766	--	2766	--	2987
					--	--	--	--		221	
36	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	5	780,51	50,49	3903	252	233	3384	7869
					683,56	--	3418	--		583	
37	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	16	1020,17	67,32	16323	1077	980	14123	32881
					891,60	--	14266	--		2436	
38	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,22451	1327262,12	502870,80	297970	112894	80757	134302	466854
					464672,20	139597,63	104319	31340		34582	
39	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015 3+2	Гидранты пожарные. Установка	шт.	5	2623,10	175,79	13115	879	2772	9730	24673
					1892,80	72,81	9464	364		1828	
40	2303-0103-0910 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	3	52482,00	--	157446	--	157446	--	170042
					--	--	--	--		12596	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2303-0103-0901 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	33752,00	--	67504	--	67504	--	72904
					--	--	--	--		5400	
42	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	5	613,05	--	3065	--	--	2330	5826
					613,05	--	3065	--		432	
43	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,05	110750,00	--	5538	--	5538	--	5981
					--	--	--	--		443	
44	2301-0501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,232	9290,00	--	30025	--	30025	--	32427
					--	--	--	--		2402	
45	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,808	4709,00	--	3805	--	3805	--	4109
					--	--	--	--		304	
46	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0025	216276,46	48840,16	541	122	193	262	867
					-240,90	15735,99	226	39		64	
47	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,28	23822,15	981,48	6670	275	5268	1112	8405
					40260,68	338,22	1127	95		623	
48	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,18	42306,18	9088,30	684514	147049	271406	319772	1084629
					16443,70	3519,33	266059	56943		80343	
49	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	15823,00	--	126584	--	126584	--	136711
					--	--	--	--		10127	
50	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	8359,00	--	66872	--	66872	--	72222
					--	--	--	--		5350	
51	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	15540,00	--	124320	--	124320	--	134266
					--	--	--	--		9946	

7

61600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13586015**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2451372**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3321996**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1371190**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4056760**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**73041**				
		- Накладные расходы	Тенге							**2947545**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**687432**	

Итого по Акту №1	**Тенге**	**13586015**
в том числе оборудование		***0***
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	122274
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,142%	Тенге	293632
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	280038
Итого в текущих ценах 2020 года К=1,049901	Тенге	14994643
НДС 12%	Тенге	1799357
Всего по АКТУ № 1	**Тенге**	**16794000**

Сдал (Подрядчик):
Исполнительный директор _____ Кривицкий Г.К.
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Руководитель _____ Шевченко О.В.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Инжиниринг Ст" _____ Феоктистов Ю.Ф.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)