Генеральный подрядчик: ТОО "Астана-Көктем С"

Субподрядчик: ТОО "КАПИТАЛСТРОЙ-2020"

Стройка : **Строительство школы на 150 мест. в Карагандинской области Бухар-Жырауский район, Уштобинский сельский округ, село Новостроика.**
(наименование, адрес)

Объект : **Средняя школа на 150 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 159 от 4.10.2022г.доп.**согл.№6/н 14.06.2023г.

Акт выполненных работ №3

за **Июнь 2023 (месяц, год) на работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 3.Перекрытия на отм.-0,350 /АС-46-49/									
1	43	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Перемычки,масса до 0,3 т.Укладка**	шт.сборных конструкций	7	917,76	387,94	6424	2715	1894	2806	9968
			НР - 118%; СП - 8%			259,22	80,48	1815	563		738	
2	44	222-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	0,1512	159670,00	--	24142	--	24142	--	26073
			СП - 8%			--	--	--	--		1931	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				30566	2715	26036	2806	36041
								1815	563	--	2669	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				30566				
			Материалы	Тенге				1894				
			Всего заработная плата	Тенге					2378			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24142				
			Накладные расходы	Тенге				2806				
			Сметная прибыль	Тенге				2669				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				36041				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					2378			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				36041				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					2378			
			РАЗДЕЛ 4.Разные работы									
			Вход в техподполье кол.2 /АС-124,125/									
3	51	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Установка**	шт.сборных конструкций	14	3025,58	1778,53	42358	24900	8960	16465	63528
			НР - 118%; СП - 8%			607,03	389,61	8498	5455		4706	
4	52	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Блоки стен подвалов массой до 1 т.Установка**	шт.сборных конструкций	10	3416,42	1743,96	34164	17439	9700	12798	50719
			НР - 118%; СП - 8%			702,50	382,04	7025	3820		3757	
5	53	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т.Установка**	шт.сборных конструкций	8	4390,51	2221,59	35124	17772	8801	14684	53793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 118%; СП - 8%			1068,88	486,66	8551	3893		3985	
6	54	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	10,012	35632,00 --	-- --	356748 --	-- --	356748	-- 28540	385288
			СП - 8%									
7	55	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитные заделки в фундаментах.Устройство	м³	1	30531,14 1637,20	1906,53 410,68	30531 1637	1907 411	26987	1864 2592	34986
			НР - 91%; СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				498925 25711	62018 13579	411196 --	45811 43580	588314
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				498925				
		Материалы		Тенге				54447				
		Всего заработная плата		Тенге					39290			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				356748				
			Накладные расходы	Тенге				45811				
			Сметная прибыль	Тенге				43580				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				588316				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					39290			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				588316				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					39290			
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
			РАЗДЕЛ 5.Стены выше отм.0,000 /АС-32/									
8	75	1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича,толщиной 510 мм.Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м.Из кирпича размером 250x120x88 мм.применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77,раствора - 0,9	м³ кладки	333,93	17569,23 9699,18	3208,50 665,65	5866893 3238847	1071415 222281	1556631	3218848 726859	9812600
			НР - 93%; СП - 8%									
9	77	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	48,692875	112750,19 --	-- --	5490131 --	-- --	5490131	-- 439211	5929342
			СП - 8%									
10	83	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м.Из кирпича размером 250x120x88 мм.применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77,раствора - 0,9	м³ кладки	320,74	18552,27 9226,82	4514,37 1081,18	5950455 2959410	1447939 346778	1543106	3074755 722018	9747228
			НР - 93%; СП - 8%									
11	84	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	93,848524	112750,19 --	-- --	10581439 --	-- --	10581439	-- 846516	11427955
			СП - 8%									
12	85	1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м³ изоляции	73,86	22818,28 20310,21	2508,07 1109,42	1685358 1500112	185246 81942	--	1202361 231018	3118737
			НР - 76%; СП - 8%									
13	86	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	75,3372	41869,00 --	-- --	3154293 --	-- --	3154293	-- 252343	3406636
			СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				32728569 7698369	2704600 651001	22325600 --	7495964 3217965	43442498
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				32728569				
		Материалы		Тенге				3099737				
		Всего заработная плата		Тенге					8349370			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19225863				
			Накладные расходы	Тенге				7495964				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				3217965				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43442498				5158
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8349370			
			Сметная заработная плата	Тенге				43442498				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								5158
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8349370			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 6.Перегородки									
14	87	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки из силикатного кирпича М100 неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м.Из кирпича размером 250x1 20x88 мм.применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77,раствора - 0,9**	м² перегородок (за вычетом проемов)	42,42	3505,90	415,55	148720	17628	19084	108012	277270
			НР - 93%; СП - 8%			2640,46	97,43	112008	4133		20538	
15	88	213-102-0201 РСНБ РК 2022	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100**	1000 шт.	1,6462354	112750,19	--	185613	--	185613	--	200462
			СП - 8%			--	--	--	--		14849	
16	89	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м.Из кирпича размером 250x120x88 мм.применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77,раствора - О.9**	м² перегородок (за вычетом проемов)	34,93	3505,90	415,55	122461	14515	15715	88940	228313
			НР - 93%; СП - 8%			2640,46	97,43	92231	3403		16912	
17	90	213-101-0501 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	1,3555634	116902,20	--	158468	--	158468	--	171145
			СП - 8%			--	--	--	--		12677	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				615262	32143	378880	196952	877190
								204239	7536	--	64976	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				615262				
		Материалы		Тенге				34799				
		Всего заработная плата		Тенге					211775			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				344081				
			Накладные расходы	Тенге				196952				
			Сметная прибыль	Тенге				64976				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				877190				130
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					211775			
			Сметная заработная плата	Тенге				877190				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								130
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					211775			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 7.Перекрытия на отм.3,000;6,300 /АС-53/									
18	91	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Панели перекрытий пло щадью до 5 м².Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	52	4285,93	1226,66	222868	63786	103807	80313	327435
			НР - 118%; СП - 8%			1062,99	245,89	55275	12786		24254	
19	92	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Панели перекрытий площадью до 10 м².Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	119	5733,15	1448,72	682245	172398	356507	220907	975404
			НР - 118%; СП - 8%			1288,57	284,62	153340	33870		72252	
			Перемычки /АС-60.61/									
20	126	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки,масса до 0,3 т.Укладка**	шт. сборных конструкций	261	917,76	387,94	239535	101252	70627	104622	371690
			НР - 118%; СП - 8%			259,22	80,48	67656	21005		27533	
21	128	222-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	1,12	159670,00	--	178830	--	178830	--	193136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		14306	
			СП - 8%									
22	129	222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,054	149709,00	--	8084	--	8084	--	8731
						--	--	--	--		647	
			СП - 8%									
23	130	222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м³	2,31	142490,00	--	329152	--	329152	--	355484
						--	--	--	--		26332	
			СП - 8%									
24	131	222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,715	134384,00	--	96085	--	96085	--	103772
						--	--	--	--		7687	
			СП - 8%									
25	133	222-102-0106 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 20 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,4	173886,00	--	69554	--	69554	--	75118
						--	--	--	--		5564	
			СП - 8%									
26	134	222-102-0107 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,258	140158,00	--	36161	--	36161	--	39054
						--	--	--	--		2893	
			СП - 8%									
27	135	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	5,332	157680,00	--	840750	--	840750	--	908010
						--	--	--	--		67260	
			СП - 8%									
28	136	222-102-0209 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,596	119605,00	--	71285	--	71285	--	76988
						--	--	--	--		5703	
			СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1938319	337436	1324612	405842	2531694
								276271	67661	--	187533	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1938319				
		Материалы		Тенге				530941				
		Всего заработная плата		Тенге					343932			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				793671				
			Накладные расходы	Тенге				405842				
			Сметная прибыль	Тенге				187533				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2531694				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
			Сметная заработная плата	Тенге					343932			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2531694				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
			Сметная заработная плата	Тенге					343932			
				РАЗДЕЛ 13.Полы /АС-17/								
			Полы									
			По типу 256.S=886.3м²									
29	338	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м² покрытия	886,3	1503,63	143,11	1332667	126839	761544	460646	1936778
						501,28	51,63	444284	45760		143465	
			НР - 94%, СП - 8%									
30	339	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до 50 мм	м² покрытия	886,3	568,40	20,68	503773	18329	434260	58230	606965
						57,75	12,14	51184	10760		44962	
			НР - 94%, СП - 8%									
31	340	235-301-0103 РСНБ РК 2022	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 1 минута ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс	кг	126,7409	1961,00	--	248539	--	248539	--	268422
						--	--	--	--		19883	
			СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2084979	145168	1444343	518876	2812165
								495468	56520	--	208310	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2084979				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Материалы		Тенге				1195804				
		Всего заработная плата		Тенге					551988			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				248539				
			Накладные расходы	Тенге				518876				
			Сметная прибыль	Тенге				208310				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2812165				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								412
			Сметная заработная плата	Тенге					551988			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2812165				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								412
			Сметная заработная плата	Тенге					551988			
ОТДЕЛ 1.Включаемые работы (Исполнительная смета №2 к акту №3 за июнь 2023г.)												
Локальная смета 02-01-01 Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты /АС-34-38/												
32	**Исп. смета №1**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м³ основания**	**52,401**	**9167,20**	**2676,13**	**480370**	**140232**	**271146**	**118777**	**647079**
			НР - 93%; СП - 8%			**1316,62**	**1120,69**	**68992**	**58725**		**47932**	
33	**Исп. смета №2**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м³ основания**	**13,889**	**9072,90**	**2676,13**	**126014**	**37169**	**70558**	**31482**	**170096**
			НР - 93%; СП - 8%			**1316,62**	**1120,69**	**18287**	**15565**		**12600**	
34	**Исп. смета №3**	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м³ основания**	**321,070663**	**12752,49**	**2689,52**	**4094450**	**863526**	**2808196**	**727771**	**5208000**
			НР - 93%; СП - 8%			**1316,62**	**1120,69**	**422728**	**359821**		**385779**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**4700834**	**1040927**	**3149900**	**878030**	**6025175**
								510007	**434111**	**--**	**446311**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4700834				
		Материалы		Тенге				3149900				
		Всего заработная плата		Тенге					944118			
			Накладные расходы	Тенге				878030				
			Сметная прибыль	Тенге				446311				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6025175				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								603
			Сметная заработная плата	Тенге					944118			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6025175				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								603
			Сметная заработная плата	Тенге					944118			
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
РАЗДЕЛ 5.Стены выше отм.0,000 /АС-32/												
35	**Исп. смета №4**	**213-101-0703 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**8,1061**	**109715,00**	**--**	**889361**	**--**	**889361**	**--**	**960510**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**71149**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				**889361**	**--**	**889361**	**--**	**960510**
								--	**--**	**--**	**71149**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				889361				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				889361				
			Сметная прибыль	Тенге				71149				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				960510				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				960510				
РАЗДЕЛ 13.Полы /АС-17/												
			По типу 256,S=886,3м²									
36	**Исп. смета №5**	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м³ подстилающего слоя**	**88,63**	**13820,51**	**2624,84**	**1224912**	**232640**	**571299**	**483190**	**1844750**
			НР - 94%; СП - 8%			**4749,78**	**1049,98**	**420973**	**93060**		**136648**	
37	**Исп. смета №6**	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до 50 мм**	**м² покрытия**	**886,3**	**1420,98**	**51,69**	**1259415**	**45813**	**1085647**	**145566**	**1517381**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 94%; СП - 85%			144,37	30,35	127955	26899		112401	
38	Исп. смета №7	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,551375	426512,24	2118,01	661680	3285	626227	30550	747609
			НР - 91%; СП - 85%			20735,23	904,67	32168	1403		55378	
39	Исп. смета №8	235-301-0103 РСНБ РК 2022	**Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 1 минута ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс**	кг	126,7409	1961,00	--	248539	--	248539	--	268422
			СП - 85%			--	--	--	--		19883	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				3394546	281738	2531712	659306	4378162
								581096	121362	--	324310	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3394546				
		Материалы		Тенге				2283172				
		Всего заработная плата		Тенге					702458			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				248539				
			Накладные расходы	Тенге				659306				
			Сметная прибыль	Тенге				324310				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4378162				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
			Сметная заработная плата	Тенге					702458			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				4378162				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
			Сметная заработная плата	Тенге					702458			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				8984741	1322665	6570973	1537336	11363847
								1091103	555473	--	841770	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8984741				
		Материалы		Тенге				5433072				
		Всего заработная плата		Тенге					1646576			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1137900				
			Накладные расходы	Тенге				1537336				
			Сметная прибыль	Тенге				841770				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11363847				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1096
			Сметная заработная плата	Тенге					1646576			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				11363847				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1096
			Сметная заработная плата	Тенге					1646576			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								62554879
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9792976				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4606745			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1352333			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33317868		
			- Накладные расходы	Тенге							10203587	
			Сметная прибыль	Тенге							4633701	
			ВСЕГО:						62 554 879,00			
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего						0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
			в т.ч. Прочие						-			
			Всего строительно-монтажных работ						62 554 879			
			Временные здания и сооружения		1,50%		938 323,19				63 493 202,19	
			Итого с временными									
			Зимние удорожания		1,30%		825 411,63				64 318 613,82	
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		1 286 372,28				65 604 986,10	
			Итого с непредвиденными работами и затратами								19 681 495,83	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1 - 30%		1,00							
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539 - 70%		1,0450539						47 992 522,61	
			Итого по акту в текущих ценах на 2022-2023г.г.								67 674 018,44	

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Нурмаганбетов Даурен Зинел-Кабиденович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

ТОО "Астана-Көктем С"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КАПИТАЛСТРОЙ-2020"

Директор Есенжолов С.Б.

КапиталСтрой-2020