Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«9» 12 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Мантеком», Мангистауская область, Мунайлинский район, сельский округ Баскудык, село Баскудык, жилой массив Жана Коныс, улица Береке, дом 342***

(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***Директора Қыдырбаева Багдата Бекмұратұлы***

(фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту ***Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории село Московское Костанайского района Костанайской области (привязка) (Без наружных инженерных сетей)»***

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: ***ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» Руководитель Ихласова Д.М. БИН 170740004625***

(наименование организация, фамилия. отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
Товарищество с ограниченной ответственностью «БМ-К Сервис», ГСЛ №010620 от 27.04.2023 года

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ***АО «Казахский научно исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры», ГСЛ№ 000006, 14.10.2022 г.***

(наименование орезанизации, номер проекта)

утвержденным (ой) ***ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", № 96 от 01.12.2023 года***

(наименование организации утвердившей (переутвердиной) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность производственный площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Здание амбулатории

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически
1. Основные показатели административного корпуса			
Общая площадь здания	м2	448,87	448,87
Площадь застройки	м2	570,12	570,12
Строительный объем	м2	2467,30	2467,30
Этажность	этажей	1	1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
По результатам обследования зданий проектом предусмотрены следующие виды работ:

Здание амбулатории одноэтажное.
-Фундаменты монолитные железобетонные ленточные из бетона кл. С20/25.
- ФБС блоки 2 ряда по ГОСТ 13579-78.
-Монолитный пояс из бетона кл. С12/15.
- Наружные стены из керамического кирпича 510мм, утеплитель 130мм и декоративная штукатурка.
-Наружная отделка зданий- утепление стен минераловатными плитами, с последующей отделкой металлосайдингом.
-Перемычки - железобетонные по ГОСТ 948-84.
-Покрытие - из сборных железобетонных многопустотных плит по ГОСТ 95612016.
-Утеплитель чердачного перекрытия плиты теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна ISOVER OL-P.
- Кровля – скатная, из профилированных листов по деревянным стропилам.
-Окна пластиковые двухкамерные стеклопакет.
-Двери входные металлические.
-Двери межкомнатные пластиковые.
-Полы - керамическая плитка.

-Внутренняя отделка помещений-улучшенная ц/п штука, выравнивание сухими смесями, вододисперсионная матовая влагостойкая моющаяся акриловая покраска за 2 раза и ц/п штукатурка, облицовка керамической плиткой.
-Потолок-выравнивание сухими смесями в 2 слоя вододисперсионная матовая влагостойкая покраска в 2 раза.
-Отмостка из бетона кл. В7.5, шириной 1 м, толщиной 150 мм с уклоном 0,03 от здания.
-Устройство внутреннего освещения, водопровода, канализации, отопления, вентиляции. пожарной сигнализации;
-Устройство видеонаблюдения:
-Устройство забора, устройство брусчатки.

(краткие технические характеристики по особенностям что размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены согласно проекту;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ « » июль 2024 **года;**
месяц год

окончание работ « » декабрь 2024 **года;**
месяц год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства ___ месяца:

фактически_ месяца.

9. Примененные строительные материалы, конструкция, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **97.98%** и фактически применено **97.98%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения поди зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение декларации о соответствии);

10-1. Исполнительна техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле:

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

сети ВиК. отсутствуют КТП "Затобольский ТЭК" директор К.Садвакасов

06.12.2024г.

Наименование организации, ФИО (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Наименование организации, ФИО (при наличии), подпись руководителя, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами);

Наименование организации, ФИО (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, подтверждается органами социальной защиты населения доступ имеется, Касымова С.Ш.

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект объекту ***Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории село Московское Костанайского района Костанайской области (привязка) (Без наружных инженерных сетей)»***

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстане.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Мантеком» _____ **Қыдырбаев Б.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.