Подрядчик: ТОО "ENDEAVOUR ПВ", БИН 141140019034

Субподрядчик: ТОО "Павлодар Рем Комплекс" БИН 071140005574

Наименование объекта: Реконструкция склада готовой продукции и навеса для уличной торговли Фермерского рынка со строительстом наружных и внутренних инженерных сетей электроснабжеи\ния ,водоснабжения и канализации по адесу Павлодарская область ,город Павлодар,улица Торговая,строение 2А

Акт
приемки выполненных работ №4 от 28.11.24г.
наружные инженерные сети электроснабжения

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.7. Кабельные изделия					
36	36	6119-0101-0103	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	95	551	52 345	
37	37	243-111-1105 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х16 (ок)-1	1 м	96,9	853	82 656	Казахстан
38	38	6119-0101-0101	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	1875	399	748 125	
39	39	243-106-0903 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	1 м	71,4	1191	85 037	Казахстан
40	40	243-106-0901 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	1 м	35,7	520	18 564	Казахстан
41	41	243-106-0502 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	846,6	481	407 215	Казахстан
42	42	243-106-0501 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	958,8	306	293 393	Казахстан
			Подраздел 1.8. Трубы					

43	43	6124-0201-3106	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 75 мм	м	95	212	20 140	
44	44	241-207-1103	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	1 м	95	1312	124 640	
45	45	6119-0301-0201	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	820	1462	1 198 840	
46	46	241-207-0303 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	797,9	78	62 236	
47	47	241-207-0302 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	101	54	5 454	
			Подраздел 1.9. Заземление					
48	48	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	65	1426	92 690	
49	49	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	18	7634	137 412	
79	79	6124-0201-3106	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 75 мм	м	120	212	25 440	
80	80	241-207-1103	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	1 м	120	1312	157 440	
			Подраздел 2.9. Заземление					
84	84	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	65	1426	92 690	
85	85	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	18	7634	137 412	

Всего	**3 741 729**
НДС (12%)	449 007,44
Итого	**4 190 736,14**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Павлодар Рем Комплекс"
БИН 071140005574

Директор _____ **Муншау М.А.**

Принял (Подрядчик)
ТОО "ENDEAVOUR ПВ"
БИН 141140019034

Директор _____ **Лавренюк Д. Н.**