Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"12" декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Табыс бастауы», РК, г.Алматы, мкр. Ужет, ул. Фрунзе, 159**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директор Елеусизова Ж.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **«Газоснабжение объекта обслуживания и благоустройства территории зона отдыха «ASP Arena» и любительской рыбалки, расположенного по адресу: г. Конаев, Юго-западное побережье Капшагайского водохранилища, з/у кад. №03-055-006-1692»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ТОО «Laguna Properties» в лице директора Воронковой К.В.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**

наименование организации

;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Табыс бастауы», рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «Laguna Properties », приказ №15 от 08.02.2024 г.** ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в т.ч: пускового комплекса	общая (с учетом ранее принятых	в т.ч: пускового комплекса

		ранее принятых	или очереди		или очереди
Количество газифицируемых объектов	шт	1	1	1	1
Газорегуляторный пункт (ГРПШ)	шт	2	2	3	3
Максимальный расход газа: часовой	м3/час	80,0	80,0	80,0	80,0
Общая протяженность газопровода среднего давления до 0,3 МПа из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11	п.м.	5820,0	5820,0	3082,65	3082,65
Общая протяженность газопровода низкого давления 0,003 МПа из из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91	п.м.	4720,0	4720,0	2561,64	2561,64

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2
		общая жилая		общая жилая
Всего квартир, в том числе:				
однокомнатных				
двухкомнатных				
трехкомнатных				
четырехкомнатных и более				

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Общий расход газа составляет G=80.0 м³/час. Газопроводы среднего давления III-категорий смонтированы подземными из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 Ø63х5,8 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2 и прокладывались на глубине - 1,1 м до верха газопровода от поверхности земли, а так же на выходе из земли - надземным из стальных труб Ø89х4,0 и Ø57х3,5 по ГОСТ 10704-91.**
Для снижения давления газа с высокого на среднее и поддержания его на заданном уровне установлена ГРПШ с регулятором давления РДБК 50/35 со встроенным узлом учета расхода газа CGT-02-DN50-G250 PN16 с электронным корректором miniELCOR -2 компл.
Надземные газопроводы среднего и низкого давления смонтированы из стальных электросварных труб Ø89х4,0 по ГОСТ 10704-91.
Крепление надземного газопровода на опорах Н=3,0м, при выезде установлена арка высотой Н=5.0м. Компенсация температурных удлинений газопровода осуществляется за счет углов поворота и выходов из земли.
Отводы, переходы, тройники для надземного газопровода по ГОСТ 17375-2001 - 17379-2001.
Контроль качества сварных стыков газопровода среднего давления из стальных электросварных труб предусмотрен 5% от длины газопровода согласно СН РК 4.03-01-2011 табл. 14.
Защита надземных газопроводов от атмосферной коррозии осуществлено путем нанесения на газопроводы 2-х слоев эмали ПФ-115 после 2-х слоев грунтовки ГФ-021 в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011. После монтажа и испытания надземный газопровод окрашен масляной краской в желтый цвет, опоры – в черный цвет, а запорную арматуру в красный цвет
;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2024**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2024**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7,5**;

фактически, месяц: **3,5**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, **газоснабжение**, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО "Газовые сети Кашагайского региона" Абдиев Э.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _____

_____готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Табыс бастауы» Елеусизов Ж.С. _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)