Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "KazConstructionGroup"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Construction Company "KazConstructionGroup"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с. Большой Чаган района Бәйтерек ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопровода в с. Большой Чаган района Бәйтерек ЗКО**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 9 от 2019-06-28**

## Акт приемки выполненных работ за август 2019 г.

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Внутрипоселковая водопроводная сеть (ЛС 6-1-1) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 10 м | м3 грунта | 15978,8 | 43,88 | 43,88 | 701214 | 701214 | -- | 174113 | 945352 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 15,13 | -- | 241823 | | 70026 | |
| | | | Разработка грунта под траншею,основание | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 76563,22 | 139,73 | 132,88 | 10697948 | 10173759 | -- | 2049902 | 13767677 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 6,85 | 30,34 | 524189 | 2322897 | | 1019828 | |
| 3 | 3 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тра ншеях,разработанных механизированным способом,пр именен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунт а | 2296,63 | 2018,52 | -- | 4635794 | -- | -- | 3337771 | 8611450 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 2018,52 | -- | 4635794 | -- | | 637885 | |
| | | | Укладка сигнальной проволоки | | | | | | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3 | Провод/лента сигнальный прокладка.Один кабель | км кабеля | 31,7892 | 25893,92 | 18554,42 | 823147 | 589830 | – | 250560 | 1159604 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 7339,50 | 3607,63 | 233317 | 114684 | | 85897 | |
| 5 | 10 | 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 1,6530384 | 212850,00 | – | 351849 | – | 351849 | – | 379997 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 28148 | |
| 6 | 11 | СТ | Лента сигнальная,100 мм | м | 31789,2 | 6,43 | – | 204359 | – | 204359 | – | 220708 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 16349 | |
| | | | Водопровод В1 | | | | | | | | | |
| 7 | 19 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы мяг кий грунт.Устройство | м3 основания | 1827,879 | 1011,07 | 149,17 | 1848114 | 272665 | – | 1629427 | 3755744 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 861,90 | 38,54 | 1575449 | 70437 | | 278203 | |
| 8 | 20 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка | км трубопровода | 1,0158 | 399145,70 | 131579,38 | 405452 | 133658 | 13364 | 292089 | 753344 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 254410,00 | 36040,04 | 258430 | 36609 | | 55803 | |
| 9 | 21 | 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1025,958 | 3050,00 | – | 3129172 | – | 3129172 | – | 3379506 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 250334 | |
| 10 | 22 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укл адка | км трубопровода | 3,279 | 301237,40 | 92929,08 | 987757 | 304714 | 16383 | 741735 | 1867852 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 203312,00 | 25180,63 | 666660 | 82567 | | 138359 | |
| 11 | 23 | 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 3311,79 | 1460,00 | – | 4835213 | – | 4835213 | – | 5222030 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 386817 | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 40041211 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | Оборудование | | | | | | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО Временные здания и сооружения | Тенге | | 2,00% | | #ССЫЛКА! | | | | #ССЫЛКА! |
| | | | ИТОГО Зимние удорожания | Тенге | | 2,07% | | #ССЫЛКА! | | | | #ССЫЛКА! |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | Тенге | | 2% | | #ССЫЛКА! | | | | #ССЫЛКА! |
| | | | В текущих ценах 2019 г. 100% к= 1,05 | Тенге | | 1,05 | | | | | | #ССЫЛКА! |
| | | | Итого со скидкой | Тенге | | 0,9 | | | | | | 40178571,43 |
| | | | НДС | Тенге | | 12% | | | | | | 4821428,57 |
| | | | ВСЕГО | Тенге | | | | | | | | 45000000,00 |

**ЗАКАЗЧИК**

ТОО "KazConstructionGroup"

Ген. директор _____ Мухамбедиев М.
(подпись)

**ПОДРЯДЧИК**

ТОО "Construction Company "KazConstructionGroup"

Директор _____ Нурмуханов Д.
(подпись)