Заказчик ТОО "KazConstructionGroup"

Подрядчик ТОО "Construction Company "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода в с. Александровка Бурлинского района ЗКО

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

№ п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Подводящий водопровод ЛС2-21-7								
			Раздел: Земляные работы								
1	1	Е0101-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	18143,36	23,36	22,08	423829	400605	120378	0,01	161
			м3		1,28	5,56	23224	100877	97	0,02	350
2	2	Е0101-164-2	Дороботка грунта вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы к1трр=1,2; к1зпр=1,2	778,24	262,72		204456		231035	1,85	1438
			м3		262,72		204456		113		
3	3	Е0101-164-2	Дороботка грунта вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (мокрого грунта) к1=1,2; к1зпр=1,2; к2трр=1,15; к2зпр=1,15;	153,6	302,12		46406		52439	2,13	326
			м3		302,12		46406		113		
4	4	Е0101-25-2	Перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) , при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (для обратной засыпки вручную)	1603,2	11,19	11,19	17940	17940	4759		
			м3			3,06		4906	97	0,01	16
5	5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5010	134,1		671841		759180	0,97	4870
			м3		134,1		671841		113		
6	6	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.), с перемещением до 5 м	54575	6,83	6,83	372747	372747	98994		
			м3			1,87		102055	97	0,01	333
7	7	Е0101-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) при засыпке траншей и котлованов	54575	3,29	3,29	179552	179552	47644		
			м3			0,9		49118	97		160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	Е0101-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах /отвалах/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.),с перемещение до 10 м	19	6,32	6,32	120	120	26		
			м3			1,4		27	97		
9	9	Е0101-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.),при разравнивании кавальеров/отвалов/	19	3,85	3,85	73	73	16		
			м3			0,86		16	97		
10	12	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	190	12,61	12,61	2396	2396	807		
			м3			4,38		832	97	0,01	3
11	13	Е0101-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см с одним проходом по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т	190	14	14	2660	2660	885		
			м3			4,8		912	97	0,02	3
12	14	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см к1трр=5; к1трм=5; к1зпр=5; к1экс=5; к1зпм=5	190	6,97	6,97	1324	1324	387		
			м3			2,1		399	97	0,01	1
13	15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	190	14,12	12	2683	2280	805	0,01	2
			м3		1,62	2,75	308	523	97	0,01	2
14	16	Е0101-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	215	8,55	4,43	1838	952	1014	0,03	6
			м2		4,12	0,74	886	159	97		1
15	17	Е0101-90-6	Планировка обсыпки оголовков колодцев	22	10,22		225		254	0,07	1
			м2		10,22		225		113		
16	18	Е0101-166-2	Обсыпка оголовков колодцев	6	134,1		805		909	0,97	6
			м3		134,1		805		113		
			Итого по разделу: Землянные работы				1928895				
			Раздел: Трубопроводы								
17	19	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	6,13	58881,69	25695,31	360945	157512	317871	194	1189
			км		33075	6813,45	202750	41766	130	26,38	162
18	21	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	10,43	8170,63		85220		108913	51,5	537
			км		8032,5		83779		130		
19	22	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	8	74,06	9,93	592	79	655	0,32	3
			фланец		63		504		130		
20	23	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	285		2280				
			шт								
21	24	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	8	118,85	16,47	951	132	1006	0,46	4
			фланец		96,75		774		130		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	25	8-9-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	8	342		2736				
			шт								
23	26	8-9-10	Свободный фланец, Dy 65-10 мм	8	342		2736				
			шт								
24	27	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	18	300,56	225,63	5410	4061	3007	0,41	7
			шт		69,53	58,98	1252	1062	130	0,23	4
25	28	99-2-1	Отвод 90гр SDR26 д.75 мм	1	894		894				
			шт								
26	29	99-2-2	Втулка под фланец SDR17 д.75 мм	8	460		3680				
			шт								
27	30	99-2-3	Отвод 60гр SDR26 д.75 мм	1	860		860				
			шт								
28	31	99-2-1	Отвод 45гр SDR26 д.75 мм	4	860		3440				
			шт								
29	32	99-2-1	Отвод 30гр SDR26 д.75 мм	4	860		3440				
			шт								
30	33	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
			шт		144	2,25	576	9	130	0,01	
31	34	9-2-64	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	4	6468		25872				
			шт.								
32	35	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,4	4
			шт		231,75	6,75	695	20	130	0,03	
33	36	9-2-65	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 65 мм ГОСТ 5762-2002	3	8529		25587				
			шт.								
34	37	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных д.50мм	1	13378,84	17,71	13379	18	363	1,62	2
			шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	
35	38	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,016	247994,13	49389,75	3968	790	1694	312,7	5
			т		62775	18657	1004	299	130	91,12	1
36	39	Е0122-16-2	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75 мм	0,002	24962,87	6461,17	50	13	32	54	
			км		9810	2441,25	20	5	130	11,92	
37	40	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 273 мм	0,054	174718,44	71861,81	9435	3881	7734	441	24
			км		83025	27146,25	4483	1466	130	132,58	7
38	41	8-6-107	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм к 1,004	54,216	3460		187587				
			м								
39	42	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 75 мм	54	244,98	0,28	13229	15	10322	0,84	46
			м		146,93	0,11	7934	6	130		
40	43	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 273 мм футляр-разрезной (газ д.160мм)	0,009	174718,44	71861,81	1572	647	1289	441	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			км		83025	27146,25	747	244	130	132,58	1
41	44	8-6-107	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм к 1,004	9,036	3460		31265				
			м								
42	45	Е0122-13-7	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 273 мм	0,063	559267,67	66947,17	35234	4218	5407	234	15
			км		40725	25290	2566	1593	130	123,51	8
43	46	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм футляр разрезной	0,009	70153,47	10674,97	631	96	618	270	2
			км		48825	4032	439	36	130	19,69	
44	47	8-6-80	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм к 1,004	9,036	772		6976				
			м								
45	48	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,032	247994,13	49389,75	7936	1580	3388	312,7	10
			т		62775	18657	2009	597	130	91,12	3
46	49	Е0122-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,009	232335,64	23876,89	2091	215	432	161	1
			км		27900	9020,25	251	81	130	44,05	
47	50	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках (кабели)	0,009	20732,9	424,4	187	4	113	59,3	1
			км		9495	159,75	85	1	130	0,78	
48	51	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	7	4618,19	559,31	32327	3915	12103	7,99	56
			футляр		1320,75	9,29	9245	65	130	0,02	
49	52	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка провода в траншее	5,83	6469,41	5158,75	37717	30076	15782	21	122
			км		1310,66	724,68	7641	4225	133	4,2	25
50	53	16-7-98	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	5,83	2008		11707				
			км								
			Итого по разделу: Трубопроводы				922135				
			Раздел: Колодцы								
51	54	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5,265	8656,16	1879,87	45575	9898	13511	8,86	47
			м3		1435,5	538,43	7558	2835	130	2,06	11
52	55	Е0122-42-2	Устройство водопроводных кирпичных колодцев круглых с конической верхней частью в мокрых грунтах	1,755	15931,38	553,62	27960	972	4569	10,6	19
			м3		1827	175,62	3206	308	130	0,84	1
53	56	30-18-24	Стоимость плит ПН-15	1,52	28380		43138				
			м3								
54	59	30-18-24	Стоимость плит ПП-15-1	1,08	28380		30650				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3								
55	60	30-18-32	Стоимость колец КО6	0,28	3240		907				
			м								
56	61	30-18-33	Стоимость колец КС7.3с	2,32	4513		10470				
			м								
57	62	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,808	127		357				
			м3								
58	63	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,808	361		1014				
			м3								
59	64	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	2,808	840		2359				
			м3								
60	65	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,105	14014,05	296,6	1471	31	127	5,95	1
			м3		915,75	110,25	96	12	118	0,54	
61	66	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	2	3268,05		6536		1173	2,99	6
			м3		477		954		123		
62	67	1-1-773	Скобы ходовые	20	221		4420				
			шт								
63	68	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	4	8060		32240				
			комплект								
64	69	Е0106-1-13	Заделка отверстий бетоном В7,5	0,2	12670,55	95,97	2534	19	170	4,9	1
			м3		771,75	36,25	154	7	105	0,18	
65	70	1-1-457	Пакля пропитанная	6	195		1170				
			кг								
66	71	Е0127-33-1	Устройство каменной отмостки	22	559,1	36,82	12300	810	3403	0,62	14
			м2		103,28	13,01	2272	286	133	0,06	1
67	72	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментв битумом в 2 слоя	88	245,44	3,82	21599	336	4028	0,21	19
			м2		37,35	1,44	3287	127	118	0,01	1
			Итого по разделу: Колодцы				244699				
			Раздел: Благоустройство площадки головного водозабора. Ограждение (ЛС2-21-8)								
68	1	Т1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	454,3	2210,69	135,73	1004316	61662	95683	0,64	291
			м		105,6	44,84	47974	20371	140	0,22	99
69	2	Т1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	454,3	187,12	0,32	85009	145	9032	0,13	58
			м		22	0,09	9995	41	90		
70	3	Т1-34-5	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы	1	50365,75	2042,41	50366	2042	6731	26	26
			ворота		4207,5	600,66	4208	601	140	2,9	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	4	Т1-34-6	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций	1	21116,68	36,22	21117	36	2276	15	15
			ворота		2517,56	11,22	2518	11	90	0,04	
72	5	Т1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы	460	31,27		14384		7812	0,07	34
			м ограды		12,13		5580		140		
73	6	Т1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций	460	29,27	0,05	13464	23	1399	0,02	9
			м ограды		3,36	0,02	1546	9	90		
			Итого по разделу: Благоустройство площадки головного водозабора. Ограждение (ЛС2-21-8)				1188656				
			Раздел: Поселковый водопрвод (ЛС2-23-1)								
74	1	Е0101-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	29482,96	23,36	22,08	688722	650984	195614	0,01	262
			м3		1,28	5,56	37738	163925	97	0,02	569
75	2	Е0101-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мокрый грунт)	949	25,7	24,29	24386	23049	6926	0,01	8
			м3		1,41	6,12	1336	5804	97	0,02	18
76	3	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами	1395,116	262,72		366519		414167	1,85	2537
			м3		262,72		366519		113		
77	13	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	2,2	58881,69	25695,31	129540	56530	114081	194	427
			км		33075	6813,45	72765	14990	130	26,38	58
78	24	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	1,04	58881,69	25695,31	61237	26723	53929	194	202
			км		33075	6813,45	34398	7086	130	26,38	27
			Итого по разделу: Поселковый водопрвод (ЛС2-23-1)				1270403				
			ИТОГО:				5554789	2021243			12821
							1877281	527719			1871
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				15782				
			На общестроительные работы				2711467				
			На металломонтажные работы				12707				
			Всего накладных расходов:				2739956				
			Итого с накладными				8301373				
			- заработная плата				410993				
			- трудоемкость				1370				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				498082				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8799451				
			Итого с временными, 2,48 %				9017677				
			Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %				9298893				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,736806 %				9365336				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9401407				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9491584				
			ИТОГО:				9491584				
			Сметная заработная плата				*2810130*				
			Нормативная трудоемкость				*16062*				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				24 269 980,10				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				485 399,60				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				24 755 379,70				
			Скидка 5%				1 237 768,99				
			Всего со скидкой				23 517 610,72				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 822 113,29				
			Итого с НДС				26 339 724,00				

ЗАКАЗЧИК

ТОО "KazConstructionGroup"

Ген. директор _____ Мухамбедиев М.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Construction Company "KazConstructionGroup"

Директор _____ Нурмуханов Д.
(подпись)