Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на подключение клуба к газовой сети села Жарлы Кольтабанского сельского округа, Байганинского района,

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 15.08.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	456 864	48 950				90			48 950	456 864
Всего по стройке	**456 864**	**48 950**	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**	**0**	**48 950**	**456 864**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов Т.С.

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»

Форма-2

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на подключение клуба к газовой сети села Жарлы Кольтабанского сельского округа, Байганинского района, Актюбинской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
на 15.08.2022 г.

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши- нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Газопровод надземный стальной среднего давления									
1	1124-0202-0101	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР=99 %	врезка	1	11137,54	1152,64	11138	1153	1969	7936	20600
					—	—	—	—	—	—	
					8016,24	-	8016	-	-	1526	
2	1124-0101-0401	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб до 50 мм. Прокладка НР=99 %	км трубопровода	0,003	1007242,05	377137,23	3022	1131	34	2204	5644
					—	—	—	—	—	—	
					618930	123113,59	1857	369	-	418	
7	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,15	2878,4	-	432	-	-	311	802
					—	—	—	—	—	—	
					2878,4	-	432	-	-	59	
8	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,0625	10976,77	1795,22	686	112	514	103	852
					—	—	—	—	—	—	
					957,1	815,06	60	51	-	63	
9	1106-0101-0101	Бетоннирование стойки. Устройство НР=91 %	м3	0,095	25674,67	1132,94	2439	108	2200	143	2789
					—	—	—	—	—	—	

					1387,8	265,97	132	25	-	207	
10	1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж НР=69 %	т конструкци	0,05625	30751,96	13412,06	1730	754	537	452	2356
					—	—	—	—	—	—	
					7785,12	3859,8	438	217	-	174	
14	1119-0301-0101	Установка газорегуляторного пункта шкафного НР=98 %	установка	1	33201,42	1068,57	33201	1069	16486	15678	52789
					—	—	—	—	—	—	
					15646,4	352,1	15646	352	-	3910	
16	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР=98 %	м газопровод а	30	608,77	-	18263	-	401	17505	38629
					—	—	—	—	—	—	
					595,4	-	17862	-	-	2861	
17	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61 %	стык	2	740,3	21,4	1481	43	83	827	2493
					—	—	—	—	—	—	
					677,6	-	1355	-	-	185	
18	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	5,37	191,46	5,34	1028	29	472	366	1506
					—	—	—	—	—	—	
					98,29	0,58	528	3	-	112	
19	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	5,37	163,34	3,79	877	20	548	215	1179
					—	—	—	—	—	—	
					57,42	0,58	308	3	-	87	
	Итого по разделу 1						**129 639**				
	Раздел 2 Газопровод надземный стальной низкого давления										
20	1124-0101-0401	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб до 50 мм. Прокладка НР=99 %	км трубопрово да	0,0194	1007242,05	377137,23	19540	7316	217	14251	36494
					—	—	—	—	—	—	
					618930	123113,59	12007	2388	-	2703	

25	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	грунта	0,06							322
					2878,4	–	173	–	–	125	
					—	—	—	—	—	—	
					2878,4	–	173	-	-	24	
26	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,025							340
					10976,77	1795,22	274	45	206	41	
					—	—	—	—	—	—	
					957,1	815,06	24	20	-	25	
27	1106-0101-0101	Бетоннирование стойки. Устройство НР=91 %	м3	0,038							1116
					25674,67	1132,94	976	43	880	57	
					—	—	—	—	—	—	
					1387,8	265,97	53	10	-	83	
28	1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,0225							943
					30751,96	13412,06	692	302	215	181	
					—	—	—	—	—	—	
					7785,12	3859,8	175	87	-	70	
33	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР=98 %	м газопровод	19,4							24980
					608,77	-	11810	-	259	11320	
					—	—	—	—	—	—	
					595,4	-	11551	-	-	1850	
34	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61 %	стык	1							1246
					740,3	21,4	740	21	41	414	
					—	—	—	—	—	—	
					677,6	-	678	-	-	92	
35	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,47							973
					191,46	5,34	664	19	305	237	
					—	—	—	—	—	—	
					98,29	0,58	341	2	-	72	
36	1113-0301-1601	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2;	м2	3,47							2147
					547,03	4,41	1898	15	1756	90	
					—	—	—	—	—	—	
					36,67	0,88	127	3	-	159	
	Итого по разделу 2						**68 561**				

	Раздел 3 Молниеприемник										
38	1106-0101-0101	Бетоннирование стоек. Устройство НР=91 %	м3	0,27	27064,93	1132,94	7308	306	6627	407	8332
					—	—	—	—	—	—	
					1387,8	265,97	375	72	-	617	
39	1133-0109-0120	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка НР=80 %	т	0,0438	116776,82	66130,64	5115	2897	116	2300	8008
					—	—	—	—	—	—	
					48006	17620,84	2103	772	-	593	
43	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	6603,34	198,36	13207	397	10252	1939	16358
					—	—	—	—	—	—	
					1278,9	67,69	2558	135	-	1212	
44	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	6,3	870,24	25,11	5483	158	4071	937	6934
					—	—	—	—	—	—	
					198,94	7,84	1253	49	-	514	
45	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	2,57	95,73	2,67	246	7	113	88	361
					—	—	—	—	—	—	
					49,15	0,3	126	1	-	27	
46	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2;	м2	2,57	163,34	3,79	420	10	262	104	566
					—	—	—	—	—	—	
					57,42	0,58	148	2	-	42	
		Итого по разделу 3					**40 559**				
		Раздел 4 Ограждение ГРПШ									
47	1107-0111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР=118 %	м оград	11	8423,31	1009,04	92656	11099	50669	41544	144936
					—	—	—	—	—	—	
					2807,97	392,67	30888	4319	-	10736	
48	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР=118 %	шт.	1	946,55	33,07	947	33	42	1035	2141
					—	—	—	—	—	—	
					871,88	4,99	872	5	-	159	
57	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	10,2	95,73	2,67	976	27	448	348	1430

					—	—	—	—	—	—	
					49,15	0,3	501	3	-	106	
58	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	10,2							2240
					163,34	3,79	1666	39	1042	408	
					—	—	—	—	—	—	
					57,42	0,58	586	6	-	166	
59	1108-0101-0202	Основание щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	1,35							18408
					10976,77	1795,22	14819	2424	11103	2225	
					—	—	—	—	—	—	
					957,1	815,06	1292	1100	-	1364	
		Итого по разделу 4									
		Итого по смете									**169 155**
		НДС (12%)	**Тенге**								**407 914**
		Всего	**Тенге**								**48 950**
											456 864

Генподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:
Директор ПК «Агроспецмонтаж»

_____ **Буркитов Т.С.**