Заказчик: АҒАБЕКОВ АРМАН ӨНЕРБАЙҰЛЫ

Подрядчик: ТОО «Adilkhan West Group»

Наименование объекта : «Строительство магазина и аптеки, в Туркестанская обл., Келесский район, Кошкаратинский с/о, село Бескубыр, улица Байшырак ата строение №29»

Акт выполненных работ

№1 "8" ноября 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**731547**
	Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (АС-5)**				**163010**
1	**6101-0101-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Демо-режим*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**18,04032**	**409**	**7378**
2	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Демо-режим*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**14,7204**	**4 539**	**66816**
3	**6101-0107-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Демо-режим*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные**	**м^3**	**59,880708**	**1 458**	**87306**
		УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДА				
4	**6101-0101-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Демо-режим*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**2,5056**	**533**	**1335**
5	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Демо-режим*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**2,5056**	**70**	**175**
	Раздел 2.	**ФУНДАМЕНТЫ (АС-8,9)**				**111141**
				ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ		
6	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Демо-режим*	**Подготовка бетонная.Устройство /ССЦ бетон В10/**	**м^3**	**0,28188**	**31 846**	**8977**

1	2	3	4	5	6	7
7	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Демо-режим*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство /ССЦ бетон В15/	$м^3$	1,82178	55 168	100504
8	6103-0702-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Демо-режим*	Приготовление в построечных условиях раствора тяжелого отделочного цементного, состав 1:2/Горизонтальная изоляция/	$м^3$	0,010273	32 025	329
9	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Демо-режим*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании /Ав-1,2/	т	0,005932	224 298	1331
	Раздел 3.	**СТЕНЫ (АС- 17)**				**415349**
		СТЕНЫ 380 ММ				
10	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Демо-режим*	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м /стены и парапет	$м^3$ кладки	4,00896	78 530	314824
11	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Демо-режим*	Вычитается позиция: Кладка из кирпича.Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	-10,5498947	1 480	-15614
12	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Демо-режим*	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	6,351	16 014	101705
		Пояс-обвязка ПО-1				
13	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Демо-режим*	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0010223	727 784	744
14	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* *Демо-режим*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,09396	91 487	8596
15	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Демо-режим*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /петли/	т стальных элементов	0,0033199	1 534 238	5094
	Раздел 4.	**КРОВЛЯ (АС-7, 28,29)**				**42047**
				ЧЕРДАК		
16	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Демо-режим*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство /30 мм/	$м^2$ стяжки	4,543488	1 833	8328
17	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15* *Демо-режим*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	4,543488	403	1831
18	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Демо-режим*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	5,634468	185	1042
19	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Демо-режим*	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	4,543488	3 900	17720
				КРОВЛЯ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		

1	2	3	4	5	6	7
20	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Демо-режим*	**Стропила.Установка с изготовлением**	**м³ древесины в конструкции**	0,0463536	283 164	13126
						731547
		Стоимость общестроительных работ:	Тенге			731547
		Стоимость оборудования:	Тенге			0
		Сметная прибыль 5%	Тенге			36577
	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Непредвиденные работы и затраты-5%	Тенге			36577
		Понижающий коэф К=0,98	Тенге			788608
		НДС на 2024 год 12%	Тенге			94633
		Всего по сметному расчету	Тенге			883241

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Adilkhan West Group" (Адилхан Уест Групп)

Директор **Джакияев Х.**

Принял (Заказчик)

АҒАБЕКОВ АРМАН ӨНЕРБАЙҰЛЫ

Авторского надзора
ТОО "Фирма Прин"

Директор **Нуржанов Б.**

Технического надзора
ТОО "Жоба Строй ПТД"

Директор **Берлуакасов А.**