СПРАВКА

Ф-3

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: **КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

Подрядчик: **ТОО "Нур-Талап и К"**

Наименование стройки: **Реконструкция и расширение системы водоснабжения со строительством линии подводки водопровода для жилых домов в н.п Калжан ахун Сырдарьинского района Кызылординской области. Бурение разведочно-эксплуатационной скважины №5438 для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения с.Калжан ахун Сырдарьинского района Кызылординской области.**

№	Ниаменование работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Выполнение работ с начала года		Выполнение работ на отчетный период	
		Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость
1	**Реконструкция и расширение системы водоснабжения со строительством линии подводки водопровода для жилых домов в н.п Калжан ахун Сырдарьинского района Кызылординской области. Бурение разведочно-эксплуатационной скважины №5438 для хозяйственно-питьевого ипроизводственно-технического водоснабжения с.Калжан ахун.**	**318 140 132,80**	**101 756 297,54**	**301 869 752,71**	**96 552 255,33**	**212 982 999,36**	**68 122 058,44**	**8 571 000,00**	**2 741 412,06**

Итого к оплате: восемь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Руководитель
_____ **Абдуов А.С.**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Aisar Group"
_____ **Сраилов А.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Нур-Талап и К"
_____ **Керейтбаев К.И.**

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел строи ства, архитектуры и градостроительства"
организация, адрес, телефон, факс

Ф-2

Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки: **Реконструкция и расширение системы водоснабжения со строительством линии подводки водопровода для жилых домов в н.п Калжан ахун Сырдарьинского района Кызылординской области. Бурение разведочно-эксплуатационной скважины №5438 для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения с.Калжан ахун Сырдарьинского района Кызылординской области.**
наименование, адрес

Наименование объекта: **Общестроительные работы**

АКТ
о приемке выполненных работ
за апрель месяц 2018 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Проектируемая скважина №5438-глубиной 235 метров										
1	Е0104-11-3 т.ч. п-1.3, п-3.6 К=1,4	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 400 м, диаметром бурения 349 мм, станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 350 мм	35	3834,68	1929,49	134214	67532	27681	2,12	74
		м		360,36	400,11	12613	14004	104	1,68	59
2	Е0104-11-5 т.ч. п-1.3, п-3.6 К=1,4	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 400 м, диаметром бурения 349 мм, станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 350 мм	5	6953,13	4024,61	34766	20123	7749	4,41	22
		м		765,45	724,74	3827	3624	104	2,93	15
3	Е0104-11-3 т.ч. п-1.3, п-3.4 К=1,1	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 400 м, диаметром бурения 244 мм, станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 250 мм	35	3343,99	1516,03	117040	53061	21749	1,66	58
		м		283,14	314,37	9910	11003	104	1,32	46
4	Е0104-11-5 т.ч. п-1.3, п-3.4 К=1,1	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 400 м, диаметром бурения 244 мм, станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 250 мм	45	5926,69	3162,19	266701	142299	54796	3,47	156
		м		601,43	569,44	27064	25625	104	2,30	104
5	Е0104-11-3 т.ч. п-1.3, п-3.2 К=0,9	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 400 м, диаметром бурения 149,2 мм, станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 150 мм	45	3016,87	1240,39	135759	55818	22879	1,36	61
		м		231,66	257,21	10425	11574	104	1,08	49
6	Е0104-11-5 т.ч. п-1.3, п-3.2 К=0,9	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 400 м, диаметром бурения 149,2 мм, станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 150 мм	70	5242,39	2587,25	366968	181107	69741	2,84	198
		м		492,08	465,90	34445	32613	104	1,89	132
7	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	9,05	6450,00	--	58373	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С143101-1	Вода	20,3	5,00	--	102	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0104-46-7 т.ч. п-1.16, п-3.50 К=0,9	Крепление скважин глубиной до 300 м в грунтах 1 гру[illegible].о устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении / трубы наружным диам. до 200 мм/(в интервале +0,5-120м)	120,5	363,31	273,81	43779	32994	15891	0,51	61
		м		89,51	37,30	10785	4494	104	0,14	17
10	С130806-305 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х10,6 мм	120,5	2450,00	--	295225	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0104-46-7 т.ч. п-1.16, п-3.50 К=0,9	Крепление скважин глубиной до 300 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении / трубы наружным диам. до 200 мм/(в интервале 110-235м)	125	363,31	273,81	45414	34226	16484	0,51	64
		м		89,51	37,30	11188	4662	104	0,14	17
12	С130806-299 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 146х7 мм	125	1410,00	--	176250	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	80	320,00	--	25600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	70	56,00	--	3920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-1014 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент тампонажный бездобавочный	3,1755	12300,00	--	39059	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0104-60-3	Откачка воды из скважины глубиной до 700 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	3	141675,74	130403,24	425027	391210	98516	57,30	172
		сутки		11272,50	20303,10	33818	60909	104	70,94	213
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2168195	978369			867
			Тенге			154075	168508			651
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1667200				
	Материалы -		Тенге			437223				
	Всего заработная плата -		Тенге				322583			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			97431				
	Местные материалы -		Тенге			102				
		Накладные расходы -	Тенге			335486				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50323			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120161				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2122847				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1685
		Сметная заработная плата -	Тенге				372906			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			500995				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			500995				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30060				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			531055				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2653902				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1685
		Сметная заработная плата -	Тенге				372906			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			2168195	978369			867
			Тенге			154075	168508			651
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1667200				
Материалы -			Тенге			437223				
Всего заработная плата -			Тенге				322583			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			97431				
Местные материалы -			Тенге			102				
		Накладные расходы -	Тенге			335486				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50323			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120161				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2122847				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1685
		Сметная заработная плата -	Тенге				372906			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			500995				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			500995				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30060				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			531055				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2653902				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1685
		Сметная заработная плата -	Тенге				372906			

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Временные здания и сооружения к=2,72%	Тенге			72186
ИТОГО	Тенге			2726088
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=2,07%	Тенге			56430
Затраты на выслугу лет к=1%	Тенге			27261
Затраты на дополнительные отпуска к=0,4%	Тенге			10904
Доп. затраты в зонах экологического бедствие	Тенге			228719
ИТОГО в базовых ценах 2001 г	Тенге			3049402
ИТОГО в текущих ценах 2016 г	Тенге			8345525
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			166911
ИТОГО	Тенге			8512436
ИТОГО с понижающим коэффициентом	Тенге			7652678,57
НДС 12%	Тенге			918321,43
ИТОГО	**Тенге**			**8571000,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Руководитель
_____ Абдуов А.С.

Тех.надзор ТОО "Aisar Group"
_____ Абишев Н.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Инженер ПТО ТОО "Нур-Талап и К"
_____ Бисембаева А.С.