Ф-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"

Наименование стройки: Реконструкция и расширение системы водоснабжения со строительством линии подводки водопровода для жилых домов в н.п Калжан ахун Сырдарьинского района Кызылординской области

№	Ниаменование работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Выполнение работ с начала года		Выполнение работ на отчетный период	
		Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость
1	Реконструкция и расширение системы водоснабжения со строительством линии подводки водопровода для жилых домов в н.п Калжан ахун Сырдарьинского района Кызылординской области	318 140 132,80	101 756 297,54	301 869 752,71	96 552 255,33	204 411 999,36	65 380 646,38	35 973 000,00	11 505 870,49

Итого к оплате: тридцать пять миллионов девятьсот семьдесят три тысячи тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Руководитель
Абдуов А.С.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Aisar Group"
Сраилов А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Нур-Талап и К"
Керейтбаев К.И.

Заказчик **КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"** Ф-2

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Реконструкция и расширение системы водоснабжения со строительством линии подводки водопровода для жилых домов в н.п Калжан ахун Сырдарьинского района Кызылординской области**

наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы**

АКТ
о приемке выполненных работ
за апрель месяц 2018 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Внутриплощадочные сети								
		Напорные линии от НС 2-го подъема								
		Земляные работы								
1	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	417,1	34,66	33,42	14458	13937	4600	0,01	4
		м3		1,25	10,12	521	4222	97	0,04	16
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,9	262,72	--	3389	--	3830	1,85	24
		м3		262,72	--	3389	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	330,863344	6,48	6,48	2144	2144	675	--	--
		м3		--	2,10	--	696	97	0,01	3
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	82,7158359	134,10	--	11092	--	12534	0,97	80
		м3		134,10	--	11092	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	330,863344	21,55	4,52	7129	1494	5466	0,11	36
		м3		17,03	--	5635	--	97	--	--
6	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	149,375	289,15	289,15	43191	43191	27039	--	--
		м3		--	186,62	--	27876	97	0,86	128
		Монтажные работы								
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	11,95	1901,20	152,52	22719	1823	3275	1,02	12
		м3		153,68	57,15	1836	683	130	0,28	3
8	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,1125	96708,90	47796,27	10880	5377	8914	286,00	32
		км		48375,00	12572,33	5442	1414	130	49,07	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	113,625	1942,00	--	220660	--		--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	13	300,57	225,64	3907	2933	2172	0,41	5
		шт		69,53	58,98	904	767	130	0,23	3
11	С130804-3386 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13	1805,00	--	23465	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,291403	247994,13	49389,75	72266	14392	30848	312,70	91
		т		62775,00	18657,00	18293	5437	130	91,12	27
13	Е0122-23-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,007	43590,62	9152,23	305	64	158	76,70	1
		км		13905,00	3458,25	97	24	130	16,89	--
14	Е0106-1-15	Устройство бетонного упора	0,6	8910,05	100,65	5346	60	116	0,97	1
		м3		146,25	38,03	88	23	105	0,19	--
15	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
16	С130804-2717 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	2780,00	--	11120	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	7	1230,66	466,78	8615	3267	6265	3,04	21
		шт		513,00	175,50	3591	1229	130	0,86	6
18	С130902-429 Изм.и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47,для воды,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN10,DN200,типа Belgicast ГОСТ5762-2002	7	64296,00	--	450072	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
19	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	26	904,00	--	23504	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	2	2095,11	394,36	4190	789	2287	3,64	7
		врезка		731,25	148,50	1463	297	130	0,73	1
21	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	2	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
		шт		513,00	175,50	1026	351	130	0,86	2
22	С130903-754 Изм.и доп.вып.19	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37,для воды,корпус из серого чугуна,Т от -10С до +80С, PN10, DN200, типа Belgicast ГОСТ11823-91	2	73247,00	--	146494	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		Камера 2500х2000 КП-9(ПК-1)-1шт								
23	Е0122-43-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	6,34	16969,01	482,30	107584	3058	15003	9,07	58
		м3		1638,00	182,25	10385	1155	130	0,89	6
24	С143001-2 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	0,72	8120,00	--	5846	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (прижимная стена) В3,5	1,7	8924,97	196,62	15172	334	619	1,79	3
		м3		272,25	74,27	463	126	105	0,36	1
26	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (тумба) В15	0,162	9645,62	196,62	1563	32	59	1,79	--
		м3		272,25	74,27	44	12	105	0,36	--
27	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг+МН1	0,00488	175710,10	1826,10	857	9	60	42,70	--
		т		8100,00	690,75	40	3	140	3,37	--
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,582	131,00	--	338	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	4	530,00	--	2120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С12021-267	Стремянка	0,03636	133700,00	--	4861	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	4	528,07	1,57	2112	6	2696	3,01	12
		1сальник		526,50	--	2106	--	128	--	--
32	С130804-955 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,414	3773,00	--	5335	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,3	245,44	3,82	3755	58	700	0,21	3
		м2		37,35	1,44	571	22	118	0,01	--
		Камера 2500х3000 КП-7(ПК-4)-1шт								
35	Е0122-43-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	8,572	16969,01	482,30	145458	4134	20284	9,07	78
		м3		1638,00	182,25	14041	1562	130	0,89	8
36	С143001-2 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	1,02	8120,00	--	8282	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (прижимная стена) В15	2,06	8924,97	196,62	18385	405	750	1,79	4
		м3		272,25	74,27	561	153	105	0,36	1
38	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (тумба) В15	0,32	9645,62	196,62	3087	63	116	1,79	1
		м3		272,25	74,27	87	24	105	0,36	--
39	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг+МН1	0,00488	175710,10	1826,10	857	9	60	42,70	--
		т		8100,00	690,75	40	3	140	3,37	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,4	131,00	--	445	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	5	530,00	--	2650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С12021-267	Стремянка	0,03634	133700,00	--	4859	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	5	528,07	1,57	2640	8	3370	3,01	15
		1сальник		526,50	--	2633	--	128	--	--
44	С130804-955 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,7675	3773,00	--	6669	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18,7	245,44	3,82	4590	71	856	0,21	4
		м2		37,35	1,44	698	27	118	0,01	--
		Отводящий трубопровод "ОТ"								
		Земляные работы								
47	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	158,65	34,66	33,42	5499	5301	1750	0,01	1
		м3		1,25	10,12	198	1606	97	0,04	6
48	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,91	262,72	--	1290	--	1458	1,85	9
		м3		262,72	--	1290	--	113	--	--
49	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	127,099159	6,48	6,48	824	824	259	--	--
		м3		--	2,10	--	267	97	0,01	1
50	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	31,7747899	134,10	--	4261	--	4815	0,97	31
		м3		134,10	--	4261	--	113	--	--
51	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	127,099159	21,55	4,52	2738	574	2100	0,11	14
		м3		17,03	--	2164	--	97	--	--
52	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	15,2	289,15	289,15	4395	4395	2751	--	--
		м3		--	186,62	--	2837	97	0,86	13
		Монтажные работы								
53	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	4	1901,20	152,52	7605	610	1096	1,02	4
		м3		153,68	57,15	615	229	130	0,28	1
54	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,005	58881,69	25695,31	294	128	259	194,00	1
		км		33075,00	6813,45	165	34	130	26,38	--
55	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,012	78245,00	36133,62	939	434	803	247,00	3
		км		41850,00	9612,90	502	115	130	37,30	--
56	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,01	96708,90	47796,27	967	478	792	286,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		48375,00	12572,33	484	126	130	49,07	--
57	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	10,1	1942,00	--	19614	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12,12	982,00	--	11902	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5,05	468,00	--	2363	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
		шт		69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
61	С130804-3386 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1805,00	--	7220	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1013,00	--	2026	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	552,00	--	552	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,171677	247994,13	49389,75	42575	8479	18174	312,70	54
		т		62775,00	18657,00	10777	3203	130	91,12	16
65	Е0122-23-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,001	37665,66	9129,13	38	9	22	75,10	--
		км		13635,00	3449,25	14	3	130	16,84	--
66	Е0122-23-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,004	43590,62	9152,23	174	37	90	76,70	--
		км		13905,00	3458,25	56	14	130	16,89	--
67	Е0106-1-15	Устройство бетонного упора	0,224	8910,05	100,65	1996	23	43	0,97	--
		м3		146,25	38,03	33	9	105	0,19	--
68	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	4,44	38986,31	2104,76	173099	9345	17235	13,90	62
		м3		2362,50	623,48	10490	2768	130	2,48	11
69	С12021-267	Стремянка	0,0609	133700,00	--	8142	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	1,48	28075,54	2538,55	41552	3757	6919	15,87	23
		м3		2645,33	950,63	3915	1407	130	4,64	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	4	13400,00	--	53600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,013	154891,68	66009,80	2014	858	1608	376,00	5
		км		70200,00	24936,75	913	324	130	121,79	2
73	С130806-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм	13,052	2868,00	--	37433	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,013	438829,54	80944,76	5705	1052	1335	278,50	4
		км		48442,50	30577,50	630	398	130	149,34	2
75	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	2	395,32	1,57	791	3	1008	2,36	5
		1сальник		393,75	--	788	--	128	--	--
76	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	6	528,07	1,57	3168	9	4044	3,01	18
		1сальник		526,50	--	3159	--	128	--	--
77	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,4	1942,00	--	777	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
78	С130804-955 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,2	3773,00	--	4528	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	4	530,00	--	2120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
		шт		317,25	13,50	635	27	130	0,07	--
81	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	4	1230,66	466,78	4923	1867	3580	3,04	12
		шт		513,00	175,50	2052	702	130	0,86	3
82	С130902-428 Изм.и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47,для воды,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN10,DN150,типа Belgicast ГОСТ5762-2002	2	37571,00	--	75142	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С130902-429 Изм.и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47,для воды,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN10,DN200,типа Belgicast ГОСТ5762-2002	4	64296,00	--	257184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	12	904,00	--	10848	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	4	671,00	--	2684	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Переливной трубопровод"ПР"								
		Земляные работы								
86	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	100,155	34,66	33,42	3472	3347	1105	0,01	1
		м3		1,25	10,12	125	1014	97	0,04	4
87	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,1	262,72	--	814	--	920	1,85	6
		м3		262,72	--	814	--	113	--	--
88	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	79,8051875	6,48	6,48	517	517	163	--	--
		м3		--	2,10	--	168	97	0,01	1
89	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	19,9512969	134,10	--	2675	--	3023	0,97	19
		м3		134,10	--	2675	--	113	--	--
90	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	79,8051875	21,55	4,52	1719	360	1318	0,11	9
		м3		17,03	--	1359	--	97	--	--
91	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	9,5	289,15	289,15	2747	2747	1720	--	--
		м3		--	186,62	--	1773	97	0,86	8
		Монтажные работы								
92	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,5	1901,20	152,52	4753	381	685	1,02	3
		м3		153,68	57,15	384	143	130	0,28	1
93	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,012	96708,90	47796,27	1161	574	951	286,00	3
		км		48375,00	12572,33	581	151	130	49,07	1
94	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12,12	1942,00	--	23537	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
96	С130804-3386 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1805,00	--	3610	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	552,00	--	1104	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,088732	247994,13	49389,75	22005	4382	9393	312,70	28
		т		62775,00	18657,00	5570	1655	130	91,12	8
99	Е0122-23-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,002	43590,62	9152,23	87	18	45	76,70	--
		км		13905,00	3458,25	28	7	130	16,89	--
100	Е0122-23-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,002	26756,74	8426,72	54	17	41	69,90	--
		км		12712,50	3183,75	25	6	130	15,55	--
101	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,013	154891,68	66009,80	2014	858	1608	376,00	5
		км		70200,00	24936,75	913	324	130	121,79	2

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	С130806-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм	13,052	2868,00	--	37433	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,013	438829,54	80944,76	5705	1052	1335	278,50	4
		км		48442,50	30577,50	630	398	130	149,34	2
4	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,96	38986,31	2104,76	115399	6230	11490	13,90	41
		м3		2362,50	623,48	6993	1846	130	2,48	7
5	С12021-267	Стремянка	0,0486	133700,00	--	6498	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	1,48	28075,54	2538,55	41552	3757	6919	15,87	23
		м3		2645,33	950,63	3915	1407	130	4,64	7
7	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
8	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	2	395,32	1,57	791	3	1008	2,36	5
		1сальник		393,75	--	788	--	128	--	--
10	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	4	528,07	1,57	2112	6	2696	3,01	12
		1сальник		526,50	--	2106	--	128	--	--
11	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,4	1942,00	--	777	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-955 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,8	3773,00	--	3018	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	6	530,00	--	3180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
115	С130902-426 Изм.и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47,для воды,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN10,DN100,типа Belgicast ГОСТ5762-2002	1	21532,00	--	21532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384,00	--	768	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	2	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
		шт		513,00	175,50	1026	351	130	0,86	2
118	С130902-429 Изм.и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47,для воды,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN10,DN200,типа Belgicast ГОСТ5762-2002	2	64296,00	--	128592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	8	904,00	--	7232	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
120	С130905-1109 Изм. и доп.вып.18	Вентиль запорный для систем питьевого водоснабжения типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 40	2	3667,00	--	7334	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Сливной трубопровод"СЛ"								
		Земляные работы								
121	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	120,28	34,66	33,42	4169	4019	1327	0,01	1
		м3		1,25	10,12	150	1218	97	0,04	5
122	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,72	262,72	--	977	--	1104	1,85	7
		м3		262,72	--	977	--	113	--	--
123	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	95,846225	6,48	6,48	621	621	196	--	--
		м3		--	2,10	--	202	97	0,01	1
124	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	23,9615563	134,10	--	3213	--	3631	0,97	23
		м3		134,10	--	3213	--	113	--	--
125	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	95,846225	21,55	4,52	2065	433	1583	0,11	10
		м3		17,03	--	1632	--	97	--	--
126	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	11,4	289,15	289,15	3296	3296	2064	--	--
		м3		--	186,62	--	2127	97	0,86	10
		Монтажные работы								
127	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3	1901,20	152,52	5704	458	822	1,02	3
		м3		153,68	57,15	461	171	130	0,28	1
128	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,018	96708,90	47796,27	1741	860	1426	286,00	5
		км		48375,00	12572,33	871	226	130	49,07	1
129	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	18,18	1942,00	--	35306	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	С130804-3386 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	1805,00	--	5415	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,213619	247994,13	49389,75	52976	10551	22614	312,70	67
		т		62775,00	18657,00	13410	3985	130	91,12	19
133	Е0122-23-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,005	43590,62	9152,23	218	46	113	76,70	--
		км		13905,00	3458,25	70	17	130	16,89	--
134	Е0122-23-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,002	26756,74	8426,72	54	17	41	69,90	--
		км		12712,50	3183,75	25	6	130	15,55	--
135	С130806-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм	12,048	2868,00	--	34554	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,012	438829,54	80944,76	5266	971	1233	278,50	3
		км		48442,50	30577,50	581	367	130	149,34	2
137	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,96	38986,31	2104,76	115399	6230	11490	13,90	41
		м3		2362,50	623,48	6993	1846	130	2,48	7
138	С12021-267	Стремянка	0,0486	133700,00	--	6498	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	1,48	28075,54	2538,55	41552	3757	6919	15,87	23
		м3		2645,33	950,63	3915	1407	130	4,64	7
140	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
141	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	6	528,07	1,57	3168	9	4044	3,01	18
		1сальник		526,50	--	3159	--	128	--	--
143	С130804-955 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,2	3773,00	--	4528	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	3	530,00	--	1590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	3	1230,66	466,78	3692	1400	2685	3,04	9
		шт		513,00	175,50	1539	527	130	0,86	3
146	С130902-429 Изм.и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47,для воды,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN10,DN200,типа Belgicast ГОСТ5762-2002	3	64296,00	--	192888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	10	904,00	--	9040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
148	С130905-1109 Изм. и доп.вып.18	Вентиль запорный для систем питьевого водоснабжения типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 40	2	3667,00	--	7334	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Подводящий трубопровод ПД								
		Земляные работы								
149	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	566,5	34,66	33,42	19637	18930	6248	0,01	5
		м3		1,25	10,12	707	5735	97	0,04	21
150	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	17,5	262,72	--	4598	--	5195	1,85	32
		м3		262,72	--	4598	--	113	--	--
151	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	460,854467	6,48	6,48	2986	2986	940	--	--
		м3		--	2,10	--	969	97	0,01	4
152	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	115,213617	134,10	--	15450	--	17459	0,97	112
		м3		134,10	--	15450	--	113	--	--
153	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	460,854467	21,55	4,52	9930	2081	7613	0,11	50
		м3		17,03	--	7848	--	97	--	--
154	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	28,12	289,15	289,15	8131	8131	5090	--	--
		м3		--	186,62	--	5248	97	0,86	24
		Монтажные работы								
155	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	7,4	1901,20	152,52	14069	1129	2028	1,02	8
		м3		153,68	57,15	1137	423	130	0,28	2
156	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,056	58881,69	25695,31	3297	1439	2904	194,00	11
		км		33075,00	6813,45	1852	382	130	26,38	1
157	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	56,56	468,00	--	26470	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	11	300,57	225,64	3306	2482	1838	0,41	5
		шт		69,53	58,98	765	649	130	0,23	2
159	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	552,00	--	6072	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,056769	247994,13	49389,75	14078	2804	6010	312,70	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		62775,00	18657,00	3564	1059	130	91,12	5
161	Е0122-23-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,002	26756,74	8426,72	54	17	41	69,90	--
		км		12712,50	3183,75	25	6	130	15,55	--
162	Е0122-23-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,005	31435,90	8449,81	157	42	104	70,00	--
		км		12735,00	3192,75	64	16	130	15,59	--
163	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,018	154891,68	66009,80	2788	1188	2226	376,00	7
		км		70200,00	24936,75	1264	449	130	121,79	2
164	С130806-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм	18,072	2868,00	--	51830	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,018	438829,54	80944,76	7899	1457	1849	278,50	5
		км		48442,50	30577,50	872	550	130	149,34	3
166	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,40	4
		шт		231,75	6,75	695	20	130	0,03	--
167	С130902-426 Изм.и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47,для воды,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN10,DN100,типа Belgicast ГОСТ5762-2002	3	21532,00	--	64596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
168	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	12	384,00	--	4608	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0106-1-15	Устройство бетонного упора	0,224	8910,05	100,65	1996	23	43	0,97	--
		м3		146,25	38,03	33	9	105	0,19	--
170	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,48	38986,31	2104,76	57700	3115	5745	13,90	21
		м3		2362,50	623,48	3497	923	130	2,48	4
171	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
172	С12021-267	Стремянка	0,01708	133700,00	--	2284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	7	528,07	1,57	3696	11	4717	3,01	21
		1сальник		526,50	--	3686	--	128	--	--
174	С130804-955 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,4	3773,00	--	5282	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	3	530,00	--	1590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
176	С130905-1109 Изм. и доп.вып.18	Вентиль запорный для систем питьевого водоснабжения типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 40	2	3667,00	--	7334	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
178	С130804-3564 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1109,00	--	2218	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Подводящий трубопровод до опреснения ПД								
		Земляные работы								
179	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	249,68	34,66	33,42	8655	8343		0,01	2
		м3		1,25	10,12	312	2527	97	0,04	9
180	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,72	262,72	--	2028	--	2292	1,85	14
		м3		262,72	--	2028	--	113	--	--
181	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	200,138479	6,48	6,48	1297	1297	408	--	--
		м3		--	2,10	--	421	97	0,01	2
182	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	50,0346198	134,10	--	6710	--	7582	0,97	49
		м3		134,10	--	6710	--	113	--	--
183	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	200,138479	21,55	4,52	4312	904	3306	0,11	22
		м3		17,03	--	3408	--	97	--	--
184	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	23,43	289,15	289,15	6775	6775	4241	--	--
		м3		--	186,62	--	4372	97	0,86	20
		Монтажные работы								
185	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	6,6	1901,20	152,52	12548	1007	1809	1,02	7
		м3		153,68	57,15	1014	377	130	0,28	2
186	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,066	58881,69	25695,31	3886	1696	3422	194,00	13
		км		33075,00	6813,45	2183	450	130	26,38	2
187	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	66,66	468,00	--	31197	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
188	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
189	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	552,00	--	2208	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
190	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
191	С130804-3564 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1109,00	--	2218	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
02	С130804-3642 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1103,00	--	1103	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
03	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,051295	247994,13	49389,75	12721	2533	5430	312,70	16
		т		62775,00	18657,00	3220	957	130	91,12	5
04	Е0122-23-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,005	31435,90	8449,81	157	42	104	70,00	--
		км		12735,00	3192,75	64	16	130	15,59	--
05	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,40	6
		шт		231,75	6,75	927	27	130	0,03	--
06	С130902-426 Изм.и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47,для воды,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN10,DN100,типа Belgicast ГОСТ5762-2002	4	21532,00	--	86128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
07	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	384,00	--	3072	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
08	Е0122-35-3	Установка чугунных клапанов диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	--
09	С130903-751 Изм.и доп.вып.19	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37,для воды,корпус из серого чугуна,Т от -10С до +80С, PN10, DN100, типа Belgicast ГОСТ11823-91	2	22706,00	--	45412	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
00	Е0106-1-15	Устройство бетонного упора	0,336	8910,05	100,65	2994	34	65	0,97	--
		м3		146,25	38,03	49	13	105	0,19	--
01	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,96	38986,31	2104,76	115399	6230	11490	13,90	41
		м3		2362,50	623,48	6993	1846	130	2,48	7
02	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
03	С12021-267	Стремянка	0,03416	133700,00	--	4567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
04	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	2	395,32	1,57	791	3	1008	2,36	5
		1сальник		393,75	--	788	--	128	--	--
05	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,4	1942,00	--	777	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
06	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530,00	--	1060	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4101426**	**275672**			**1615**
			Тенге			**269436**	**110572**			**491**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1648549**				
Материалы -			Тенге			**675066**				
Всего заработная плата -			Тенге				**360797**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**14310**				
Местные материалы -			Тенге			**699453**				
		Накладные расходы -	Тенге			**430030**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**215**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**64504**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**124715**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**2203294**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2211**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**425302**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**37709**				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**37709**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2263**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**39971**				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**947128**				
Материалы -			Тенге			**27196**				
Всего заработная плата -			Тенге				**19211**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**927858**				
		Накладные расходы -	Тенге			**24589**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3688**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**58303**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**1030021**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**123**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22899**			
Стоимость прочих работ -			Тенге			**1468040**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**88082**				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			**1556122**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**4829408**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2334**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**448201**			
		РАЗДЕЛ 2.Резервуар для воды прямоугольный ж/б сборный емк.200м3								
		Земляные работы								
207	**Е0101-24-2**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**80**	**9,24**	**9,24**	**740**	**740**	**233**	**--**	**--**
		м3		**--**	**3,00**	**--**	**240**	**97**	**0,01**	**1**
208	**Е0101-24-10**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**320**	**7,91**	**7,91**	**2531**	**2531**	**797**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,57**	**--**	**822**	**97**	**0,01**	**3**
209	**Е0101-12-8**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**855**	**23,36**	**22,08**	**19972**	**18878**	**5671**	**0,01**	**8**
		м3		**1,28**	**5,56**	**1094**	**4752**	**97**	**0,02**	**17**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	205	30,83	29,14	6321	5975	1795	0,01	2
		м3		1,69	7,34	346	1504	97	0,03	5
211	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	80	167,40	--	13392	--	15133	1,18	94
		м3		167,40	--	13392	--	113	--	--
212	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	530	6,48	6,48	3434	3434	1081	--	--
		м3		--	2,10	--	1115	97	0,01	4
213	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	180	218,93	--	39407	--	44530	1,54	277
		м3		218,93	--	39407	--	113	--	--
214	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	530	21,55	4,52	11419	2394	8755	0,11	57
		м3		17,03	--	9026	--	97	--	--
215	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	48	343,74	343,74	16500	16500	10329	--	--
		м3		--	221,85	--	10649	97	1,02	49
216	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	285	32,32	30,77	9212	8770	2700	0,01	3
		м3		1,42	8,34	405	2378	97	0,03	8
217	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	484,5	19,70	--	9545	--	1909	0,08	40
		т		3,94	--	1909	--	100	--	--
218	Е0101-33-1	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 1 группы	570	31,03	30,64	17685	17463	5938	--	2
		м3		0,39	10,35	222	5900	97	0,04	21
219	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	570	9,49	9,49	5407	5407	1486	--	--
		м3		--	2,69	--	1532	97	0,01	6
220	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	570	21,55	4,52	12281	2574	9416	0,11	62
		м3		17,03	--	9707	--	97	--	--
221	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	420	32,32	30,77	13576	12924	3978	0,01	4
		м3		1,42	8,34	596	3505	97	0,03	12
222	Е010334-А14	Перевозка грузов для обратной засыпки и обвалования автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки до 5 км	693	38,60	38,60	26750	26750	5350	--	--
		т		--	7,72	--	5350	100	0,16	112
223	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	560	18,64	17,87	10436	10005	2297	0,01	3
		м2		0,77	3,46	431	1936	97	0,01	6
224	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	560	55,01	0,23	30806	129	30811	0,33	186
		м2		48,60	0,09	27216	50	113	--	--
		Монолитные и сборные ж/б конструкции								
225	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	114,5421	2462,28	73,75	282035	8448	5035	0,14	16
		м3		21,38	11,67	2449	1337	133	0,04	5
226	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	20	8674,57	66,01	173491	1320	4634	1,35	27
		м3		195,75	24,93	3915	499	105	0,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	Е0106-35-5	Устройство монолитного ж/б днища	66	11145,70	672,63	735616	44394	80484	5,83	385
		м3		927,00	234,39	61182	15470	105	0,93	61
228	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,2256	73000,00	--	16469	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
229	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,0524	68200,00	--	71774	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
230	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,45	67700,00	--	30465	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
231	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,3134	65900,00	--	86553	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
232	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,7352	61300,00	--	45068	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
233	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,364	61200,00	--	22277	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
234	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2496	41200,00	--	10284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
235	Е0106-1-1	Создание уклона из цементного р-ра М100	0,34	6338,77	66,01	2155	22	79	1,35	--
		м3		195,75	24,93	67	8	105	0,12	--
236	С143018-15 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные, плоские и переменного сечения с бортом, площадь до 18 м2	24,82	24700,00	--	613054	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
237	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	8,48	28500,00	--	241680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
238	С143017-1	Плиты ребристые из бетона класса В 15 любой расчетной нагрузки пролетом менее 6 м	19,84	20000,00	--	396800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2977134	188655			1167
			Тенге			171365	57048			313
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2977134				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			37999				
	Всего заработная плата -		Тенге				228413			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			282889				
	Местные материалы -		Тенге			2285419				
	Транспортные расходы -		Тенге			9545				
		Накладные расходы -	Тенге			242443				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36366			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193175				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3412752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1601
		Сметная заработная плата -	Тенге				264779			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3412752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1601
		Сметная заработная плата -	Тенге				264779			
		РАЗДЕЛ 3.Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емк.200м3								
		Фундаменты								
239	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/**	**39,99**	**14600,00**	**--**	**583854**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3	**--**	**--**		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
240	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/**	**40,668**	**14100,00**	**--**	**573419**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3	**--**	**--**		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1157273**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1157273				
	Местные материалы -		Тенге			1157273				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69436				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1226709				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1226709				
		РАЗДЕЛ 4.Водопроводная насосная станция								
		Технологическое оборудование								
241	Прайс-лист	**Насос выс.давления WILO HELIX V2203-3/16/E/K/400-50**	**2**	**142509,41**	**--**	**285019**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт	**--**	**--**		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
242	Прайс-лист	**Шкаф управления двумя насосами в комплекте с двумя датчиками уровня**	**1**	**362131,24**	**--**	**362131**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт	**--**	**--**		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
243	Прайс-лист	**Насос выс.давления WILO HELIX V5203-3/16/E/K/400-50**	**2**	**277988,58**	**--**	**555977**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт	**--**	**--**		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
244	Прайс-лист	**Шкаф управления двумя насосами в комплекте с двумя датчиками уровня**	**1**	**385947,08**	**--**	**385947**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт	**--**	**--**		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
245	С130902-515 Изм.и доп.вып.19	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой,для воды,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом,Т от -40С до +120С,PN10,DN100,типа Belgicast ГОСТ13547-79**	**15**	**9137,00**	**--**	**137055**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт	**--**	**--**		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1726129**	**--**			**--**
---			**Тенге**			**--**	**--**			**--**
Стоимость оборудования -			Тенге			1589074				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			1589074				
Стоимость прочих работ -			Тенге			137055				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8223				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			145278				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1734353				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**9961962**	**464327**			**2782**
---			**Тенге**			**440801**	**167620**			**805**
Стоимость оборудования -			Тенге			1589074				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			1589074				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5782956				
Материалы -			Тенге			713065				
Всего заработная плата -			Тенге				589210			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			297199				
Местные материалы -			Тенге			4142144				
Транспортные расходы -			Тенге			9545				
	Накладные расходы -		Тенге			672473				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							336
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				100871			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			387326				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6842754				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3812
	Сметная заработная плата -		Тенге				690081			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			37709				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			37709				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2263				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			39971				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			947128				
Материалы -			Тенге			27196				
Всего заработная плата -			Тенге				19211			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			927858				
	Накладные расходы -		Тенге			24589				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							12
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				3688			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			58303				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1030021				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							123
	Сметная заработная плата -		Тенге				22899			
Стоимость прочих работ -			Тенге			1605095				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			96306				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			1701401				
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			11203222				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3935
	Сметная заработная плата -		Тенге				712980			

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Временные здания и сооружения к=2,72%	Тенге	261505	
ИТОГО	Тенге	11464727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=2,07%			Тенге			204426				
Затраты на выслугу лет к=1%			Тенге			98757				
Затраты на дополнительные отпуска к=0,4%			Тенге			39503				
Доп. затраты в зонах экологического бедствие			Тенге			991109				
ИТОГО в базовых ценах 2001 г			Тенге			12798522				
ИТОГО в текущих ценах 2016 г			Тенге			35026666				
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%			Тенге			700533				
ИТОГО			Тенге			35727199				
ИТОГО с понижающим коэффициентом			Тенге			32118750,00				
НДС 12%			Тенге			3854250,00				
ИТОГО			**Тенге**			**35973000,00**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Руководитель

_____ Абдуов А.С.

Тех.надзор ТОО "Aisar Group"

_____ Абишев Н.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Инженер ПТО ТОО "Нур-Талап и К"

_____ Бисембаева А.С.