СПРАВКА

Ф-3

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Нур-Талап и К"**

Наименование стройки: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в н.п.Тугискен Жанакорганского района Кызылординской области**

Договор: **Дополнительное соглашение №10 от 02.02.2018 года к договору о государственных закупках работ №188 от 18.07.2017 года**

№	Ниаменование работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Выполнение работ с начала года		Выполнение работ на отчетный период	
		Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в н.п.Тугискен Жанакорганского района Кызылординской области	329 493 740,80	112 778 656,68	329 392 000,00	112 743 832,98	168 472 688,60	57 664 596,19	70 000 000,00	23 959 502,08

Итого к оплате: **семьдесят миллионов тенге 00 тиын**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по Кызылординской области"

Қонарбаев С.

Утегенов К.

Сейтханов К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Нур-Талап и К" **Керейтбаев К.И.**

ТЕХНАДЗОР:

Тех.надзор ТОО "ДостарСтройГрупп" **Жуманов А.А.**

Ф-2

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **ТОО "Нур-Талап и К"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в н.п.Тугискен Жанакорганского района Кызылординской области**
наименование, адрес

Наименование объекта: **Общестроительные работы**

АКТ
о приемке выполненных работ
за февраль месяц 2018 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ								
1	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	160,84	2549,84	335,84	410116	54017	156720	4,54	730
		м3		699,75	126,00	112548	20266	118	0,61	98
2	Е0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	139,2	2535,06	337,41	352880	46967	130830	4,38	610
		м3		670,50	126,00	93334	17539	118	0,62	86
3	Е0108-8-3	**Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м**	0,866	2909,72	365,89	2520	317	1320	6,66	6
		м3		1154,25	137,25	1000	119	118	0,67	1
4	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	1,787	72779,65	422,15	130057	754	17744	56,40	101
		т		8257,50	157,50	14756	281	118	0,77	1
5	Е0107-11-1	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	11	393,51	250,96	4329	2761	3372	0,81	9
		шт		130,73	88,22	1438	970	140	0,37	4
6	Е0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	70	104,86	66,43	7340	4650	4675	0,15	10
		шт		23,85	23,85	1670	1669	140	0,11	7
7	Е0107-44-5	**Укладка ригелей, масса до 1 т**	3	634,64	292,42	1904	877	1683	1,62	5
		шт		297,00	103,75	891	311	140	0,45	1
8	Е0107-53-11	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	2	388,44	24,15	777	48	506	1,03	2
		шт		171,90	8,83	344	18	140	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			909923	110392			1473
			Тенге			225979	41174			199
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			909923				
	Материалы -		Тенге			124247				
	Всего заработная плата -		Тенге				267154			
	Местные материалы -		Тенге			449305				
		Накладные расходы -	Тенге			316850				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47527			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73606				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1300379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1830
		Сметная заработная плата -	Тенге					314681			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1300379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1830
		Сметная заработная плата -	Тенге					314681			
		РАЗДЕЛ 2.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ									
9	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м		1,352	13864,97	4022,39	18745	5438	12365	56,50	76
			т		9090,00	1071,86	12290	1449	90	3,81	5
10	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий		1,352	2452,13	545,76	3315	738	1498	5,25	7
			т		1230,75	--	1664	--	90	--	--
11	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м		15,6312	5030,50	2020,02	78633	31575	39038	14,10	220
			т		2272,50	502,43	35522	7854	90	1,79	28
12	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий		15,6312	2452,13	545,76	38330	8531	17314	5,25	82
			т		1230,75	--	19238	--	90	--	--
13	Е0109-22-4	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 36 м, массой до 5 т на высоте до 25 м		18,5744	8684,45	4474,57	161308	83112	67413	17,80	331
			т		2902,50	1130,14	53912	20992	90	4,08	76
14	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий		18,5744	2452,13	545,76	45547	10137	20574	5,25	98
			т		1230,75	--	22860	--	90	--	--
15	Е0109-23-3	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом более 24 м и высотой до 25 м		1,7264	11862,40	3091,92	20479	5338	13646	50,10	86
			т		8032,50	749,97	13867	1295	90	2,58	4
16	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий		1,7264	2452,13	545,76	4233	942	1912	5,25	9
			т		1230,75	--	2125	--	90	--	--
17	Е0109-24-3	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом более 24 м и высотой до 25 м		4,9816	14593,64	4751,06	72700	23668	45819	56,50	281
			т		9090,00	1129,64	45283	5627	90	3,81	19
18	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий		4,9816	2452,13	545,76	12216	2719	5518	5,25	26
			т		1230,75	--	6131	--	90	--	--
19	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м		14,4248	5030,50	2020,02	72564	29138	36025	14,10	203
			т		2272,50	502,43	32780	7247	90	1,79	26
20	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий		14,4248	2452,13	545,76	35371	7872	15978	5,25	76
			т		1230,75	--	17753	--	90	--	--
		НАРУЖНАЯ ЛЕСТНИЦА									
21	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2		966,73	2234,73	99,18	2160381	95880	133728	0,59	569
			м2		116,55	37,15	112672	35914	90	0,18	175
22	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м		701,45	7135,16	350,51	5004960	245867	213520	1,52	1066
			м2		249,75	88,47	175187	62057	90	0,31	218
23	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80		2402,1	62,00	--	148930	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
24	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96		21,34	7634,00	--	162910	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			8040622	550957			3132
				Тенге			551285	142435			551
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2472220				
		Материалы -		Тенге			1951828				
		Всего заработная плата -		Тенге				148586			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			311840				
		Накладные расходы -		Тенге			133728				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				20059			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			156357				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2762305				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							812
		Сметная заработная плата -		Тенге				168646			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5568402				
		Материалы -		Тенге			4674712				
		Всего заработная плата -		Тенге				545134			
		Накладные расходы -		Тенге			490621				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							245
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				73593			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			363541				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6422564				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3184
		Сметная заработная плата -		Тенге				618727			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			9184869				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3995
		Сметная заработная плата -		Тенге				787373			
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ									
		ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+3,1 (ЛИСТ 14)									
25	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м		50,61	13814,34	241,10	699144	12202	72993	8,06	408
			м3		1282,50	91,08	64907	4610	105	0,44	23
26	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82		2,064	47400,00	--	97834	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		4,02	52400,00			--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг		0,233	70437,87	304,24	16412	71	2395	58,00	14
			1т		9675,00	114,75	2254	27	105	0,56	--
29	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		14,4	21,80	0,05	314	1	76	0,03	--
			м2		5,81	0,02	84	--	90	--	--
30	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		28,8	20,36	0,02	586	1	108	0,02	1
			м2		4,16	--	120	--	90	--	--
		ПЕРКРЫТИЕ НА ОТМ.+6,3 (ЛИСТ 15)									
31	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2		12	1447,05	373,54	17365	4482	10094	2,66	32
			шт		465,75	135,07	5589	1621	140	0,61	7
32	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2		5	890,71	200,77	4454	1004	2593	1,74	9
			шт		299,25	71,15	1496	356	140	0,31	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	108,15	3290,00	--	355814	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	4,98	12030,87	210,67	59914	1049	5181	5,75	29
		м3		911,25	79,58	4538	396	105	0,39	2
35	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0583	53600,00	--	3125	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0263	58600,00	--	1541	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0157	70437,87	304,24	1106	5	161	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	152	2	105	0,56	--
38	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0022	89308,57	2434,57	196	5	101	170,00	--
		т		31950,00	920,25	70	2	140	4,49	--
39	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0094	175710,10	1826,10	1652	17	116	42,70	--
		т		8100,00	690,75	76	6	140	3,37	--
40	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,817	21,80	0,05	18	--	4	0,03	--
		м2		5,81	0,02	5	--	90	--	--
41	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,634	20,36	0,02	33	--	6	0,02	--
		м2		4,16	--	7	--	90	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ1								
42	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,3167	5030,50	2020,02	1593	640	791	14,10	4
		т		2272,50	502,43	720	159	90	1,79	1
43	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,3167	2452,13	545,76	777	173	351	5,25	2
		т		1230,75	--	390	--	90	--	--
44	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,3167	154400,00	--	48898	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	19	20,36	0,02	387	--	71	0,02	--
		м2		4,16	--	79	--	90	--	--
46	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,44	14731,53	383,89	6482	169	1127	14,20	6
		м3		2295,00	145,01	1010	64	105	0,71	--
47	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0127	50600,00	--	643	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0298	53000,00	--	1579	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ2								
49	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,23	5030,50	2020,02	1157	465	574	14,10	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		2272,50	502,43	523	116	90	1,79	--
50	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,23	2452,13	545,76	564	126	255	5,25	1
		т		1230,75	--	283	--	90	--	--
51	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,23	154400,00	--	35512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	13,78	20,36	0,02	281	--	52	0,02	--
		м2		4,16	--	57	--	90	--	--
53	Е0106-22-10	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,42	13951,18	273,87	5859	115	770	10,40	4
		м3		1642,50	103,46	690	43	105	0,51	--
54	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0127	50600,00	--	643	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0014	47400,00	--	66	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0276	53000,00	--	1463	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УМЗ								
57	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,144	5030,50	2020,02	724	291	360	14,10	2
		т		2272,50	502,43	327	72	90	1,79	--
58	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,144	2452,13	545,76	353	79	160	5,25	1
		т		1230,75	--	177	--	90	--	--
59	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,144	154400,00	--	22234		--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,5	43,60	0,10	414	1	100	0,06	1
		м2		11,62	0,04	110	--	90	--	--
61	Е0106-22-10	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,22	13951,18	273,87	3069	60	403	10,40	2
		м3		1642,50	103,46	361	23	105	0,51	--
62	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0048	50600,00	--	243	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,018	53000,00	--	954	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ +6,3(ЛИСТ 18)								
64	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	8	1355,89	244,31	10847	1954	4938	2,10	17
		шт		353,25	87,60	2826	701	140	0,39	3
65	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	34,65	3290,00	--	113999	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		0,0068	175710,10	1826,10	1195	12	84	42,70	--
			т		8100,00	690,75	55	5	140	3,37	--
67	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,1824	21,80	0,05	4	--	1	0,03	--
			м2		5,81	0,02	1	--	90	--	--
68	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		0,3648	20,36	0,02	7	--	1	0,02	--
			м2		4,16	--	2	--	90	--	--
69	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м		1,31	12030,87	210,67	15760	276	1363	5,75	8
			м3		911,25	79,58	1194	104	105	0,39	1
70	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,1076	65900,00	--	7091	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0115-67-1 рим.лист18	Обивка поверхностей изоляционным материалом		2,31	8,40	0,23	19	1	19	0,06	--
			м2		7,88	0,09	18	--	105	--	--
72	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96		0,1155	7634,00	--	882	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0110-7-5	Обшивка каркасных стен пергамином		4,62	81,96	0,22	379	1	74	0,08	--
			м2		13,32	0,09	62	--	120	--	--
		ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,5(ЛИСТ 25)									
74	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2		4	1447,05	373,54	5788	1494	3365	2,66	11
			шт		465,75	135,07	1863	540	140	0,61	2
75	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см		48,6	3290,00	--	159894	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок		0,0014	89308,57	2434,57	125	3	64	170,00	--
			т		31950,00	920,25	45	1	140	4,49	--
77	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		0,0038	175710,10	1826,10	668	7	47	42,70	--
			т		8100,00	690,75	31	3	140	3,37	--
78	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,155	21,80	0,05	3	--	1	0,03	--
			м2		5,81	0,02	1	--	90	--	--
79	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		0,31	20,36	0,02	6	--	1	0,02	--
			м2		4,16	--	1	--	90	--	--
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ПОД МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКИ (ЛИСТ 42)									
80	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке		1,5	12096,67	316,01	18145	474	2343	8,25	12
			м3		1368,00	119,39	2052	179	105	0,58	1
81	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		0,163	67700,00	--	11035	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		0,0726	172357,31	536,06	12513	39	3634	289,00	21
			1т		47475,00	202,50	3447	15	105	0,99	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1962410	25217			591
				Тенге			95622	9046			42
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1850598				
		Материалы -		Тенге			222120				
		Всего заработная плата -		Тенге				101901			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			337746				
		Местные материалы -		Тенге			1174084				
		Накладные расходы -		Тенге			112285				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				16843			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			117773				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2080656				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							674
		Сметная заработная плата -		Тенге				118744			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			111812				
		Материалы -		Тенге			976				
		Всего заработная плата -		Тенге				2767			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			106644				
		Накладные расходы -		Тенге			2490				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				374			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6858				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			121161				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -		Тенге				3140			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2201817				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							690
		Сметная заработная плата -		Тенге				121884			
		РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ									
		КРОВЛЯ ПРИСТРОЙКИ									
83	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96**		8,549	7634,00	--	65263	--	--	--	--
			м3	--	--		--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ ВХОДНОЙ ГРУППЫ									
84	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96**		13,58	7634,00	--	103670	--	--	--	--
			м3	--	--		--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ									
85	С11011-434	**Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7**		2070,43	1190,00	--	2463812	--	--	--	--
			м2	--	--		--	--	--	--	--
86	С11011-305	**Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям**		2,44	525600,00	--	1282464	--	--	--	--
			т	--	--		--	--	--	--	--
87	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96**		181,04	7634,00	--	1382059	--	--	--	--
			м3	--	--		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			5297268	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5297268				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5297268				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			317836				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5615104				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			5615104				
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕГОРОДКИ									
88	E0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м		363,3	455,21	34,73	165377	12617	102033	1,43	520
			м2		225,00	13,01	81743	4727	118	0,06	23
89	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012		18,165	13800,00	--	250677	--	--	--	--
			1000шт		--	--	--	--	--	--	--
90	E0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции		271,64	1412,59	11,20	383715	3042	94524	1,71	465
			м2		285,75	4,23	77621	1149	120	0,02	6
91	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки		6,7	8674,57	66,01	58120	442	1552	1,35	9
			м3		195,75	24,93	1312	167	105	0,12	1
92	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,337	5239,08	327,33	1766	110	713	11,60	4
			1т		1890,00	123,75	637	42	105	0,60	--
93	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		0,337	65000,00	--	21905	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			881559	16212			997
				Тенге			161312	6084			30
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			881559				
	Материалы -			Тенге			326156				
	Всего заработная плата -			Тенге				167396			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			21905				
	Местные материалы -			Тенге			357558				
		Накладные расходы -		Тенге			198823				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							99
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				29823			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			64823				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1145205				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1126
		Сметная заработная плата -		Тенге				197220			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1145205				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1126
		Сметная заработная плата -		Тенге				197220			
		РАЗДЕЛ 6.Наружные сети электроснабжение 0,4 кв									
		ДЭС									
94	СПРАЙС=ЛИСТ Turkuaz power sistems	ДЭС НА 7 кВа в контейнере с АВР		1	1815743,90	--	1815744	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1815744	--			--
				Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			1815744				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1815744				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1815744				
		РАЗДЕЛ 7.Вертикальная планировка								
95	E0101-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	5000	1,41	1,41	7054	7054	1457	--	--
		м2		--	0,30	--	1502	97	--	5
96	E0127-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	1195	33,43	29,06	39949	34727	17944	0,01	11
		м2		1,03	10,26	1231	12261	133	0,05	60
		Разработка плодородной почвы								
97	E0101-13-2	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 (срезка плодородной почвы)**	485	28,89	27,85	14010	13505	4458	0,01	4
		м3		1,04	8,44	504	4091	97	0,03	15
98	E0101-85-2	**Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м**	485	12,34	12,34	5986	5986	1645	--	--
		м3		--	3,50	--	1696	97	0,01	6
99	E0101-85-10 K=3	**Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 мпри перемещении грунта 1 группы**	485	24,76	24,76	12007	12007	3301	--	--
		м3		--	7,02	--	3403	97	0,01	4
		НЕДОСТАТОК ГРУНТА								
100	E0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	272	29,70	28,58	8078	7772	2784	0,01	2
		м3		0,99	9,56	269	2601	97	0,04	10
101	C010333-A5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	530,4	45,00	--	23868	--	4774	0,19	100
		т		9,00	--	4774	--	100	--	--
102	E0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	272	3,86	3,24	1049	882	422	--	1
		м3		0,48	1,12	131	305	97	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			112000	81933			118
			Тенге			6909	25858			101
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			112000				
		Материалы -	Тенге			3991				
		Всего заработная плата -	Тенге				32767			
		Местные материалы -	Тенге			72				
		Транспортные расходы -	Тенге			23868				
		Накладные расходы -	Тенге			36784				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5518			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8927				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			157712				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата -	Тенге				38285			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			157712				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата -	Тенге				38285			
		РАЗДЕЛ 8.Технологическое оборудование								
		ЭТАЖ								
		ЗАЛ ЗАНЯТИЙ ЭЛЕМЕНТАМИ БОРЬБЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Ковер борцовский тренировочный								
			1	838035,64	--	838036	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			838036	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -								
		Запасные части -	Тенге			838036				
		Тара и упаковка -	Тенге			16761				
		Транспортные расходы -	Тенге			12822				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			26029				
		Комплектация -	Тенге			10724				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			5984				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			910354				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			910354				
			Тенге			19857562	784712			6310
			Тенге			1041108	224598			924
		Стоимость оборудования -								
		Запасные части -	Тенге			2653780				
		Тара и упаковка -	Тенге			16761				
		Транспортные расходы -	Тенге			12822				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			26029				
		Комплектация -	Тенге			10724				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			5984				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2726098				
		Материалы -	Тенге			11523569				
		Всего заработная плата -	Тенге			2628342				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				717805			
		Местные материалы -	Тенге			5968759				
		Транспортные расходы -	Тенге			1981020				
		Накладные расходы -	Тенге			23868				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			798470				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							399
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				119770			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			739322				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			13061361				
		Сметная заработная плата -	Тенге							4680
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				837575			
		Материалы -	Тенге			5680214				
		Всего заработная плата -	Тенге			4675688				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				547901			
		Накладные расходы -	Тенге			106644				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			493111				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							247
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				73967			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			370400				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			6543725				
		Сметная заработная плата -	Тенге							3200
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				621868			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			22331184				
		Сметная заработная плата -	Тенге							7880
							1459443			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Временные здания и сооружения к=1,8%		Тенге			352892				
	ИТОГО		Тенге			22684076				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=1,35%		Тенге			269433				
	Затраты на выслугу лет к=1%		Тенге			199580				
	Затраты на дополнительные отпуска к=0,4%		Тенге			79832				
	Доп. затраты в зонах экологического бедствие		Тенге			733981				
	ИТОГО в базовых ценах 2001 г		Тенге			23966902				
	ИТОГО в текущих ценах 2015 г		Тенге			61293435				
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%		Тенге			1225869				
	ИТОГО		Тенге			62519304				
	ИТОГО с понижающим коэффициентом		Тенге			62500000,00				
	НДС 12%		Тенге			7500000,00				
	ИТОГО		**Тенге**			**70000000,00**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по Кызылординской области"
Главный специалист
_____ Сейтханов К.Б.

Тех.надзор ТОО "ДостарСтройГрупп"
_____ Жуманов А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Инженер ПТО ТОО "Нур-Талап и К"
_____ Бисембаева А.С.