Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"
Наименование строительства и его адрес: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в н.п.Тугискен Жанакорганского района Кызылординской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№188	18.07.2017г				
		Дополнительное соглашение					
		№10	02.02.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	329 392 000,00								35 292 000,00	
за отчетный период	32 939 200,00	**29 410 000,00**	-	-	-	-	-	-	**3 529 200,00**	**32 939 200,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по Кызылординской области"

Избасар А.А.

Утегенов К.З.

Сейтханов К.Б.

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "ДостарСтройГрупп"

Ержанов Е.Е.

Жуманов А.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Нур-Талап и К"

Керейтбаев К.И.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектур градостроительства по Кызылординской области"
организация, адрес, телефон, факс

Ф-2

Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в н.п.Тугискен Жанакорганского района Кызылординской области
наименование, адрес

Наименование объекта: Общестроительные работы

АКТ
о приемке выполненных работ
за май месяц 2018 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС.ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		ВОДОПРОВОД В1								
1	E0116-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм	3	942,49	14,49	2827	43	863	1,25	4
		м		219,38	5,42	658	16	128	0,03	--
2	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3	318,00	--	954	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	E0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	18	1082,42	12,21	19484	220	2246	0,56	10
		м		92,93	4,57	1673	82	128	0,02	--
4	E0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	27	693,07	10,34	18713	279	2793	0,43	12
		м		76,95	3,87	2078	104	128	0,02	1
5	E0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	10	596,67	4,19	5967	42	786	0,34	3
		м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	--
6	E0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	15	471,67	4,19	7075	63	1179	0,34	5
		м		59,85	1,58	898	24	128	0,01	--
7	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	3	362,67	4,19	1088	13	236	0,34	1
		м		59,85	1,58	180	5	128	0,01	--
8	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	54	10,99	--	593	--	739	0,05	3
		м		10,69	--	577	--	128	--	--
9	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	18	11,13	--	200	--	246	0,05	1
		м		10,69	--	192	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	- E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорн полиэтиленовых труб низкого давления среднего тип наружным диам. 25 мм	34	409,13	7,90	13910	269	10214	1,29	44
		м		231,75	2,95	7880	100	128	0,01	--
11	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	34	53,00	--	1802	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	35	499,47	12,19	17482	427	13309	1,64	57
		м		292,50	4,57	10238	160	128	0,02	1
13	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35	32,00	--	1120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	10	659,00	--	6590	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	26	473,47	39,24	12310	1020	8986	1,47	38
		1шт		254,25	15,75	6611	409	128	0,07	2
16	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	10	3280,00	--	32800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	4	2760,00	--	11040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	12	2580,00	--	30960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	132,57	1,57	265	3	138	0,30	1
		1кран		54,00	--	108	--	128	--	--
20	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	2	2580,00	--	5160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С131103-9	Рукава поливочные, d 25 мм	10	362,00	--	3620	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
22	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	3044,69	91,69	3045	92	1322	5,93	6
		1узел		999,00	33,75	999	34	128	0,17	--
23	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600,00	--	10600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	E9116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	891,93	90,13	2676	270	1849	2,60	8
		1шт		447,75	33,75	1343	101	128	0,16	--
25	С130902-425	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином,корпус из высокопрочного чугуна д 80мм Belgicast	3	18459,00	--	55377	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс-лист ТОО "Karlskrona"	Электропривод AUMA к задвижке ВЧШГ Д 80 ММ	1	327427,90	--	327428	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
28	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	5	5033,47	23,09	25167	115	1066	0,90	5
		1кран		157,50	9,00	788	45	128	0,04	--
30	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	100	523,00	--	52300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	5	332,30	23,87	1662	119	656	0,68	3
		шт		100,35	9,02	502	45	120	0,04	--
32	1135-5 примен	Шкаф пожарный	5	7500,00	--	37500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	1135-2	Огнетушитель химический воздушнопенный ОХВП-10,ОП-4	10	630,00	--	6300	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	18	72,96	16,85	1313	303	773	0,21	4
		м		38,59	4,33	695	78	100	0,03	--
35	С11031-238 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	18	287,00	--	5166	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	25	148,40	0,07	3710	2	2836	0,65	16
		м2		108,00	0,02	2700	--	105	--	--
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4								
37	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	18	596,67	4,19	10740	75	1415	0,34	6
		м		59,85	1,58	1077	28	128	0,01	--
38	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	8	471,67	4,19	3773	34	629	0,34	3
		м		59,85	1,58	479	13	128	0,01	--
39	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	15	362,67	4,19	5440	63	1179	0,34	5
		м		59,85	1,58	898	24	128	0,01	--
40	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	23	364,67	4,19	8387	96	1808	0,34	8
		м		59,85	1,58	1377	36	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальн водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	10	329,67	4,19	3297	42	786	0,34	3
		м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	--
42	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	74	10,99	--	813	--	1013	0,05	4
		м		10,69	--	791	--	128	--	--
43	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	15	473,47	39,24	7102	589	5184	1,47	22
		1шт		254,25	15,75	3814	236	128	0,07	1
44	C130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	5	3280,00	--	16400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	C130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	10	2760,00	--	27600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	E0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	16	72,96	16,85	1167	270	687	0,21	3
		м		38,59	4,33	617	69	100	0,03	--
47	C11031-228 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	8	107,00	--	856	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	C11031-229 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	8	121,00	--	968	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	12	148,40	0,07	1781	1	1361	0,65	8
		м2		108,00	0,02	1296	--	105	--	--
50	E0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	6	7298,33	6,95	43790	42	3197	2,48	15
		шт		414,00	2,25	2484	14	128	0,01	--
51	C131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	13	1750,00	--	22750	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
52	C131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	13	1650,00	--	21450	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
53	E0117-2-3	Установка смесителей	26	1793,32	1,57	46626	41	4193	0,70	18
		шт		126,00	--	3276	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			949947	4571			316
			Тенге			55677	1672			8
	Стоимость оборудования -		Тенге			371228				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			371228				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72000				
	Материалы -		Тенге			3128				
	Всего заработная плата -		Тенге				6003			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6990				
		Местные материалы -	Тенге			55377				
		Накладные расходы -	Тенге			6312				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				947			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4699				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				6950			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			506719				
		Материалы -	Тенге			207492				
		Всего заработная плата -	Тенге				51347			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			245474				
		Местные материалы -	Тенге			10				
		Накладные расходы -	Тенге			65724				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9859			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34347				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			606790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							322
		Сметная заработная плата -	Тенге				61205			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1061028				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата -	Тенге				68155			
		РАЗДЕЛ 2.ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС.КАНАЛИЗАЦИЯ								
		К1								
54	**Е0116-13-2**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**25**	**748,88**	**1,43**	**18722**	**36**	**3293**	**0,56**	**14**
		м		**102,38**	**0,54**	**2560**	**13**	**128**	**--**	**--**
55	**Е0116-13-1**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**30**	**620,54**	**0,64**	**18616**	**19**	**4088**	**0,58**	**18**
		м		**106,20**	**0,25**	**3186**	**8**	**128**	**--**	**--**
56	**Е0116-5-2**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**	**48**	**1218,62**	**10,58**	**58494**	**508**	**9091**	**0,77**	**37**
		м		**144,00**	**3,96**	**6912**	**190**	**128**	**0,02**	**1**
57	**Е0116-5-1**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм**	**6**	**781,79**	**7,07**	**4691**	**42**	**1023**	**0,70**	**4**
		м		**130,50**	**2,66**	**783**	**16**	**128**	**0,01**	**--**
58	**503-80258-11**	**РЕВИЗИЯ Р-100 ФТП 82.000СБ ПОЛИЭТИЛЕН Н/Д**	**0,001**	**87400,00**	**--**	**87**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
59	**Е0117-1-6**	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	**13**	**5930,28**	**21,53**	**77094**	**280**	**5916**	**1,95**	**25**
		комплект		**346,50**	**9,00**	**4505**	**117**	**128**	**0,04**	**1**
60	**Е0117-3-1**	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	**10**	**9126,62**	**39,24**	**91266**	**392**	**5155**	**2,22**	**22**
		комплект		**387,00**	**15,75**	**3870**	**157**	**128**	**0,07**	**1**
61	**Е0117-4-1**	**Установка писсуаров настенных /одиночных/**	**2**	**2387,78**	**13,90**	**4776**	**28**	**426**	**0,93**	**2**
		комплект		**162,00**	**4,50**	**324**	**9**	**128**	**0,03**	**--**
62	**Е0117-1-10**	**Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов**	**5**	**4260,08**	**54,70**	**21300**	**274**	**1195**	**0,99**	**5**
		комплект		**166,50**	**20,25**	**832**	**101**	**128**	**0,10**	**1**
63	**С131101-59**	**Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн**	**5**	**2330,00**	**--**	**11650**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
64	**Е0117-1-12**	**Установка тропов диам. 100 мм**	**2**	**2898,08**	**9,20**	**5796**	**18**	**369**	**0,79**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		139,50	4,50	279	9	128	0,02	--
		К3								
65	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	7	1218,62	10,58	8530	74	1326	0,77	5
		м		144,00	3,96	1008	28	128	0,02	--
66	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	1	2898,08	9,20	2898	9	184	0,79	1
		комплект		139,50	4,50	140	4	128	0,02	--
67	С130810-192	Прочистка д 100мм	1	489,00	--	489	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			324410	1680			135
			Тенге			24398	653			3
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			324410				
	Материалы -		Тенге			286105				
	Всего заработная плата -		Тенге				25051			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12226				
		Накладные расходы -	Тенге			32065				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4810			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21388				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			377863				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							154
		Сметная заработная плата -	Тенге				29861			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			377863				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							154
		Сметная заработная плата -	Тенге				29861			
		РАЗДЕЛ 3.ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
68	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2862,00	172,00	2862	172	551	3,00	3
		шт		540,00	40,50	540	41	95	0,23	--
69	75-6-53	Распределительная панель, типа ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100	1	91100,00	--	91100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
71	СПрайс-лист ТОО"Каэтрансформатор"	Шкаф распределительный навесной ПР8503-1001-УХЛ	1	43546,78	--	43547	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
72	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514,00	105,00	1028	210	521	2,00	4
		шт		254,00	20,30	508	41	95	0,12	--
73	75-6-17	Ящик ЯАВР3-25-2 с автоматическими выключателями ВА63-29 на 63А	2	38300,00	--	76600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
75	СПрайс-лист ТОО"General Electrical Technologies"	Счетчик электроэнергии Меркурий-230	2	8564,72	--	17129	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаем. . на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,20	13,20	4511	119	1961	1,00	9
		шт		227,00	2,30	2043	21	95	0,01	--
77	СПрайс-лист ТОО"AESH"	Автоматический выключатель ВА96-29 на 63А	9	192,05	--	1728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
79	СПрайс-лист ТОО"Каэтрансформатор"	Шкаф распределительный навесной ПР8503-1240-УХЛ	1	57688,28	--	57688	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
80	У65-34-8 СКЦЭ	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные реверсивные Я5411-1874...3074	1	3810,94	324,13	3811	324	1800	9,00	9
		устр-во		1823,61	70,84	1824	71	95	0,40	--
81	75-6-17	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-2674 УХЛ 4, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А	1	38300,00	--	38300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	1	467,40	9,40	467	9	250	2,00	2
		шт		263,00	--	263	--	95	--	--
83	СПрайс-лист ТОО"220 ВОЛЬТ"	Пост сигнальный ПС-1	1	329,00	--	329	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
84	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	1	134,80	3,60	135	4	109	0,68	1
		шт		115,00	0,20	115	--	95	--	--
85	С151801-20	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ2-16 М3	1	245,00	--	245	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	1	843,50	19,50	844	20	457	3,00	3
		шт		479,00	2,30	479	2	95	0,01	--
87	С151803-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	1	135,55	--	136	--	134	0,78	1
		шт		124,20	--	124	--	108	--	--
89	С151704-2 примен	Светильник люминисцентный с аккумуляторной батареей СДВО-01-4ХО.15	1	462,00	--	462	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в гр ые борозды	2658	36,51	--	97044	--	75584	0,16	431
		м		26,33	--	69985	--	108	--	--
91	С130804-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	0,342	86200,00	--	29480	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
92	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	6,7	777,00	--	5206	--		--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
93	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	164,6	777,00	--	127894	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
94	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	25	114,40	7,80	2860	195	1171	0,29	7
		м		48,80	0,50	1220	12	95	--	--
95	СПрайс-лист ТОО"Ержас Промкомпаний"	Металлорукав д 50мм	25	91,49	--	2287	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
96	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	50	88,90	3,10	4445	155	1339	0,16	8
		м		27,90	0,30	1395	15	95	--	--
97	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	170	107,30	3,50	18241	595	5297	0,18	31
		м		32,40	0,40	5508	68	95	--	--
98	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	68	431,60	21,60	29349	1469	9813	0,90	61
		шт		149,00	2,90	10132	197	95	0,02	1
99	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	130	78,30	2,10	10179	273	8015	0,39	51
		м		64,60	0,30	8398	39	95	--	--
100	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	30	93,50	3,10	2805	93	932	0,18	5
		м		32,40	0,30	972	9	95	--	--
		ЩИТ НК-1								
101	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
102	С151803-197	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, размер 600х600х200 мм, тип К656-У2,ЩМП-6,6-2-074У2	1	4550,00	--	4550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
104	СПрайс-лист ТОО"220 ВОЛЬТ"	Выключатель ВА21-29-140010	1	1269,62	--	1270	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
105	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	9	97,70	1,60	879	14	731	1,00	9
		шт		85,50	--	770	--	95	--	--
106	СПрайс-лист ТОО"ЭлектроСнабТрейд"	Кнопка КЕ011У3	6	143,16	--	859	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	СПрайс-лист ТОО"220 ВОЛЬТ"	Арматура сигнальная АЕ32322112У2	3	85,55	--	257	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
108	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	1	108,50	1,60	109	2	96	1,00	1
		шт		101,00	--	101	--	95	--	--
109	СПрайс-лист ТОО"ЭлектроСнабТрейд"	Реле промежуточное РПУ-2М-112	1	2025,25	--	2025	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
110	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	2	85,40	0,20	171	--	135	0,40	1
		шт		70,90	--	142	--	95	--	--
111	СПрайс-лист ТОО"ЭлектроСнабТрейд"	Реле промежуточное РПУ-2М-112	2	1288,67	--	2577	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
112	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	3	60,50	2,80	182	8	158	0,32	1
		м		55,10	0,50	165	1	95	--	--
113	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	3	10001,00	--	30003	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--
114	С11011-293	Краска огнезащитная	10	155,00	--	1550	--	--	--	--
		кг	--	--	--	--	--	--	--	--
115	С11011-724	Резиновый уплотнитель	10	425,00	--	4250	--	--	--	--
		кг	--	--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ЩИТ ЩО1								
116	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	6	662,34	41,34	3974	248	3460	3,00	18
		шт		517,50	16,38	3105	98	108	0,08	--
117	СПрайс-лист ТОО"ЭлектроСнабТрейд"	Навесной корпус щита ЩРН-1х12	6	1466,56	--	8799	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
118	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	32	501,20	13,20	16038	422	6971	1,00	32
		шт		227,00	2,30	7264	74	95	0,01	--
119	СПрайс-лист ТОО"AESH"	Автоматический выключатель ВА96-29 на 16А	6	64,60	--	388	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
120	СПрайс-лист ТОО"AESH"	Автоматический выключатель ВА96-29 на 63А	26	192,05	--	4993	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
121	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	4	314,30	20,67	1257	83	988	1,26	5
		шт		220,50	8,19	882	33	108	0,04	--
122	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	4	4720,00	--	18880	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
123	Е0121-18-15	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами устанавливаемых в подвесных потолках	50	403,01	100,47	20151	5024	15741	1,43	72
		шт		234,00	57,50	11700	2875	108	0,26	13
124	СПрайс-лист ТОО"General Electrical Technologies"	Светильник тип PRS/R236	26	2869,92	--	74618	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	СПрайс-лист ТОО"General Electrical Technologies"	Светильник тип PRS/R218	14	1858,34	--	26017	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
126	СПрайс-лист ТОО"General Electrical Technologies"	Светильник тип OWR/R218, OWR/R418	10	10052,24	--	100522	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
127	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	17	704,82	151,67	11982	2578	9277	2,51	43
		шт		414,00	91,29	7038	1552	108	0,40	7
128	СПрайс-лист ТОО"General Electrical Technologies"	Светильник тип ARS/R238	26	2199,84	--	57196	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
129	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	104	244,37	65,36	25414	6797	20903	0,95	98
		шт		151,65	34,45	15772	3583	108	0,16	16
130	С151702-3 примен	Светильник тип PRS/R218	20	2320,00	--	46400	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
131	С151702-11 примен	Светильник тип ARCTIC236	9	4770,00	--	42930	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
132	С151702-55 примен	Светильник тип PRS/S258 с решеткой	75	4560,00	--	342000	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
133	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	3	561,00	--	1683	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
134	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	35	169,86	57,56	5945	2015	4641	0,55	19
		шт		86,85	35,93	3040	1258	108	0,16	5
135	С151701-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	27	209,00	--	5643	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
136	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	8	157,00	--	1256	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
137	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	8	135,55	--	1084	--	1073	0,78	6
		шт		124,20	--	994	--	108	--	--
138	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-УЗ	8	457,00	--	3656	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
139	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	144	82,00	--	11808	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
140	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	74	101,00	--	7474	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	С151706-81	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	92	131,00	--	12052	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	С151706-24	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК220-230-60	35	42,00	--	1470	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	3	16,00	--	48	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	13	36,26	--	471	--	379	0,17	2
		шт		27,00	--	351	--	108	--	--
145	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	13	134,00	--	1742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	50	35,40	--	1770	--	1592	0,19	9
		шт		29,48	--	1474	--	108	--	--
147	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	50	156,00	--	7800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	6	45,74	--	274	--	201	0,20	1
		шт		31,05	--	186	--	108	--	--
149	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	6	182,00	--	1092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	30	34,70	--	1041	--	955	0,19	6
		шт		29,48	--	884	--	108	--	--
151	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	30	237,00	--	7110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,025	26100,00	--	653	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
153	Ц0108-152-1	Конструкции металлические кабельные: полка-кронштейн из угловой стали	0,0075	97791,00	1561,00	733	12	114	85,00	1
		т		15550,00	457,00	117	3	95	2,65	--
154	СПрайс-лист компания "Grotech" г.Алматы	Телескопическая вышка LM WPAM1-100 до 10м	1	645985,81	--	645986	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2248291	21196			958
			Тенге			158933	10061			46

Стоимость оборудования -	Тенге	993576
Запасные части -	Тенге	19872
Тара и упаковка -	Тенге	15202
Транспортные расходы -	Тенге	30859
Заготов.-складские расходы -	Тенге	12714
Комплектация -	Тенге	7094
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	1079317
Стоимость монтажных работ -	Тенге	825694
Материалы -	Тенге	93109
Всего заработная плата -	Тенге	168994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			552457				
		Накладные расходы -	Тенге			176785				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26518			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60149				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1062628				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1092
		Сметная заработная плата -	Тенге				195512			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			266440				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5800				
Местные материалы -			Тенге			260640				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15986				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			282427				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			162581				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			162581				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9755				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			172335				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2596707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1092
		Сметная заработная плата -	Тенге				195512			
		РАЗДЕЛ 4.ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС.СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ							
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
155	Ц0110-667-2	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей**	4	7509,60	1,60	30038	6	25758	38,00	152
		шт		7155,00	--	28620	--	90	--	--
156	СПрайс-лист ТОО"АМИГО-ТАРАЗ"	**Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20П"**	1	5237,72	--	5238	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
157	СПрайс-лист ТОО"АМИГО-ТАРАЗ"	**Блок сигнально-пусковой С2000-СП1**	1	3310,24	--	3310	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
158	СПрайс-лист ТОО"АМИГО-ТАРАЗ"	**Пункт контроля и управления охранно-пожарный С2000**	1	3711,80	--	3712	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
159	Ц0110-99-6	**Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый**	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9
		шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--
160	СПрайс-лист ТОО"АМИГО-ТАРАЗ" примен	**Источник вторичного питания Скат-1200И7 (ИВПР12)**	1	3135,65	--	3136	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
161	Ц0108-121-1	**Аккумулятор, типы : С-1, СК-1**	1	307,70	--	308	--	263	2,00	2
		шт		277,00	--	277	--	95	--	--
162	СПрайс-лист ТОО"АМИГО-ТАРАЗ"	**Аккумулятор АК12/7**	1	384,10	--	384	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
163	Ц0110-668-3	**Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении**	64	457,50	1,60	29280	102	25171	2,00	128
		шт		437,00	--	27968	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	Ц0110-668-6	Извещатели ОС автоматические: конструкция для установки извещателя	9	86,30	7,80	777	70	492	0,35	3
		шт		60,80	--	547	--	90	--	--
165	СПрайс-лист ТОО"АМИГО-ТАРАЗ"	Извещатель пожарно-дымовой ИП212-45	64	485,36	--	31063	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
166	СПрайс-лист ТОО"АМИГО-ТАРАЗ"	Извещатель пожарно-дымовой ИП514-3	9	377,12	--	3394	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
167	Ц0110-669-5	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	10	1401,20	1,60	14012	16	12150	8,00	80
		шт		1350,00	--	13500	--	90	--	--
168	СПрайс-лист ТОО"АМИГО-ТАРАЗ"	Оповещатель светозвуковой Маяк-12кп	10	656,46	--	6565	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
169	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	820	72,90	--	59778	--	39335	0,33	271
		м		53,30	--	43706	--	90	--	--
170	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	200	27,70	2,10	5540	420	3838	0,10	20
		м		19,70	0,50	3940	100	95	--	1
171	СПрайс-лист ТОО"АМИГО-ТАРАЗ"	Кабель КСПВ 10х0,5	20	31,78	--	636	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
172	СПрайс-лист ТОО"АМИГО-ТАРАЗ"	Кабель КСПВ 2х0,5	1000	8,73	--	8730	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
173	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	8	170,10	15,30	1361	122	144	0,09	1
		м		15,80	3,20	126	26	95	0,02	--
174	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	8	526,00	--	4208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
175	СПрайс-лист ТОО"АМИГО-ТАРАЗ"	Кабель-канал 40х25мм	200	64,60	--	12920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
176	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	4	978,90	--	3916	--	3409	7,00	28
		шт		947,00	--	3788	--	90	--	--
177	СТорг.сеть	Телефонный аппарат Панасоник	4	1624,00	--	6496	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
178	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	98	43,80	--	4292	--	2161	0,15	15
		м		24,50	--	2401	--	90	--	--
179	С151607-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	0,098	2980,00	--	292	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
180	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3	108,60	48,90	326	147	148	0,22	1
		м		39,60	12,20	119	37	95	0,07	--
181	503-80122-11	ТРУБЫ Д 20ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	0,003	23000,00	--	69	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000ПМ	--	--	--	--	--	--	--	--
182	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	1	702,30	--	702	--	654	4,00	4
		шт		648,00	--	648	--	101	--	--
183	С151802-40	Ящики кабельные для городских телефонных сетей, ЯКГ 10х2	1	2170,00	--	2170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
184	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	1	222,00	--	222	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			244399	884			713
			Тенге			127080	162			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			76217				
		Запасные части -	Тенге			1524				
		Тара и упаковка -	Тенге			1166				
		Транспортные расходы -	Тенге			2367				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			975				
		Комплектация -	Тенге			544				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			82794				6
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			158748				
		Материалы -	Тенге			23891				
		Всего заработная плата -	Тенге				127243			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6892				
		Накладные расходы -	Тенге			114821				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17223			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16414				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			289983				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							771
		Сметная заработная плата -	Тенге				144466			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9365				
		Местные материалы -	Тенге			9365				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			562				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9927				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			69				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			69				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			73				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			382777				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							771
		Сметная заработная плата -	Тенге				144466			
		РАЗДЕЛ 5.ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
		САНУЗЕЛ-ШЛЮЗ								
185	СТОРГ.СЕТЬ	Фен для рук	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
186	8102-48	Зеркало настенное	4	2521,00	--	10084	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		САНУЗЕЛ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ								
187	СТОРГ.СЕТЬ	Фен для рук	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
188	8102-48	Зеркало настенное	2	2521,00	--	5042	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕСТИБЮЛЬ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	1111-18	Диван	2	17093,00	--	34186	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
		ПОЖАРНЫЙ ПОСТ,ОХРАНА								
190	8101-7	Стол рабочий: с одной тумбой	1	9675,00	--	9675	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
191	8101-13	Стул рабочий	2	2150,00	--	4300	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
192	8101-64	Шкаф для одежды	1	15480,00	--	15480	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
193	1111-18	Диван	1	17093,00	--	17093	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
194	СТОРГ.СЕТЬ	Диспенсер 900вт	1	15000,00	--	15000	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
195	1101-24	Стол обеденный	1	3225,00	--	3225	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
		ГАРДЕРОБ								
196	1306-5	Вешалка напольная на 60 крючков	6	13975,00	--	83850	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
197	8101-9	Приставка к рабочему столу	1	4300,00	--	4300	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
198	8101-13	Стул рабочий	2	2150,00	--	4300	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
		ЭТАЖ								
		ЗАЛ ЗАНЯТИЙ ЭЛЕМЕНТАМИ БОРЬБЫ								
199	5101-161	Кольца гимнастические	1	2340,00	--	2340	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
200	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Канат для лазанья	2	9777,08	--	19554	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
201	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Скамейка гимнастическая	2	7681,99	--	15364	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
202	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Зеркало 2000х3000 с обшивкой рамы	1	12221,35	--	12221	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
203	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Стенка гимнастическая	2	8554,95	--	17110	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
204	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Перекладина навесная для гимнастической стенки	2	7332,81	--	14666	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
205	1306-5	Вешалка напольная на 60 крючков	2	13975,00	--	27950	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
206	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Беговая дорожка	1	48885,41	--	48885	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
207	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Степпер-твистер	1	12570,53	--	12571	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
208	СПрайс-лист "ЭТО СПОРТ"	Тренажер для единоборств	2	24338,09	--	48676	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИНВЕНТАРНАЯ								
209	1306-17	Стеллаж двухсторонний СБС-22	4	12083,00	--	48332	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕВАЛЬНАЯ НА 15 ЧЕЛОВЕК								
210	8102-48	Зеркало настенное	6	2521,00	--	15126	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
211	СТОРГ.СЕТЬ	Фен бытовой	6	1500,00	--	9000	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
212	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Весы электронные 200кг	2	16760,71	--	33521	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
213	1306-2	Банкетка полужесткая трехместная	2	4945,00	--	9890	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
		САНУЗЕЛ								
214	8102-48	Зеркало настенное	2	2521,00	--	5042	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
		КАБИНЕТ МЕДСЕСТРЫ								
215	8101-56	Кушетка медицинская	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
216	8101-60	Ширма переносная	1	3225,00	--	3225	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
217	8101-58	Столик инструментальный СИ,процедурный	1	1935,00	--	1935	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
218	1205-30	Шкаф медицинский двухстворчатый	1	5590,00	--	5590	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
219	8101-52	Стол письменный однотумбовый	1	9030,00	--	9030	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
220	5302-7	Подставка под аппаратуру	1	4300,00	--	4300	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
221	8101-59	Стул медсестры	2	2150,00	--	4300	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
222	1205-52	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	1	10340,00	--	10340	--	--	--	--
		комплект	--	--	--	--	--	--	--	--
223	1801-26	Шкаф для одежды двухдверный	1	16125,00	--	16125	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
224	1201-30	Ростомер складной для взрослых	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
225	1201-26	Весы медицинские РП-150МГ	1	14400,00	--	14400	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
226	8102-48	Зеркало настенное	1	2521,00	--	2521	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
		КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА (ПОМЕЩЕНЕИЕ ДЛЯ СОТ.СЛУЖБЫ)								
227	1810-14	Тумба мобильная	2	6120,00	--	12240	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	8102-41	Компьютер	2	57760,00	--	115520	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
229	8101-7	Стол компьютерный с подвесной тумбой	2	9675,00	--	19350	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
230	8101-55	Шкаф металлический (сейф)	2	18275,00	--	36550	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
231	8101-13	Стул рабочий	4	2150,00	--	8600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
232	8101-64	Шкаф для одежды	2	15480,00	--	30960	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
233	8101-26	Кресло: к столу совещаний	2	11610,00	--	23220	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
234	8101-132	Копировальный аппарат-принтер	2	56215,00	--	112430	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
235	8101-9	Приставка к рабочему столу	2	4300,00	--	8600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
236	СПрайс-лист ТОО"Спортмир" Г.Астана	Сиденья для трибуны	160	1222,14	--	195542	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1197541	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			1197541				
	Запасные части -		Тенге			23951				
	Тара и упаковка -		Тенге			18322				
	Транспортные расходы -		Тенге			37194				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			15324				
	Комплектация -		Тенге			8550				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1300883				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1300883				
		РАЗДЕЛ 6.АВТОНОМНАЯ КОТЕЛЬНАЯ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ГАЗОХОДЫ								
237	Е0116-9-8	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 250 мм	3,2	5086,67	70,85	16277	227	1546	1,98	6
		м		351,00	26,53	1123	85	128	0,13	--
238	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770,63	--	1541	--	772	1,80	4
		1сальник		301,50	--	603	--	128	--	--
239	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
		1сальник		393,75	--	394	--	128	--	--
240	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	2	3549,82	1,57	7100	3	1348	3,01	6
		1сальник		526,50	--	1053	--	128	--	--
241	С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм	1,2	4203,00	--	5044	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
242	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,8	670,00	--	536	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	С130806-86 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 об назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,5 мм	0,5	1082,00	--	541	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		КРЫЛЬЦА-2ШТ								
244	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаной подготовки	2,4	230,27	100,89	553	242	459	0,85	2
		м3		123,75	38,25	297	92	118	0,18	--
245	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	2,76	1940,00	--	5354	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
246	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,4	9644,81	196,62	23148	472	873	1,79	4
		м3		272,25	74,27	653	178	105	0,36	1
247	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,4	131,00	--	314	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
248	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,015	41200,00	--	618	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
249	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,2	245,44	3,82	1031	16	192	0,21	1
		м2		37,35	1,44	157	6	118	0,01	--
250	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	4,3	548,22	23,26	2357	100	1426	1,57	7
		м2		261,00	8,71	1122	37	123	0,04	--
251	Е0111-17-4 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /терраццо/	4,3	164,48	1,34	707	6	293	0,31	1
		м2		54,90	0,50	236	2	123	--	--
		ОТМОСТКА								
252	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,23	4209,27	100,89	13596	326	617	0,85	3
		м3		123,75	38,25	400	124	118	0,18	1
50ММ										
253	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	40,4	55,16	--	2228	--	1330	0,14	6
		м2		24,75	--	1000	--	133	--	--
254	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	40,4	15,92	--	643	--	855	0,09	4
		м2		15,92	--	643	--	133	--	--
255	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	4,8399	6190,00	--	29959	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			113565	1393			46
			Тенге			7681	524			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80509				
	Материалы -		Тенге			2351				
	Всего заработная плата -		Тенге				4948			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			618				
	Местные материалы -		Тенге			71870				
		Накладные расходы -	Тенге			6046				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				907			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5193				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91749				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5855			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			33056				
	Материалы -		Тенге			23531				
	Всего заработная плата -		Тенге				3258			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6121				
		Накладные расходы -	Тенге			4170				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				626			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2234				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			39460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			131209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				9738			

РАЗДЕЛ 7.АВТОНОМНАЯ КОТЕЛЬНАЯ.ОТОПЛЕНИЕ

256	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	266,48	3,96	533	8	137	0,30	1
		м		52,20	1,49	104	3	128	0,01	--
257	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	18	264,48	3,96	4761	71	1237	0,30	5
		м		52,20	1,49	940	27	128	0,01	--
258	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	14,85	4331,44	35,77	64322	531	2378	0,70	10
		1кВт		111,70	13,40	1659	199	128	0,07	1
259	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	362,00	--	1448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
260	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	408,00	--	816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
261	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
262	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	682,00	--	1364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
263	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	28	148,40	0,07	4155	2	3176	0,65	18
		м2		108,00	0,02	3024	1	105	--	--
264	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	66	120,70	14,12	7966	932	8924	0,55	36
		м		100,35	5,29	6623	349	128	0,03	2
265	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	38	56,00	--	2128	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
266	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	28	99,00	--	2772	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
267	Е0118-17-5	**Установка воздухосборников из стальных бесшовных сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм**	2	2954,47	38,10	5909	76	552	1,14	2
		1шт		201,62	13,91	403	28	128	0,07	--
268	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	86	10,99	--	945	--	1177	0,05	4
		м		10,69	--	919	--	128	--	--
269	Е0118-17-5	**Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм**	2	2954,47	38,10	5909	76	552	1,14	2
		1шт		201,62	13,91	403	28	128	0,07	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			103975	1775			83
			Тенге			14584	666			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4155				
	Материалы -		Тенге			1129				
	Всего заработная плата -		Тенге				3025			
		Накладные расходы -	Тенге			3176				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				476			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			440				6
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3501			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			99820				
	Материалы -		Тенге			77954				
	Всего заработная плата -		Тенге				12225			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8528				
	Местные материалы -		Тенге			4				
	Сдача и испытание -		Тенге			92				
		Накладные расходы -	Тенге			15648				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2347			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6928				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			122396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				14573			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			130167				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				18073			
		РАЗДЕЛ 8.АВТОНОМНАЯ КОТЕЛЬНАЯ.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
270	Е0120-1-3	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм**	2	984,51	11,11	1969	22	621	1,48	3
		м2		238,61	4,16	477	8	128	0,02	--
271	Е0120-1-10	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм**	3,2	1102,73	9,61	3529	31	861	1,28	4
		м2		206,72	3,59	662	11	128	0,02	--
272	Е0120-12-11	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм**	4	355,85	16,96	1423	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
273	Е0134-66-5	**Устройство экранирования помещений сеткой стальной из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм вентиляционных отверстий**	0,8	3552,27	283,39	2842	227	1234	7,26	6
		м2		1293,75	108,00	1035	86	110	0,53	--
274	Е0126-12-4	**Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке**	10	273,58	88,20	2736	882	1654	0,74	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		132,30	33,08	1323	331	100	0,16	2
275	С11031-79	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 40 мм	0,35	6000,00	--	2100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
276	Е0126-17-8	Покрытие изоляции воздуховодов 250х250 оцинкованной сталью	4	328,97	24,42	1316	98	1108	1,47	6
		м		267,75	9,23	1071	37	100	0,05	--
277	Е0126-17-16	Покрытие воздуховодов 400х400 оцинкованной сталью	3	492,64	40,67	1478	122	1187	2,09	6
		м		380,25	15,30	1141	46	100	0,07	--
278	Е0120-19-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	2	1561,22	12,95	3122	26	363	0,81	2
		шт		137,03	4,73	274	9	128	0,02	--
279	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	2	1129,10	7,30	2258	15	224	0,51	1
		шт		85,05	2,36	170	5	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			22773	1490			40
			Тенге			6899	562			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10471				
	Материалы -		Тенге			2473				6
	Всего заработная плата -		Тенге				5070			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2100				
		Накладные расходы -	Тенге			5182				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				777			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			939				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16593				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5847			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12302				
	Материалы -		Тенге			9811				
	Всего заработная плата -		Тенге				2392			
	Сдача и испытание -		Тенге			119				
		Накладные расходы -	Тенге			3061				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				459			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			922				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2851			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			32878				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8698			
		РАЗДЕЛ 9.АВТОНОМНАЯ КОТЕЛЬНАЯ.ВОДОПРОВОД								
280	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	15	693,07	10,34	10396	155	1552	0,43	6
		м		76,95	3,87	1154	58	128	0,02	--
281	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	30	471,67	4,19	14150	126	2359	0,34	10
		м		59,85	1,58	1796	47	128	0,01	--
282	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	6	362,67	4,19	2176	25	472	0,34	2
		м		59,85	1,58	359	9	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
283	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	7	891,93	90,13	6244	631	4314	2,60	18
		1шт		447,75	33,75	3134	236	128	0,16	1
284	С130904-71 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	1	4950,00	--	4950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
285	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	6	3510,00	--	21060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
286	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
287	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	4	3280,00	--	13120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
288	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
289	С130903-14	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1020,00	--	1020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
290	С130903-13	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм,Д 32ММ	2	743,00	--	1486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
291	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,05	46,35	4570	93	128	0,23	--
292	СПрайс-лист ТОО"АнсарСервис" г.Кызылорда	Насосы центробежные "VA65/180	2	6698,30	--	13397	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
293	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	2	456,20	24,20	912	48	458	1,00	2
		шт		239,00	2,30	478	5	95	0,01	--
294	Е0116-23-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 100 мм и диам. водомера до 80 мм	1	3680,72	191,02	3681	191	1996	8,99	9
		1узел		1487,25	72,00	1487	72	128	0,35	--
295	С131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	1	14400,00	--	14400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
296	С130901-71	Вентили проходные фланцевые 15ч9н2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	3	668,00	--	2004	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
297	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 20 д.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	2	2580,00	--	5160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
298	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8,45	148,40	0,07	1254	1	958	0,65	5
		м2		108,00	0,02	913	--	105	--	--
299	Е0116-15-1	Кран поливочный диам. до 25мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
300	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	2	2580,00	--	5160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
301	С131103-9	Рукава поливочные, d 25 мм	20	362,00	--	7240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
302	8102-59	Огнетушитель химический воздушнопенный	2	630,00	--	1260	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
303	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	51	10,99	--	560	--	698	0,05	3
		м		10,69	--	545	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			140193	1778			96
			Тенге			16725	662			3
	Стоимость оборудования -		Тенге			14657				
	Запасные части -		Тенге			293				
	Тара и упаковка -		Тенге			224				
	Транспортные расходы -		Тенге			455				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			188				
	Комплектация -		Тенге			105				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			15921				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			912				
	Материалы -		Тенге			386				
	Всего заработная плата -		Тенге				483			
		Накладные расходы -	Тенге			458				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				551			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1254				
	Материалы -		Тенге			341				
	Всего заработная плата -		Тенге				913			
		Накладные расходы -	Тенге			958				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				144			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2345				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1057			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			123370				
	Материалы -		Тенге			30705				
	Всего заработная плата -		Тенге				15992			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			3				
	Сдача и испытание -		Тенге			140				
		Накладные расходы -	Тенге			20469				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3070			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8630				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			152469				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				19062			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			172189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата -	Тенге				20670			
		РАЗДЕЛ 10.АВТОНОМНАЯ КОТЕЛЬНАЯ.КАНАЛИЗАЦИЯ								
304	E0116-5-1	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм**	15	781,79	7,07	11727	106	2557	0,70	11
		м		130,50	2,66	1958	40	128	0,01	--
305	E0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,58	2
		м		106,20	0,25	425	1	128	--	--
306	E0117-1-12	**Установка трапов диам. 100 мм**	1	2898,08	9,20	2898	9	184	0,79	1
		комплект		139,50	4,50	140	4	128	0,02	--
307	C130810-193	**Заглушки чугунные, d 50 мм**	2	349,00	--	698	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
308	C130810-182	**Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм**	1	227,00	--	227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
309	E0117-1-6	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	--
310	E0117-2-3	**Установка смесителей**	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,70	1
		шт		126,00	--	126	--	128	--	--
311	E0116-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
312	C130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм**	2	3510,00	--	7020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
313	E0116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	4	120,70	14,12	483	56	541	0,55	2
		м		100,35	5,29	401	21	128	0,03	--
314	C130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм**	4	131,00	--	524	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
315	E0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	4	10,99	--	44	--	55	0,05	--
		м		10,69	--	43	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			34773	276			22
			Тенге			3947	107			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			34773				
	Материалы -		Тенге			22081				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего заработная плата -			Тенге				4054			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			8469				
		Накладные расходы -	Тенге			5189				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				778			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2398				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			42360				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4832			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			42360				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4832			
		РАЗДЕЛ 11.АВТОНОМНАЯ КОТЕЛЬНАЯ.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
316	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
317	75-6-57	Шкаф распределительный, типа ШР-11-73504-54У3, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8шт, габаритные размеры 600х300х1600 мм	1		--	57300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
318	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
319	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
320	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	9	314,30	120,00	2829	1080	1419	0,79	7
		шт		132,00	34,00	1188	306	95	0,20	2
321	С151701-20	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-231-У3	7	848,00	--	5936	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
322	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУ3	2	157,00	--	314	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
323	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	2	24,00	--	48	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
324	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	7	39,00	--	273	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
325	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	4	55,00	0,90	220	4	190	0,33	1
		шт		49,70	0,20	199	1	95	--	--
326	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	4	134,00	--	536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
327	Ц0108-408-1	Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм	19,5	231,70	115,00	4518	2243	2423	0,53	10
		м		102,00	28,80	1989	562	95	0,17	3
328	С130807-8	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х2,50 мм	1,95	6360,00	--	12402	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
329	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	19,5	45,00	6,70	878	131	626	0,19	4
		м		32,20	1,60	628	31	95	0,01	--
330	Ц0108-744-10	Кабель силовой с креплением по всей длине массой 1 м до 1 кг	172,5	94,90	1,20	16370	207	11815	0,44	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		71,80	0,36	12386	52	95	--	--
331	С151601-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,16	62459,00	--	9993	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
332	С151601-1284Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-1 ГОСТ 16442-80	0,032	218351,00	--	6987	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
333	Ц0108-396-1	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м	14	199,40	120,00	2792	1680	1132	0,32	4
		м		51,80	33,30	725	466	95	0,19	3
334	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	14	70,00	--	980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
335	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	45,2	49,10	7,30	2219	330	1224	0,15	7
		м		27,70	0,80	1252	36	95	--	--
336	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,10	24,10	990	72	338	0,70	2
		шт		116,00	2,50	348	7	95	0,01	--
337	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	15	88,90	3,10	1333	47	402	0,16	2
		м		27,90	0,30	418	4	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			133167	5874			117
			Тенге			19655	1481			9
Стоимость оборудования -			Тенге			57300				
Запасные части -			Тенге			1146				
Тара и упаковка -			Тенге			877				
Транспортные расходы -			Тенге			1780				
Заготов.-складские расходы -			Тенге			733				
Комплектация -			Тенге			409				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			62245				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			63465				
Материалы -			Тенге			8148				
Всего заработная плата -			Тенге				21136			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			29788				
		Накладные расходы -	Тенге			20080				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3012			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5013				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			88557				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата -	Тенге				24148			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			12402				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			12402				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			744				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			13146				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			163948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата -	Тенге				24148			
		РАЗДЕЛ 12.АВТОНОМНАЯ КОТЕЛЬНАЯ.РЕЗЕРВУАРЫ ЕМК.5М3.ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ(2ШТ)								
		УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА КРЫШКЕ ГОРЛОВИНЫ РЕЗЕРВУАРА								
338	Е1112-1170-1	ЛЮК ЗАМЕРНЫЙ	2	914,02	110,92	1828	222	181	4,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		742,50	10,60	1485	21	12	0,06	--
339	2307-50037	ЛЮК ЗАМЕРНЫЙ ЛЗ-150	2	1989,50	--	3979	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
340	ЕЦ12-1172-39	ХЛОПУШКА ДИАМЕТРОМ 80ММ	4	639,43	68,84	2558	275	266	3,00	12
		ШТ		545,63	7,97	2183	32	12	0,05	--
341	2307-50006	Хлопушка электроприводная ЭХ-700 ДУ700;РУ1,5	4	99705,00	--	398820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
342	2307-50009	МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ХЛОПУШКОЙ МУВ-100 ДУ50,80,100	4	2990,00	--	11960	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
343	ЕЦ12-1138-1	ПАТРУБОК ЗАМЕРНОГО ЛЮКА	2	408,56	150,65	817	301	119	2,00	4
		ШТ		351,56	145,35	703	291	12	0,84	2
344	2415-1236	ПАТРУБКИ С ФЛАНЦАМИ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ, ДЛИНА ПАТРУБКА 300 ММ	2	241,50	--	483	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
345	ЕЦ12-1137-1	ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО	2	160,62	47,97	321	96	49	0,85	2
		ШТ		157,50	44,85	315	90	12	0,26	1
346	2307-50001	ХЛОПУШКА ХП-80А ДУ 80; РУ 6	2	1253,50	--	2507	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ТРУБЫ ПРИЕМНО-РАЗДАТОЧНЫЕ И ДЫХАТЕЛЬНЫЕ								
347	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,043	59769,00	2748,00	2570	118	2162	316,00	14
		т		55580,00	297,00	2390	13	90	1,72	--
348	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,29	250,00	--	323	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
349	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,0016	45827,00	2448,00	73	4	61	242,00	--
		т		42080,00	248,01	67	--	90	1,44	--
350	С130806-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 3,0 мм	2,4	363,00	--	871	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
351	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,03	17355,77	2191,29	521	66	342	73,60	2
		т		12555,00	101,25	377	3	90	0,49	--
352	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,03	162700,00	--	4881	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
353	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	202,00	--	808	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
354	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	4	268,00	--	1072	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
355	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272,00	--	1088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
356	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	12	294,75	--	3537	--	3997	1,89	23
		м3		294,75	--	3537	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
357	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям г тах 2 группы	8	134,10	--	1073	--	1212	0,97	8
		м3		134,10	--	1073	--	113	--	--
358	Е0108-3-3	Гравийно-песчаная подготовка	1,2	230,27	100,89	276	121	229	0,85	1
		м3		123,75	38,25	149	46	118	0,18	--
359	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1,38	1940,00	--	2677	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
360	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,2	40097,59	339,59	8020	68	37	0,58	--
		т		--	140,94	--	28	133	0,58	--
361	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	8	755,48	389,08	6044	3113	3257	0,94	7
		шт		153,90	136,92	1231	1095	140	0,55	4
362	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	4,34	14100,00	--	61194	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
363	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	34,4	245,44	3,82	8443	131	1575	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1285	50	118	0,01	--
364	Е0106-35-1	Устройство монолитного бетоного оголовка	0,92	16909,00	1731,70	15556	1593	5140	24,40	22
		м3		4727,25	593,87	4349	546	105	2,22	2
365	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,26	131,00	--	689	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
366	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,0218	14359,66	5522,03	313	120	145	35,90	1
		т		6075,00	1322,37	132	29	90	4,73	--
367	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0354	13711,47	5475,87	485	194	210	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	178	55	90	5,46	--
368	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,057	133700,00	--	7621	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
369	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	31,24	21,80	0,05	681	2	164	0,03	1
		м2		5,81	0,02	182	1	90	--	--
370	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	31,24	19,64	0,02	614	1	88	0,02	--
		м2		3,13	--	98	--	90	--	--
		ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ								
371	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	0,0058	146183,00	4850,00	848	28	724	846,00	5
		т		138380,00	347,02	803	2	90	2,01	--
372	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	5	127,00	--	635	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
373	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	0,0151	96902,00	3153,00	1463	48	1251	550,00	8
		т		91800,00	225,00	1386	3	90	1,30	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
374	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из ст ых электросварных труб, 32х2 мм	10	171,00	--	1710	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
375	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0423	59769,00	2748,00	2528	116	2127	316,00	13
		т		55580,00	297,00	2351	13	90	1,72	--
376	С130801-50 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм	9	503,00	--	4527	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
377	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,074	45827,00	2448,00	3391	181	2819	242,00	18
		т		42080,00	248,01	3114	18	90	1,44	--
378	С130801-52 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных, 89х3,5 мм	10	775,00	--	7750	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
379	Ц0112-795-1	Вентили стальные фланцевые на условное давление 20-32 МПа, диаметр условного прохода 10-25 мм	4	581,40	15,50	2326	62	2032	3,00	12
		шт		560,00	4,50	2240	18	90	0,03	--
380	С130901-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	4440,00	--	8880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
381	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	4760,00	--	9520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
382	Ц0112-792-3	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 65-80 мм	2	900,30	120,00	1801	240	1442	5,00	10
		шт		772,00	29,30	1544	59	90	0,17	--
383	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
384	Ц0112-1352-12	Клапан дыхательный, Dy 80 мм	2	573,71	53,62	1147	107	948	3,00	6
		шт		513,00	13,50	1026	27	90	0,08	--
385	2307-50038	Клапан дыхательный д 80мм СМДК	2	5232,50	--	10465	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
386	Ц0112-852-2	Устройство муфты сливной	2	333,40	18,80	667	38	547	2,00	4
		шт		304,00	--	608	--	90	--	--
387	2307-50038	Муфта сливная МС-80	2	5232,50	--	10465	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
388	Ц0112-792-3	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 65-80 мм	3	900,30	120,00	2701	360	2164	5,00	15
		шт		772,00	29,30	2316	88	90	0,17	1
389	2307-10858	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19С38НЖ ДУ80;РУ64	3	5750,00	--	17250	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
390	2307-10856	Клапан огневой ОП-80	2	26450,00	--	52900	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
391	1Ц0112-792-2	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулиру на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 32-50 мм	2	669,20	64,30	1338	129	1107	4,00	8
		шт		599,00	15,80	1198	32	90	0,09	--
392	2307-10855	КЛАПАН ОГНЕВОЙ ОП-50	2	24150,00	--	48300	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
393	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5	148,40	0,07	742	--	567	0,65	3
		м2		108,00	0,02	540	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			764857	7734			217
			Тенге			36859	2559			11
	Стоимость оборудования -		Тенге			419750				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			419750				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			158233				
	Материалы -		Тенге			380				
	Всего заработная плата -		Тенге				19316			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			137379				6
		Накладные расходы -	Тенге			17384				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2608			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10537				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			186154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				21923			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			115070				
	Материалы -		Тенге			17893				
	Всего заработная плата -		Тенге				19328			
	Местные материалы -		Тенге			74506				
		Накладные расходы -	Тенге			16881				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2532			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7917				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			139868				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата -	Тенге				21860			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13821				
	Материалы -		Тенге			252				
	Всего заработная плата -		Тенге				774			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12502				
		Накладные расходы -	Тенге			697				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				105			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			871				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15389				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				879			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			57984				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			57984				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3479				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			61463				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			822623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							246
		Сметная заработная плата -	Тенге				44662			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗД ' 13.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИ ,4 КВ								
394	Ц0108-158-16	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2**	8	309,20	--	2474	--	1794	1,00	8
		шт		236,00	--	1888	--	95	--	--
395	С151610-23	**Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2**	8	13200,00	--	105600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
396	Ц0108-471-3	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм**	75	247,70	20,70	18578	1553	8023	0,70	53
		шт		111,00	1,60	8325	120	95	0,01	1
397	Ц0108-471-4	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	10	330,10	24,10	3301	241	1126	0,70	7
		шт		116,00	2,50	1160	25	95	0,01	--
398	Ц0108-472-2	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	52	61,90	3,30	3219	172	1156	0,14	7
		м		23,00	0,40	1196	21	95	--	--
399	Е0133-117-1	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам**	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
400	Е0133-117-2	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам**	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			139507	5168			90
			Тенге			15256	1062			5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			139507				
	Материалы -		Тенге			13483				
	Всего заработная плата -		Тенге				16317			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			105600				
		Накладные расходы -	Тенге			15860				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2379			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9322				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			164689				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				18696			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			164689				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				18696			
		РАЗДЕЛ 14.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ								
401	Е0134-115-2	**Установка опор деревянных одинарных средствами малой механизации высотой до 8,5 м**	3	883,26	90,13	2650	270	2205	3,98	12
		опора		634,50	33,75	1904	101	110	0,17	1
402	С11021-6	**Лесоматериалы круглые из хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электропередач, свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 14-34 см, длиной 4,5-6,5 м**	1,2	6220,00	--	7464	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
403	Е0134-118-1	**Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры до 8,5 м**	3	542,38	90,13	1627	270	1084	1,83	5
		шт		294,75	33,75	884	101	110	0,17	1
404	С143019-63 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Приставки для деревянных опор воздушныхлиний электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/ длиной 4,5 м, марки ПТ 45**	3	12000,00	--	36000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
405	С11041-34	Изоляторы линейные штыревые /ГОСТ 2366-78/ ТФ-16	0,24	2560,00	--	614	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
406	С11041-60	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20	24	101,00	--	2424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
407	Ц0108-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	540	196,80	46,30	106272	25002	16878	0,14	76
		м		22,50	10,40	12150	5616	95	0,06	33
408	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,049	621603,38	--	30459	--		133,00	7
		кан.-км		20790,00	--	1019	--	110	--	--
409	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	49	45,00	6,70	2205	328	1573	0,19	9
		м		32,20	1,60	1578	78	95	0,01	--
410	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	31	26,40	3,10	818	96	577	0,11	3
		м		19,10	0,50	592	15	95	--	--
411	С151604-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ31943-2012	0,62	40600,00	--	25172	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
412	С11011-206	Канат стальной оцинкованный спиральной свивки типа ЛК-О 1х7 /1+6/ из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d 6,2 мм	54	348,00	--	18792	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
413	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	15	294,75	--	4421	--	4996	1,89	28
		м3		294,75	--	4421	--	113	--	--
414	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15	134,10	--	2012	--	2273	0,97	15
		м3		134,10	--	2012	--	113	--	--
		ЗАВОЗ ПЕСКА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ								
415	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	15	29,70	28,58	445	429	154	0,01	--
		м3		0,99	9,56	15	143	97	0,04	1
416	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	24,75	45,00	--	1114	--	223	0,19	5
		т		9,00	--	223	--	100	--	--
417	С143008-92	Песок природный	15	1450,00	--	21750	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
418	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	1	10831,85	575,55	10832	576	1475	6,91	7
		колодец		1194,75	146,03	1195	146	110	0,59	1
419	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	0,62	25100,00	--	15562	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
420	Ц0110-891-8	Прокладка кабеля в коллекторе: консольв коллекторе одноместная	2	178,80	31,80	358	64	94	0,20	--
		шт		36,00	6,80	72	14	110	0,04	--
421	С11071-16 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Консоли неизолированные трубчатые оцинкованные, длина тяги с растянутой тягой 1700 мм	1	4450,00	--	4450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
422	С11041-57	Кронштейны для скрещивания проводов телефонных и радиотрансляционных цепей диаметром 4-4,5мм КС-4/4.5	0,01	21700,00	--	217	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**295658**	**27035**			**167**
			Тенге			**26063**	**6215**			**35**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			138080				
Материалы -			Тенге			69771				
Всего заработная плата -			Тенге				20115			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			28427				
		Накладные расходы -	Тенге			19122				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2868			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9432				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			166635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата -	Тенге				22984			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			157577				
Материалы -			Тенге			39218				
Всего заработная плата -			Тенге				12164			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			30706				
Местные материалы -			Тенге			73545				
Транспортные расходы -			Тенге			1114				
		Накладные расходы -	Тенге			13530				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2030			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10266				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			181374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				14193			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			348009				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							219
		Сметная заработная плата -	Тенге				37177			
		РАЗДЕЛ 15.ОРОШЕНИЕ								
		АРЫК ОБЛИЦОВАННЫЙ СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ЛОТКАМИ-118 ПМ								
		В УЧАСТКЕ								
423	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**10,237**	**245,44**	**3,82**	**2513**	**39**	**469**	**0,21**	**2**
		м2		**37,35**	**1,44**	**382**	**15**	**118**	**0,01**	**--**
		ВОДООТВОДЯЩИЙ ЛОТОК-10,5М								
424	**Е0101-80-1**	**Устройство каналов плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.), сечение канала свыше 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы в грунтах 1-2 группы**	**10,5**	**10,34**	**2,46**	**109**	**26**	**89**	**0,05**	**1**
		м		**7,88**	**0,84**	**83**	**9**	**97**	**--**	**--**
425	**Е0108-15-3**	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м**	**2**	**2657,39**	**282,71**	**5315**	**565**	**2379**	**5,53**	**11**
		м3		**902,25**	**105,75**	**1805**	**211**	**118**	**0,52**	**1**
		ПЕРЕХОДЫ ЧЕРЕЗ АРЫК ДЛИНОЙ 4,5М-2ШТ								
ОГОЛОВКИ										
426	**Е0101-165-2**	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	**4**	**402,75**	**--**	**1611**	**--**	**1820**	**2,80**	**11**
		м3		**402,75**	**--**	**1611**	**--**	**113**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
427	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в [illegible]тах 2 группы	2	134,10	--	268	--	303	0,97	2
		м3		134,10	--	268	--	113	--	--
428	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,24	9509,28	--	2282	--	167	3,66	1
		м3		567,00	--	136	--	123	--	--
429	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	1,8	140,10	36,82	252	66	278	0,62	1
		м2		103,28	13,01	186	23	133	0,06	--
430	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	5,2	179,01	6,63	931	34	1075	1,00	5
		м		153,68	1,76	799	9	133	0,01	--
ПЕРЕХОДЫ										
431	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	6	402,75	--	2417	--	2731	2,80	17
		м3		402,75	--	2417	--	113	--	--
432	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	1,08	9733,87	86,60	10513	94	593	3,06	3
		м3		490,50	32,72	530	35	105	0,16	--
433	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,044	93997,62	304,24	4136	13	1533	198,00	9
		1т		33075,00	114,75	1455	5	105	0,56	--
434	Е0123-1-3	Устройство гравийного основания под трубопроводы	2,8	2818,70	152,52	7892	427	767	1,02	3
		м3		153,68	57,15	430	160	130	0,28	1
435	Е0127-5-1	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из асбестоцементных труб	9	517,29	1,53	4656	14	464	0,26	2
		м		38,25	0,54	344	5	133	--	--
436	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	17	245,44	3,82	4172	65	778	0,21	4
		м2		37,35	1,44	635	24	118	0,01	--
437	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	48	4618,68	559,80	221697	26870	82994	7,99	384
		футляр		1320,75	9,29	63396	446	130	0,02	1
		ПЕРЕХОДЫ ЧЕРЕЗ АРЫК ДЛИНОЙ 8,5М-1ШТ								
ОГОЛОВКИ										
438	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	4	402,75	--	1611	--	1820	2,80	11
		м3		402,75	--	1611	--	113	--	--
439	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	134,10	--	268	--	303	0,97	2
		м3		134,10	--	268	--	113	--	--
440	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,24	9509,28	--	2282	--	167	3,66	1
		м3		567,00	--	136	--	123	--	--
441	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	1,8	140,10	36,82	252	66	278	0,62	1
		м2		103,28	13,01	186	23	133	0,06	--
442	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	5,2	179,01	6,63	931	34	1075	1,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		153,68	1,76	799	9	133	0,01	--
ПЕРЕХОДЫ										
443	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	6	402,75	--	2417	--	2731	2,80	17
		м3		402,75	--	2417	--	113	--	--
444	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	1,08	9733,87	86,60	10513	94	593	3,06	3
		м3		490,50	32,72	530	35	105	0,16	--
445	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,044	93997,62	304,24	4136	13	1533	198,00	9
		1т		33075,00	114,75	1455	5	105	0,56	--
446	Е0123-1-3	Устройство гравийного основания под трубопроводы	2,8	2818,70	152,52	7892	427	767	1,02	3
		м3		153,68	57,15	430	160	130	0,28	1
447	Е0127-5-1	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из асбестоцементных труб	9	517,29	1,53	4656	14	464	0,26	2
		м		38,25	0,54	344	5	133	--	--
448	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	17	245,44	3,82	4172	65	778	0,21	4
		м2		37,35	1,44	635	24	118	0,01	--
449	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	48	4618,68	559,80	221697	26870	82994	7,99	384
		футляр		1320,75	9,29	63396	446	130	0,02	1
ШЛЮЗ-РЕГУЛЯТОР-2ШТ										
450	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	16	294,75	--	4716	--	5329	1,89	30
		м3		294,75	--	4716	--	113	--	--
451	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,26	9733,87	86,60	2531	23	143	3,06	1
		м3		490,50	32,72	128	9	105	0,16	--
452	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,26	131,00	--	34	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
453	Е0109-53-3	Рамка из швеллеров	0,016	16367,84	681,42	262	11	213	95,00	2
		т		14670,00	132,75	235	2	90	0,65	--
454	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,016	70000,00	--	1120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
455	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002	50600,00	--	101	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
456	Е0110-9-2	Устройство деревянной заслонки	0,22	834,73	14,05	184	3	48	1,19	--
		м2		178,20	5,31	39	1	120	0,03	--
457	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	0,6	209,36	17,67	126	11	66	0,58	--
		м2		116,33	6,62	70	4	90	0,03	--
458	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,006	9850,48	1162,95	59	7	40	46,60	--
		т		7357,50	108,00	44	1	90	0,53	--
459	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,006	49389,00	--	296	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
460	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и с[illegible] сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0036	45300,00	--	163	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			539181	55852			930
			Тенге			151916	1668			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			538860				
	Материалы -		Тенге			284274				
	Всего заработная плата -		Тенге				153302			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1681				
	Местные материалы -		Тенге			45434				
		Накладные расходы -	Тенге			195535				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29330			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44064				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			778458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				182632			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			321				
	Материалы -		Тенге			24				
	Всего заработная плата -		Тенге				282			
		Накладные расходы -	Тенге			253				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			609				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				320			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			779067				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1034
		Сметная заработная плата -	Тенге				182952			
		РАЗДЕЛ 16.ПОКРЫТИЯ								
		ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ								
		ТИП 1								
5СМ										
461	Е0127-53-5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	1025	24,52	15,35	25135	15735	14996	0,03	34
		м2		5,94	5,06	6089	5186	133	0,02	18
462	Е0127-54-5 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным песчаным смесям типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3т/м3	1025	0,04	--	41	--	27	--	--
		м2		0,02	--	20	--	133	--	--
463	С143010-21	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные песчаные, тип Д, М-II	119,6175	5130,00	--	613638	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП V								
464	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	170	100,19	42,08	17031	7154	16331	0,38	65
		м2		57,38	14,85	9755	2524	133	0,07	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
465	С143003-32 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 08-91/, толщ. 50 мм	173,4	1130,00	--	195942	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЯ ЗА УЧАСТКОМ								
		ТИП 1								
466	Е0127-53-5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	300	24,52	15,35	7356	4605	4389	0,03	10
		м2		5,94	5,06	1782	1518	133	0,02	5
467	Е0127-54-5 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным песчаным смесям типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	300	0,04	--	12	--	8	--	--
		м2		0,02	--	6	--	133	--	--
468	С143010-21	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные песчаные, тип Д, М-II	35,01	5130,00	--	179601	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП V								
469	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	13	100,19	42,08	1302	547	1249	0,38	5
		м2		57,38	14,85	746	193	133	0,07	1
470	С143003-32 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщ. 50 мм	13	1130,00	--	14690	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			1054749	28041			114
			Тенге			18398	9422			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1054749				
	Материалы -		Тенге			4306				
	Всего заработная плата -		Тенге				27820			
	Местные материалы -		Тенге			1004004				
		Накладные расходы -	Тенге			37000				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5550			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65505				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1157254				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							170
		Сметная заработная плата -	Тенге				33370			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			1157254				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							170
		Сметная заработная плата -	Тенге				33370			
		РАЗДЕЛ 17.ОГРАЖДЕНИЕ								
471	У1-32-16	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,2 м, типа М4А, монтаж металлоконструкций	274,6	1056,80	1,84	290197	505	30986	0,73	199
		м		124,82	0,56	34276	154	90	--	1
472	У1-34-39	Ворота металлические типов I, II, строительные работы	2	3771,65	91,91	7543	184	1745	3,60	7
		ворота		600,60	22,56	1201	45	140	0,11	--
473	У1-34-40	Ворота металлические типов I, II, монтаж металлоконструкций	2	15117,23	24,98	30234	50	4469	14,00	28
		ворота		2475,25	7,48	4951	15	90	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
474	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	1	4487,91	6,87	4488	7	495	3,20	3
		калитка		547,94	1,87	548	2	90	0,01	--
		ДОБОРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ								
475	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,19	13864,97	4022,39	2634	764	1738	56,50	11
		т		9090,00	1071,86	1727	204	90	3,81	1
476	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,19	154400,00	--	29336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			364433	1510			248
			Тенге			42702	419			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7543				
	Материалы -		Тенге			6158				
	Всего заработная плата -		Тенге				1246			
		Накладные расходы -	Тенге			1745				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				262			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			557				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1508			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			356890				
	Материалы -		Тенге			284727				
	Всего заработная плата -		Тенге				41875			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29336				
		Накладные расходы -	Тенге			37688				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5653			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23675				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			418252				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							261
		Сметная заработная плата -	Тенге				47529			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			428098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							270
		Сметная заработная плата -	Тенге				49037			
		РАЗДЕЛ 18.ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
		В УЧАСТКЕ								
477	Е0147-3-1	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	2571,68	2,01	2,01	5168	5168	2165	--	--
		м2		--	0,65	--	1678	129	--	6
478	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	44	56,94	12,39	2505	545	2795	0,32	14
		яма		44,55	4,70	1960	207	129	0,02	1
479	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	44	151,76	--	6677	--	8505	0,82	36
		шт		149,85	--	6593	--	129	--	--
480	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	44	649,00	--	28556	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
481	Е0147-15-6	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте	540	35,10	--	18954	--	24451	0,24	131
		яма		35,10	--	18954	--	129	--	--
482	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	540	27,63	--	14920	--	19122	0,17	90
		шт		27,45	--	14823	--	129	--	--
483	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	540	203,00	--	109620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
484	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	575	6,10	0,34	3510	198	4369	0,04	23
		м2		5,76	0,13	3312	75	129	--	--
485	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	575	19,01	--	10931	--	6090	0,05	30
		м2		8,21	--	4721	--	129	--	--
		ЗА УЧАСТКОМ								
486	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	30	56,94	12,39	1708	372	1906	0,32	10
		яма		44,55	4,70	1337	141	129	0,02	1
487	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	30	151,76	--	4553	--	5799	0,82	25
		шт		149,85	--	4496	--	129	--	--
488	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	30	649,00	--	19470	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			226573	6283			359
			Тенге			56195	2101			8
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			226573				
Материалы -			Тенге			104				
Всего заработная плата -			Тенге				58296			
Местные материалы -			Тенге			163990				
		Накладные расходы -	Тенге			75202				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11280			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18106				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			319881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							405
		Сметная заработная плата -	Тенге				69576			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			319881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							405
		Сметная заработная плата -	Тенге				69576			
		РАЗДЕЛ 19.МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								
489	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	6	10009,05	242,88	60054	1457	10541	9,70	58
		скамья		1605,45	67,68	9633	406	105	0,33	2
490	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	9	5447,64	27,54	49029	248	5854	3,70	33
		урна		613,80	5,64	5524	51	105	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			109083	1705			92
			Тенге			15157	457			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			109083				
Материалы -			Тенге			92221				
Всего заработная плата -			Тенге				15614			
	Накладные расходы -		Тенге			16394				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				2459			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7529				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			133006				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							102
	Сметная заработная плата -		Тенге				18073			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге			133006				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							102
	Сметная заработная плата -		Тенге				18073			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		**Тенге**			9007075	174245			4743
			Тенге			798125	40455			184
Стоимость оборудования -			Тенге			3130269				
Запасные части -			Тенге			46786				
Тара и упаковка -			Тенге			35791				
Транспортные расходы -			Тенге			72656				
Заготов.-складские расходы -			Тенге			29934				
Комплектация -			Тенге			16703				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			3332138				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			1484640				
Материалы -			Тенге			209170				
Всего заработная плата -			Тенге				373604			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			860543				
	Накладные расходы -		Тенге			364511				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							182
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				54677			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			110949				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1960099				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2359
	Сметная заработная плата -		Тенге				428280			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2653650				
Материалы -			Тенге			453598				
Всего заработная плата -			Тенге				307727			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			47895				
Местные материалы -			Тенге			1758731				
Транспортные расходы -			Тенге			1114				
	Накладные расходы -		Тенге			377962				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							189
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				56694			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			181897				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3213508				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2048
	Сметная заработная плата -		Тенге				364421			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			371032				
Материалы -			Тенге			285002				
Всего заработная плата -			Тенге				42931			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			41838				
	Накладные расходы -		Тенге			38638				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5796			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24580				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			434250				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							268
		Сметная заработная плата -	Тенге				48727			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1367485				
	Материалы -		Тенге			657679				
	Всего заработная плата -		Тенге				114318			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			589453				
	Местные материалы -		Тенге			17				
	Сдача и испытание -		Тенге			351				
		Накладные расходы -	Тенге			146327				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21949			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90829				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1604641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							715
		Сметная заработная плата -	Тенге				136267			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			10578014				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5391
		Сметная заработная плата -	Тенге				977696			

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Временные здания и сооружения к=1,8%	Тенге	130426
ИТОГО	Тенге	10708440
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=1,35%	Тенге	99580
Затраты на выслугу лет к=1%	Тенге	73763
Затраты на дополнительные отпуска к=0,4%	Тенге	29505
Доп. затраты в зонах экологического бедствие	Тенге	366578
ИТОГО в базовых ценах 2001 г	Тенге	11277866
ИТОГО в текущих ценах 2015 г	Тенге	28842240
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	576845
ИТОГО	Тенге	29419085
ИТОГО с понижающим коэффициентом	Тенге	29410000,00
НДС 12%	Тенге	3529200,00
ИТОГО	**Тенге**	**32939200,00**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по Кызылординской области"

Главный специалист

Сейтханов К.Б.

Тех.надзор ТОО "ДостарСтройГрупп"

Жуманов А.А.

ПОДРЯДЧИК:

Инженер ПТО ТОО "Нур-Талап и К"

Бисембаева А.С.