Ф-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Подрядчик: ТОО "Нур - Талап и К"

Наименование стройки: Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 180 гектаров (водоснабжение) в г.Казалинск Казалинского района Кызылординской области

№	Ниаменование работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Выполнение работ с начала года		Выполнение работ на отчетный период	
		Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость
1	Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 180 гектаров (водоснабжение) в г.Казалинск Казалинского района Кызылординской области	197 796 950,40	60 315 717,21	166 742 829,19	50 846 149,61	26 837 634,42	8 183 802,45	21 914 000,00	6 682 401,44

Итого к оплате: двадцать один миллион девятьсот четырнадцать тысяч тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Тыныштыков Б. Г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Нур - Талап и К"
Керейтбаев К.И.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Aisar Group"
Сраилов А.А.

Ф-2

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитек ры и градостроительства Казалинского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 180 гектаров (водоснабжение) в г.Казалинск Казалинского района Кызылординской области**

наименование, адрес

Наименование объекта **Водоснабжение**

АКТ
о приемке выполненных работ
за апрель месяц 2018 г

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**3769,5176**		**85,96**	**324039,75**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00724	27,291	669,68	18276,44
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	118,74	951,74	113009,42
		Итого оплата труда:				**34,83**	**131285,86**
1. 3	2262 С (31-010201-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	118,74	2575,07	305763,30
		Итого эксплуатация машин:				**81,11**	**305763,30**
		НР первого уровня	%	59,1		20,58	77589,94
		НР второго уровня	%	4		4,26	16065,19
		Накладные расходы	%	--		24,85	93655,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,86	33415,59
		Сметная стоимость:				**119,67**	**451110,47**
2	**Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**526,0700**		**94,56**	**49744,92**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,007964	4,19	669,68	2805,71
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03465	18,228	951,74	17348,63
		Итого оплата труда:				**38,31**	**20154,33**
2. 3	2262 С (31-010201-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,03465	18,228	2575,07	46939,21
		Итого эксплуатация машин:				**89,23**	**46939,21**
		НР первого уровня	%	59,1		22,64	11911,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4		4,69	2466,25
		Накладные расходы	%	--		27,33	14377,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,75	5129,79
		Сметная стоимость:				**131,64**	**69252,17**
3	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3**	**м3 грунта**	**135,3500**		**1329,95**	**180008,64**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	2,002	270,971	719,67	195009,48
		Итого оплата труда:				**1440,78**	**195009,48**
		НР первого уровня	%	59,1		851,50	115250,60
		НР второго уровня	%	4		87,26	11810,37
		Накладные расходы	%	--		938,76	127060,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,50	24565,57
		Сметная стоимость:				**2450,20**	**331635,19**
4	**Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**526,0700**		**908,68**	**478028,87**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	451,368	669,67	302266,14
		Итого оплата труда:				**574,57**	**302266,14**
4. 2	1275 С (32-050101-0102)	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	1504,56	317,72	478028,87
		Итого эксплуатация машин:				**908,68**	**478028,87**
		НР первого уровня	%	59,1		339,57	178639,29
		НР второго уровня	%	4		49,93	26266,73
		Накладные расходы	%	--		389,50	204906,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,85	54634,79
		Сметная стоимость:				**1402,04**	**737569,67**
5	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3084,0600**		**21,32**	**65763,31**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	24,858	951,74	23657,90
		Итого оплата труда:				**7,67**	**23657,90**
5. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	24,858	2645,61	65763,31
		Итого эксплуатация машин:				**21,32**	**65763,31**
		НР первого уровня	%	59,1		4,53	13981,82
		НР второго уровня	%	4		1,03	3189,81
		Накладные расходы	%	--		5,57	17171,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,15	6634,79
		Сметная стоимость:				**29,04**	**89569,73**
6	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**3084,0600**		**115,43**	**355993,45**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,108	333,078	617,21	205579,37
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	80,957	826,45	66906,56
		Итого оплата труда:				**88,35**	**272485,93**
6. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	80,957	1812,04	146696,55

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от к ессора	маш.-ч	0,105	323,826	11,48	3717,53
		Итого эксплуатация машин:				**48,77**	**150414,08**
		НР первого уровня	%	59,1		52,22	161039,18
		НР второго уровня	%	4		6,71	20681,31
		Накладные расходы	%	--		58,92	181720,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,95	43017,11
		Сметная стоимость:				**188,30**	**580731,05**
7	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1321,7400**		**635,93**	**840535,44**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	1284,731	654,25	840535,44
		Итого оплата труда:				**635,93**	**840535,44**
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	496756,45
		НР второго уровня	%	4		40,47	53491,68
		Накладные расходы	%	--		416,31	550248,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,18	111262,68
		Сметная стоимость:				**1136,42**	**1502046,25**
8	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**84,6600**		**3097,37**	**262223,38**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	1,02	86,353	701,16	60547,41
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	2,963	826,45	2448,85
		Итого оплата труда:				**744,11**	**62996,26**
8. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	2,963	3356,72	9946,30
		Итого эксплуатация машин:				**117,49**	**9946,30**
8. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	93,126	2058,82	191729,67
		Итого материалов:				**2264,70**	**191729,67**
		НР первого уровня	%	62,1		462,09	39120,68
		НР второго уровня	%	4		142,38	12053,76
		Накладные расходы	%	--		604,47	51174,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,15	25071,83
		Сметная стоимость:				**3997,99**	**338469,65**
9	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,7000**		**216403,88**	**367886,60**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	194	329,8	798,06	263200,19
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	45,611	741,36	33814,31
		Итого оплата труда:				**174714,41**	**297014,49**
9. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	41,82	2191,86	91663,59
9. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,544	2814,36	1531,01
9. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	20,4	120,74	2463,10
9. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	2,363	1166,37	2756,13

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,884	1761,61	1557,26
		Итого эксплуатация машин:				**58806,52**	**99971,09**
9. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,748	215,22	160,98
9. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	30,6	148,83	4554,20
9.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	1717	--	--
		Итого материалов:				**2773,72**	**4715,32**
		НР первого уровня	%	62,1		108497,65	184446,00
		НР второго уровня	%	4		12996,06	22093,30
		Накладные расходы	%	--		121493,71	206539,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27031,81	45954,07
		Сметная стоимость:				**364929,40**	**620379,97**
10	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,2600**		**919505,06**	**239071,32**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=951,74)	чел-ч	312,7	81,302	951,74	77378,37
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	24,518	948,83	23263,42
		Итого оплата труда:				**387083,79**	**100641,79**
10. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	23,949	2999,35	71830,23
10. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,5694	1761,61	1003,06
		Итого эксплуатация машин:				**280128,05**	**72833,29**
10. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,0234	197175,18	4613,90
10. 6	251470 С (23-021199-9910)	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,26	324022,38	84245,82
		Итого материалов:				**341767,91**	**88859,66**
		НР первого уровня	%	62,1		240379,04	62498,55
		НР второго уровня	%	4		46395,36	12062,79
		Накладные расходы	%	--		286774,40	74561,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96502,36	25090,61
		Сметная стоимость:				**1302781,82**	**338723,27**
11	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**40,0000**		**818,28**	**32731,29**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,414	16,56	779,54	12909,18
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	9,04	733,41	6630,03
		Итого оплата труда:				**488,48**	**19539,21**
11. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	8,96	2191,86	19639,07
11. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,04	2814,36	112,57
11. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,04	1761,61	70,46
		Итого эксплуатация машин:				**495,55**	**19822,10**
11. 6	251461 С (23-021199-9901)	Фасонные части	шт.	1	40	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	62,1		303,35	12133,85
		НР второго уровня	%	4		44,87	1794,61
		Накладные расходы	%	--		348,21	13928,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,32	3732,78
		Сметная стоимость:				**1259,81**	**50392,52**
12	**С123-020303-7306 23-020303-7306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**40,0000**		**2278,31**	**91132,40**
		НР второго уровня	%	4		91,13	3645,30
		Накладные расходы	%	--		91,13	3645,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,56	7582,22
		Сметная стоимость:				**2559,00**	**102359,91**
13	**Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**10,0000**		**1429,05**	**14290,50**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	1,4	14	760,41	10645,74
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,3	826,45	247,94
		Итого оплата труда:				**1089,37**	**10893,67**
13. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,3	1761,61	528,48
		Итого эксплуатация машин:				**52,85**	**528,48**
13. 4	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,015	179457,35	2691,86
13. 5	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	1	424,32	424,32
13. 6	421195 С (51-019999-9910)	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	10	--	--
		Итого материалов:				**311,63**	**3116,28**
		НР первого уровня	%	62,1		676,50	6764,97
		НР второго уровня	%	4		84,22	842,22
		Накладные расходы	%	--		760,72	7607,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,18	1751,82
		Сметная стоимость:				**2364,95**	**23649,51**
14	**С123-040102-1505 23-040102-1505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**46,0000**		**51465,36**	**2367406,56**
		НР второго уровня	%	4		2058,61	94696,26
		Накладные расходы	%	--		2058,61	94696,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4281,92	196968,23
		Сметная стоимость:				**57805,89**	**2659071,00**
15	**Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**34,6600**		**42049,89**	**1457449,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,	чел-ч	13,9	481,774	798,06	384484,56
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	77,326	1003,45	77593,62
		Итого оплата труда:				**13331,74**	**462078,18**
15. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	48,524	3029,46	147001,52
15. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	5,164	402,09	2076,53
15. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	28,802	1761,61	50738,70
		Итого эксплуатация машин:				**5765,05**	**199816,75**
15. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	9,428	17757,36	167407,87
15. 7	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	3,501	18971,65	66413,30
15. 8	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,3466	15705,86	5443,65
15. 9	102721 С (21-020403-0111)	Раствор асбоцементный	м3	0,0034	0,117844	--	--
15.10	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	3,119	17797,48	55517,46
15.11	127415 С (21-050301-0101)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	2,218	146308,26	324546,83
15.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,13864	27827,95	3858,07
15.13	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	731,326	89,57	65504,87
15.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,003813	13569,65	51,74
15.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	2,773	196,55	544,99
15.16	146755 С (21-130703-0901)	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,06932	161883,18	11221,74
15.17	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,004	0,13864	1098659,34	152318,13
15.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,010745	28,00	0,30
15.19	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	4,159	4885,00	20317,69
		Итого материалов:				**25191,81**	**873148,03**
		НР первого уровня	%	62,1		8279,01	286950,55
		НР второго уровня	%	4		2013,16	69776,00
		Накладные расходы	%	--		10292,17	356726,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4187,36	145134,07
		Сметная стоимость:				**56529,43**	**1959309,95**
16	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**153,0000**		**12640,62**	**1934014,86**
		НР второго уровня	%	4		505,62	77360,59
		Накладные расходы	%	--		505,62	77360,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1051,70	160910,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**14197,94**	**2172285,49**
17	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9К 2,000;**	**шт.**	**306,0000**		**14136,44**	**4325750,64**
		НР второго уровня	%	4		565,46	173030,03
		Накладные расходы	%	--		565,46	173030,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1176,15	359902,45
		Сметная стоимость:				**15878,05**	**4858683,12**
18	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**25,0000**		**9511,58**	**237789,50**
		НР второго уровня	%	4		380,46	9511,58
		Накладные расходы	%	--		380,46	9511,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		791,36	19784,09
		Сметная стоимость:				**10683,41**	**267085,17**
19	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**25,0000**		**10017,76**	**250444,00**
		НР второго уровня	%	4		400,71	10017,76
		Накладные расходы	%	--		400,71	10017,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		833,48	20836,94
		Сметная стоимость:				**11251,95**	**281298,70**
20	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83К 153,000;**	**т**	**2,6132**		**299949,34**	**783839,61**
		НР второго уровня	%	4		11997,97	31353,58
		Накладные расходы	%	--		11997,97	31353,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24955,79	65215,46
		Сметная стоимость:				**336903,10**	**880408,65**
21	**С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**40,0000**		**1560,12**	**62404,80**
		НР второго уровня	%	4		62,40	2496,19
		Накладные расходы	%	--		62,40	2496,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,80	5192,08
		Сметная стоимость:				**1752,33**	**70093,07**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**14720549,16**
	в том числе:						

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2071371,88**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1449826,79**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**667186,81**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**11214349,77**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1647083,09**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**16367632,25**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**654705,29**
	ИТОГО:		Тенге				**17022337,55**
	Сметная прибыль		Тенге				**1361787,00**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**18384124,55**

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Временные здания и сооружения К=1,3%		Тенге	238993,62
Итого:		Тенге	18623118,17
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=2,07%		Тенге	385498,55
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге	2683018,00
Итого в текущих ценах 4 квартала 2016 г			21691634,72
Итого в текущих ценах 2017 г		Тенге	23210049,15
Итого с понижающим коэффициентом			19566071,43
НДС 12%		Тенге	2347928,57
ИТОГО:		**Тенге**	**21914000,00**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Тлиштыков Б.Т.

Подрадчик:
Инженер ПТО ТОО "Нур-Талап и К"

Бисембаева А.С.

Технадзор:
ТОО "Aisar Group"

Абишев Н.Е.