СПРАВКА

Ф-3

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Нур-Талап и К"**

Наименование стройки: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в н.п.Тугискен Жанакорганского района Кызылординской области**

Договор: **Дополнительное соглашение №10 от 02.02.2018 года к договору о государственных закупках работ №188 от 18.07.2017 года**

№	Ниаменование работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Выполнение работ с начала года		Выполнение работ на отчетный период	
		Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в н.п.Тугискен Жанакорганского района Кызылординской области	329 493 740,80	112 778 656,68	329 392 000,00	112 743 832,98	199 528 465,70	68 294 324,13	31 055 777,10	10 629 727,94

Итого к оплате: **тридцать один миллионов пятьдесят пять тысяч семьсот семьдесят семь тенге десять тиын**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по Кызылординской области"

_____ **Конарбаев С.**

_____ **Утегенов К.**

_____ **Сейтханов К.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Нур-Талап и К"

_____ **Керейтбаев К.И.**

ТЕХНАДЗОР:

Тех.надзор ТОО "ДостарСтройГрупп"

_____ **Жуманов А.А.**

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по Кызылординской области"** Ф-2

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в н.п.Тугискен Жанакорганского района Кызылординской области**

наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы**

АКТ
о приемке выполненных работ
за март месяц 2018 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ								
		НАРУЖНАЯ ЛЕСТНИЦА								
1	Е0113-29-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2**	241,68	2234,73	99,18	540090	23970	33432	0,59	142
		м2		116,55	37,15	28168	8978	90	0,18	44
2	Е0109-43-4	**Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м**	175,36	7135,16	350,51	1251222	61466	53379	1,52	267
		м2		249,75	88,47	43796	15514	90	0,31	54
3	СПрайс-лист ТОО"Кров Лидер" г.Алматы	**Металлосайдинг**	218,9	593,61	--	129941	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1921253	85436			409
			Тенге			71964	24492			98
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			670030				
	Материалы -		Тенге			487952				
	Всего заработная плата -		Тенге				37146			
	Местные материалы -		Тенге			129941				
		Накладные расходы -	Тенге			33432				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5015			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42208				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			745670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				42161			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1251222				
	Материалы -		Тенге			1145960				
	Всего заработная плата -		Тенге				59310			
		Накладные расходы -	Тенге			53379				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8007			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78276				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1382877				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							348
		Сметная заработная плата -	Тенге				67317			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2128547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							551
		Сметная заработная плата -	Тенге				109478			
		РАЗДЕЛ 2.ОКНА								
4	**С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**58,43**	**5206,00**	**--**	**304187**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**102,9**	**5369,00**	**--**	**552470**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**1,81**	**4472,00**	**--**	**8094**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм**	**37,3**	**2860,00**	**--**	**106678**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**971429**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			971429				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			971429				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58286				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1029715				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1029715				
		РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ								
		НА ОТМ 0,00								
		ТИП1								
8	**Е0111-1-2**	**Уплотнение грунта щебнем**	**121,8**	**183,02**	**2,62**	**22292**	**319**	**1723**	**0,07**	**8**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		10,51	0,99	1280	121	123	--	1
9	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	12,18	9509,28	--	115823	--	8494	3,66	45
		м3		567,00	--	6906	--	123	--	--
30ММ										
10	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	121,8	235,97	9,95	28741	1212	8381	0,36	43
		м2		52,20	3,74	6358	456	123	0,02	2
11	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	243,6	33,43	0,67	8144	163	264	--	1
		м2		0,63	0,25	153	61	123	--	--
		ТИП 2								
12	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	51,4	183,02	2,62	9407	135	727	0,07	4
		м2		10,51	0,99	540	51	123	--	--
13	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,11	9509,28	--	39083	--	2866	3,66	15
		м3		567,00	--	2330	--	123	--	--
14	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	51,4	235,97	9,95	12129	511	3537	0,36	18
		м2		52,20	3,74	2683	192	123	0,02	1
		ТИП3								
15	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	52,9	183,02	2,62	9682	139	748	0,07	4
		м2		10,51	0,99	556	52	123	--	--
16	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,29	9509,28	--	50304	--	3689	3,66	19
		м3		567,00	--	2999	--	123	--	--
17	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	52,9	235,97	9,95	12483	526	3640	0,36	19
		м2		52,20	3,74	2761	198	123	0,02	1
18	Е0111-11-2 К=7	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	370,3	33,43	0,67	12379	248	401	--	2
		м2		0,63	0,25	233	93	123	--	--
		ТИП4								
19	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	540,3	183,02	2,62	98886	1416	7643	0,07	37
		м2		10,51	0,99	5679	535	123	--	3
20	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	540,3	235,97	9,95	127495	5376	37176	0,36	192
		м2		52,20	3,74	28204	2021	123	0,02	10
10ММ										
21	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	540,3	441,83	2,61	238721	1410	26803	0,31	169
		м2		46,73	0,97	25248	524	104	--	2
22	Е0111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 R=5	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя	540,3	417,15	2,65	225386	1432	9215	0,09	51
		м2		15,50	0,90	8375	486	104	--	--
		ТИП 5								
23	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	124,85	183,02	2,62	22850	327	1766	0,07	9
		м2		10,51	0,99	1312	124	123	--	1
24	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	12,5	9509,28	--	118866	--	8718	3,66	46
		м3		567,00	--	7088	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	124,85	235,97	9,95	29461	1242	8590	0,36	44
		м2		52,20	3,74	6517	467	123	0,02	2
26	Е0111-11-2 R=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	249,7	33,43	0,67	8347	167	270	--	1
		м2		0,63	0,25	157	62	123	--	--
		НА ОТМ.+3,3,+6,3								
27	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	144,9	443,57	13,43	64273	1946	12768	0,45	65
		м2		66,60	5,04	9650	730	123	0,02	4
28	Е0111-11-6 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	289,8	80,86	0,67	23433	194	314	--	1
		м2		0,63	0,25	183	72	123	--	--
29	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	144,9	235,97	9,95	34192	1442	9970	0,36	52
		м2		52,20	3,74	7564	542	123	0,02	3
		ТИП 8								
30	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,8	235,97	9,95	3256	137	950	0,36	5
		м2		52,20	3,74	720	52	123	0,02	--
15ММ										
31	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,8	235,97	9,95	3256	137	950	0,36	5
		м2		52,20	3,74	720	52	123	0,02	--
32	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	13,8	-33,43	-0,67	-461	-9	-15	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-9	-3	123	--	--
		ТИП 9								
33	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	19,1	443,57	13,43	8472	257	1683	0,45	9
		м2		66,60	5,04	1272	96	123	0,02	--
34	Е0111-11-6 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	38,2	80,86	0,67	3089	26	41	--	--
		м2		0,63	0,25	24	10	123	--	--
35	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19,1	235,97	9,95	4507	190	1314	0,36	7
		м2		52,20	3,74	997	71	123	0,02	--
36	Е0111-11-2 R=5	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	95,5	33,43	0,67	3193	64	103	--	--
		м2		0,63	0,25	60	24	123	--	--
		ТИП 11								
37	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	36,5	443,57	13,43	16190	490	3216	0,45	16
		м2		66,60	5,04	2431	184	123	0,02	1
38	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	36,5	235,97	9,95	8613	363	2511	0,36	13
		м2		52,20	3,74	1905	137	123	0,02	1
39	Е0111-11-2 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	73	33,43	0,67	2440	49	79	--	--
		м2		0,63	0,25	46	18	123	--	--
		ТИП 12								
40	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19,6	235,97	9,95	4625	195	1349	0,36	7
		м2		52,20	3,74	1023	73	123	0,02	--
41	Е0111-11-2 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	39,2	33,43	0,67	1310	26	42	--	--
		м2		0,63	0,25	25	10	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1370868	20131			908
			Тенге			135993	7509			34
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1370868				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			3519				
	Всего заработная плата -		Тенге				143502			
	Местные материалы -		Тенге			1211225				
		Накладные расходы -	Тенге			169927				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25489			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92448				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1633243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1027
		Сметная заработная плата -	Тенге				168991			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1633243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1027
		Сметная заработная плата -	Тенге				168991			
		РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		НА ОТМ.0,00								
		СТЕНЫ								
42	**Е0115-61-3**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**1306,85**	**168,08**	**4,07**	**219650**	**5313**	**187510**	**0,74**	**967**
		м2		**135,68**	**0,97**	**177313**	**1268**	**105**	**0,05**	**68**
43	**С143002-11 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25**	**24,438095**	**6150,00**	**--**	**150294**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
44	**Е0115-64-3**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	**357,04**	**164,28**	**3,43**	**58655**	**1225**	**28132**	**0,46**	**163**
		м2		**73,73**	**1,31**	**26325**	**468**	**105**	**0,01**	**2**
		КОЛОННЫ								
45	**Е0115-64-3**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	**62,04**	**358,58**	**3,43**	**22246**	**213**	**4888**	**0,46**	**28**
		м2		**73,73**	**1,31**	**4574**	**81**	**105**	**0,01**	**--**
		НА ОТМ.+3,3,+6,3								
		СТЕНЫ								
46	**Е0115-61-3**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**370,04**	**168,08**	**4,07**	**62195**	**1504**	**53094**	**0,74**	**274**
		м2		**135,68**	**0,97**	**50207**	**359**	**105**	**0,05**	**19**
47	**С143002-11 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25**	**6,919748**	**6150,00**	**--**	**42556**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**555597**	**8255**			**1432**
			Тенге			**258419**	**2176**			**89**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			555597				
	Материалы -		Тенге			47558				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				260595			
	Местные материалы -		Тенге			241365				
		Накладные расходы -	Тенге			273625				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41044			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49753				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			878975				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1658
		Сметная заработная плата -	Тенге				301638			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			878975				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1658
		Сметная заработная плата -	Тенге				301638			
		РАЗДЕЛ 5.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
48	**СПрайс-лист ТОО"Кров Лидер" г.Алматы**	**Металлосайдинг**								
			396,6	**593,61**	**--**	**235425**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**235425**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			235425				
	Местные материалы -		Тенге			235425				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			249551				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			249551				
		РАЗДЕЛ 6.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
49	**СКоммер.предлож VTS Казахстан**	**Приточная камера VS-55-R-H/S**								
			1	**258604,12**	**--**	**258604**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
50	**СКоммер.предлож VTS Казахстан**	**Автоматика и опциональное оснащение приточной камеры VS-55-R-H/S**	**1**	**174316,62**	**--**	**174317**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**432921**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			432921				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			432921				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			432921				
		РАЗДЕЛ 7.АВТОНОМНАЯ КОТЕЛЬНАЯ								
		РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 5М3-2ШТ.ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ								
51	**Е0109-7-1**	**Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3**	**1,56**	**17314,61**	**6991,53**	**27011**	**10907**	**7519**	**19,00**	**30**
		т		**3600,00**	**1755,49**	**5616**	**2739**	**90**	**6,13**	**10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С12021-199	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, прямоугольного сечения при массе изделий до 1,0 т	1,56	149600,00	--	233376	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			260387	10907			30
			Тенге			5616	2739			10
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			260387				
	Материалы -		Тенге			10181				
	Всего заработная плата -		Тенге				8355			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			233376				
	Местные материалы -		Тенге			307				
		Накладные расходы -	Тенге			7519				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1128			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16074				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			283980				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				9482			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			283980				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				9482			
		РАЗДЕЛ 8.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4 КВ								
		УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ - 20 ШТ								
53	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	72	28,89	27,85	2080	2005	662	0,01	1
		м3		1,04	8,44	75	607	97	0,03	2
54	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	2	194,18	--	388	--	439	1,25	3
		м3		194,18	--	388	--	113	--	--
55	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	37	6,48	6,48	240	240	76	--	--
		м3		--	2,10	--	78	97	0,01	--
56	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	16	134,10	--	2146	--	2425	0,97	16
		м3		134,10	--	2146	--	113	--	--
57	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	37	21,55	4,52	797	167	611	0,11	4
		м3		17,03	--	630	--	97	--	--
58	Е0106-1-15	Устройство фундаментов под светильник	2	8775,62	100,65	17551	201	387	0,97	2
		м3		146,25	38,03	293	76	105	0,19	--
59	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,04	131,00	--	267	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,04	245,44	3,82	501	8	93	0,21	--
		м2		37,35	1,44	76	3	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	20	269,19	38,56	5384	771	5103	1,29	26
		шт		229,50	13,50	4590	270	105	0,07	1
62	С151703-13	Светильники тип РТУ01Х125/С53-01У1 /Маяк-1/	20	4950,00	--	99000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	20	496,00	--	9920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0109-17-1	Установка опоры наружного освещения Торшер	0,548	4646,85	2285,57	2546	1252	1083	9,35	5
		т		1579,50	617,13	866	338	90	2,34	1
65	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,548	154400,00	--	84611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	80	60,50	2,80	4840	224	4226	0,32	26
		м		55,10	0,50	4408	40	95	--	--
67	С151607-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,08	47878,00	--	3830	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ 0,4 КВ								
68	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	108	28,89	27,85	3120	3007	993	0,01	1
		м3		1,04	8,44	112	911	97	0,03	3
69	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8	134,10	--	1073	--	1212	0,97	8
		м3		134,10	--	1073	--	113	--	--
70	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	81	6,48	6,48	525	525	165	--	--
		м3		--	2,10	--	170	97	0,01	1
71	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	35	134,10	--	4694	--	5304	0,97	34
		м3		134,10	--	4694	--	113	--	--
72	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	81	21,55	4,52	1745	366	1338	0,11	9
		м3		17,03	--	1379	--	97	--	--
73	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	211	36,70	27,80	7744	5866	3147	0,06	13
		м		8,80	6,90	1857	1456	95	0,04	8
		ПРИ 2 КАБЕЛЯХ								
74	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	6	36,70	27,80	220	167	89	0,06	--
		м		8,80	6,90	53	41	95	0,04	--
75	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	6	11,20	7,90	67	47	30	0,02	--
		м		3,30	2,00	20	12	95	0,01	--
		ПРИ 3 КАБЕЛЯХ								
76	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	18	36,70	27,80	661	500	268	0,06	1
		м		8,80	6,90	158	124	95	0,04	1
77	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	36	11,20	7,90	403	284	181	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		3,30	2,00	119	72	95	0,01	--
		ПРИ 4 КАБЕЛЯХ								
78	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	48	36,70	27,80	1762	1334	716	0,06	3
		м		8,80	6,90	422	331	95	0,04	2
79	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	144	11,20	7,90	1613	1138	725	0,02	3
		м		3,30	2,00	475	288	95	0,01	2
80	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	653	31,50	7,50	20570	4898	13275	0,12	78
		м		19,80	1,60	12929	1045	95	0,01	6
81	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	25	45,00	6,70	1125	168	803	0,19	5
		м		32,20	1,60	805	40	95	0,01	--
82	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,025	230214,38	--	5755	--	755	175,00	4
		кан.-км		27450,00	--	686	--	110	--	--
83	С151601-680 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2	0,25	2539500,00	--	634875	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
84	С151601-671 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2	0,115	333100,00	--	38307	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
85	С151601-588 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,015	192700,00	--	2891	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
86	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,15	60500,00	--	9075	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
87	С151601-589 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,148	285100,00	--	42195	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1012519	23168			241
			Тенге			38254	5903			30
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			884480				
	Материалы -		Тенге			3154				
	Всего заработная плата -		Тенге				29556			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			840092				
		Накладные расходы -	Тенге			28564				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4285			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54783				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			967827				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата -	Тенге				33841			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40881				
	Материалы -		Тенге			5634				
	Всего заработная плата -		Тенге				13398			
	Местные материалы -		Тенге			17177				
		Накладные расходы -	Тенге			14459				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2169			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3320				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58661				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				15566			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			87158				
	Материалы -		Тенге			428				
	Всего заработная плата -		Тенге				1204			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			84611				
		Накладные расходы -	Тенге			1083				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				163			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5294				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			93536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1366			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1120023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата -	Тенге				50773			

РАЗДЕЛ 9.НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

88	Е0101-13-2 к=1,25тех.ч. п3.55	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3,мокрый грунт	237	36,11	34,81	8557	8249	2723	0,01	2
		м3		1,30	10,54	308	2499	97	0,03	7
89	Е0101-162-2 к=1,15тех.ч. п3.184	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м,мокрый грунт	18	338,96	--	6101	--	6894	2,17	39
		м3		338,96	--	6101	--	113	--	--
90	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	179	6,48	6,48	1160	1160	365	--	--
		м3		--	2,10	--	377	97	0,01	1
91	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	46	134,10	--	6169	--	6971	0,97	45
		м3		134,10	--	6169	--	113	--	--
92	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	179	14,01	14,01	2507	2507	833	--	--
		м3		--	4,80	--	858	97	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ								
93	Е0101-215-1	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	30	1422,89	75,71	42687	2271	9325	2,55	77
		шт		423,00	21,04	12690	631	70	0,11	3
94	Е0101-216-1	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	30	293,15	191,90	8795	5757	3067	0,65	20
		шт		101,25	44,82	3038	1345	70	0,16	5
95	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	100	154,96	100,95	15496	10095	5205	0,34	34
		м		46,35	28,00	4635	2800	70	0,11	11
96	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	100	92,82	63,34	9282	6334	3385	0,23	23
		м		29,48	18,88	2948	1888	70	0,08	8
97	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	9,5	1901,20	152,52	18061	1449	2604	1,02	10
		м3		153,68	57,15	1460	543	130	0,28	3
98	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,02	139706,75	90794,12	2794	1816	1767	286,00	6
		км		48375,00	19582,83	968	392	130	84,07	2
99	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,073	78245,00	36133,62	5712	2638	4884	247,00	18
		км		41850,00	9612,90	3055	702	130	37,30	3
100	С130804-2313	Трубы ПНД гофрированные д 200мм	20,2	938,00	--	18948	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
101	С130804-2312	Трубы ПНД гофрированные д 160мм	73,73	618,00	--	45565	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	4,72	28075,54	2538,55	132517	11982	22065	15,87	75
		м3		2645,33	950,63	12486	4487	130	4,64	22
103	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	4	13400,00	--	53600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
104	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0123-17-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	ОХЛАЖДАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ	3	14906,17	258,36	44719	775	4763	6,85	21
		м3		1124,55	96,75	3374	290	130	0,47	1
106	Е0122-32-6	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 200 мм	0,02	4435,00	--	89	--	101	24,70	--
		км		3870,00	--	77	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е0122-32-5	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм	0,065	4194,00	--	273	--	327	24,70	2
		км		3870,00	--	252	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			431090	55032			370
			Тенге			57560	16811			69
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			369430				
	Материалы -		Тенге			56868				
	Всего заработная плата -		Тенге				74371			
	Местные материалы -		Тенге			199970				
		Накладные расходы -	Тенге			75278				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11292			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26682				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			471390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							476
		Сметная заработная плата -	Тенге				85663			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			61660				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61660				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3700				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			65360				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			536750				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							476
		Сметная заработная плата -	Тенге				85663			
		РАЗДЕЛ 10.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
108	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	48	452,00	--	21696	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
109	С130806-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм	24	326,00	--	7824	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
110	С130806-45 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм	24	261,00	--	6264	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СПУСКНИКИ								
111	С130806-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	2	204,00	--	408	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
112	С130806-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм	15	326,00	--	4890	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	С130806-51 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 100х4,5 мм	5	987,00	--	4935	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛ КЛ126Х50-16М								
114	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3	3,84	22800,00	--	87552	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
115	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	2,336	23800,00	--	55597	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		УГОЛ ПОВОРОТА УПК126Х50-1ШТ								
116	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3	1,36	22800,00	--	31008	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
117	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	0,44	23800,00	--	10472	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
118	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,54	24100,00	--	13014	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
119	С143015-66	Балки фундаментные /ГОСТ 28737-90/ таврового сечения из тяжелого бетона класса В22,5	0,045	18800,00	--	846	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			244506	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			198489				
	Местные материалы -		Тенге			198489				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11909				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			210398				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			46017				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46017				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2761				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			48778				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			259176				

РАЗДЕЛ 11.ОРОШЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРЫК ОБЛИЦОВАННЫЙ СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ЛОТКАМИ-118 ПМ								
		В УЧАСТКЕ								
120	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	118	1900,00	–	224200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ЗА УЧАСТКОМ								
121	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	72,5	1900,00	–	137750	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			361950	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			361950				
	Местные материалы -		Тенге			361950				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21717				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			383667				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			383667				
		РАЗДЕЛ 12.ПОКРЫТИЯ								
		ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ								
		ТИП 1								
122	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400	20,83	29100,00	–	606153	--	--	--	--
		м3		--	–	--	--	--	--	--
		ТИП V								
123	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400	0,56	29100,00	–	16296	--	--	--	--
		м3		--	–	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЯ ЗА УЧАСТКОМ								
		ТИП 1								
124	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400	5,32	29100,00	–	154812	--	--	--	--
		м3		--	–	--	--	--	--	--
		ТИП V								
125	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400	0,16	29100,00	–	4656	--	--	--	--
		м3		--	–	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			781917	--			--
			Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			781917				
	Местные материалы -		Тенге			781917				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46915				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			828832				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			828832				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**8579860**	**202929**			**3389**
			Тенге			**567805**	**59631**			**329**
	Стоимость оборудования -		Тенге			432921				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			432921				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			884480				
	Материалы -		Тенге			3154				
	Всего заработная плата -		Тенге				29556			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			840092				
		Накладные расходы -	Тенге			28564				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4285			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54783				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			967827				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата -	Тенге				33841			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5556016				
	Материалы -		Тенге			601531				
	Всего заработная плата -		Тенге				529011			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			971429				
	Местные материалы -		Тенге			3377459				
		Накладные расходы -	Тенге			566720				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							283
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				85008			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			367364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6490101				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3459
		Сметная заработная плата -	Тенге				614019			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1598767				
	Материалы -		Тенге			1156569				
	Всего заработная плата -		Тенге				68869			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			317987				
	Местные материалы -		Тенге			307				
		Накладные расходы -	Тенге			61982				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9297			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99645				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1760393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							398
		Сметная заработная плата -	Тенге				78166			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			107677				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			107677				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6461				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			114138				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9765379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4047
		Сметная заработная плата -	Тенге				726026			
		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ								
		Временные здания и сооружения к=1,8%	Тенге			167984				
		ИТОГО	Тенге			9933363				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=1,35%	Тенге			128256				
		Затраты на выслугу лет к=1%	Тенге			95004				
		Затраты на дополнительные отпуска к=0,4%	Тенге			38002				
		Доп. затраты в зонах экологического бедствие	Тенге			438386				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	Тенге			10633011				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г	Тенге			27193075				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			543862				
		ИТОГО	Тенге			27736937				
		ИТОГО с понижающим коэффициентом	Тенге			27728372,41				
		НДС 12%	Тенге			3327404,69				
		ИТОГО	**Тенге**			**31055777,10**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по Кызылординской области"

Главный специалист

_____ Сейтханов К.Б.

Тех.надзор ТОО "ДостарСтройГрупп"

_____ Жуманов А.А.

ПОДРЯДЧИК:

Инженер ПТО ТОО "Нур-Талап и К"

_____ Бисембаева А.С.