Форма КС-3

Утверждена

приказом Министра национальной экономики

Республики Казахстан

от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"

Наименование строительства и его адрес: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в н.п.Тугискен Жанакорганского района Кызылординской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№188	18.07.2017г				
		Дополнительное соглашение					
		№10	02.02.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	264 188 773,26								28 305 939,99	
за отчетный период	31 726 028,96	**28 326 811,57**	-	-	-	-	-	-	**3 399 217,39**	**31 726 028,96**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по Кызылординской области"

Избасар А.А.

Утегенов К.

Сейтханов К.

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "ДостарСтройГрупп"

Ержанов Е.Е.

Жуманов А.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Нур-Талап и К"

Керейтбаев К.И.

Ф-2

ка:чик ГУ "Управление строительства, архитектуры и [illegible]строительства по Кызылординской области"
о[illegible]зация, адрес, телефон, факс

одрядчик ТОО "Нур-Талап и К"
организация, адрес, телефон, факс

аименование стройки Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в н.п.Тугискен Жанакорганского района Кызылординской области
наименование, адрес

аименование объекта Общестроительные работы

АКТ
о приемке выполненных работ
за апрель месяц 2018 г

оставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ВИТРАЖИ								
1	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	209,07	965,99	28,84	201960	6030	176337	4,98	1041
		м2		927,00	10,15	193808	2122	90	0,04	9
		ПОЛЫ								
		НА ОТМ 0,00								
		ТИП 2								
		ПРИМЫКАНИЯ								
2	С11011-529	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком, толщина 11-13 мм	52,428	1380,00	--	72351	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 5								
3	С11011-529	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком, толщина 11-13 мм	127,347	1380,00	--	175739	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		НА ОТМ.+3,3,+6,3								
4	С11011-529	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком, толщина 11-13 мм	147,798	1380,00	--	203961	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 8								
5ММ										
5	С11011-529	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком, толщина 11-13 мм	14,076	1380,00	--	19425	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 11								
6	С11011-529	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком, толщина 11-13 мм	37,23	1380,00	--	51377	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ТИП 12								
7	С11011-529	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком, толщина 11-13 мм	19,992	1380,00	–	27589	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		НА ОТМ.0,00								
8	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	230,65	670,87	2,86	154736	660	68533	1,63	376
		м2		282,04	0,94	65053	217	105	–	1
9	С11011-379	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 16 мм	242,1825	393,00	–	95178	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
10	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	51,4	199,00	3,94	10229	203	5591	0,55	28
		м2		102,11	1,49	5248	77	105	0,01	–
		СТЕНЫ								
11	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	190,4	613,94	4,85	116893	923	44836	1,29	245
		м2		222,86	1,41	42433	268	105	0,01	1
12	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	90,24	1022,61	2,10	92280	190	31627	2,00	180
		м2		333,00	0,79	30050	71	105	–	–
		НИЗ СТЕН,КОЛОНН								
13	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	109,57	1022,61	2,10	112047	230	38402	2,00	219
		м2		333,00	0,79	36487	87	105	–	–
		КОЛОННЫ								
14	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	62,04	613,94	4,85	38089	301	14609	1,29	80
		м2		222,86	1,41	13826	87	105	0,01	–
15	С11011-379	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 16 мм	199,92	393,00	–	78569	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
16	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	62,04	164,28	3,43	10192	213	4888	0,46	28
		м2		73,73	1,31	4574	81	105	0,01	–
17	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	0,81	1022,61	2,10	828	2	284	2,00	2
		м2		333,00	0,79	270	1	105	–	–
		НА ОТМ.+3,3,+6,3								
		СТЕНЫ								
18	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	16,3	613,94	4,85	10007	79	3838	1,29	21
		м2		222,86	1,41	3633	23	105	0,01	–
19	С11011-379	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 16 мм	17,115	393,00	–	6726	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
20	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	299,6	164,28	3,43	49218	1028	23606	0,46	136
		м2		73,73	1,31	22090	392	105	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	55,4	1022,61	2,10	56653	116	19417	2,00	111
		м2		333,00	0,79	18448	44	105	--	--
		НИЗ СТЕН,КОЛОНН								
22	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	23,9	1022,61	2,10	24440	50	8376	2,00	48
		м2		333,00	0,79	7959	19	105	--	--
23	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	8,55	613,94	4,85	5249	41	2013	1,29	11
		м2		222,86	1,41	1905	12	105	0,01	--
24	С11011-379	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 16 мм	8,9775	393,00	--	3528	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	8,55	358,58	3,43	3066	29	674	0,46	4
		м2		73,73	1,31	630	11	105	0,01	--
26	Е0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	47,8	1412,59	11,20	67522	535	16633	1,71	82
		м2		285,75	4,23	13659	202	120	0,02	1
		ОТКОСЫ								
27	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	25,71	587,21	6,33	15097	163	8507	1,79	46
		м2		312,75	2,39	8041	61	105	0,01	--
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
28	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	21,12	4209,27	100,89	88900	2131	4037	0,85	18
		м3		123,75	38,25	2614	808	118	0,18	4
0ММ										
29	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	140,8	55,16	--	7767	--	4635	0,14	20
		м2		24,75	--	3485	--	133	--	--
30	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	10,05312	5660,00	--	56901	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ,ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
31	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	366	82,30	24,80	30122	9077	11683	0,16	59
		м		28,40	5,20	10394	1903	95	0,03	11
32	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	25	45,00	6,70	1125	168	803	0,19	5
		м		32,20	1,60	805	40	95	0,01	--
33	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,136	52100,00	--	7086	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
34	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,156	60500,00	--	9438	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
35	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,009	248700,00	--	2238	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
36	С151601-941Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х35-1 ГОСТ 16442-80	0,005	183033,00	--	915	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		км		--	--	--	--	--	--	--	
7	С151601-940Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25-1 ГОСТ 16442-80	0,01	148353,00	--	1484	--	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--	--
8	С151601-936Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х4-1 ГОСТ 16442-80	0,005	41531,00	--	208	--	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--	--
9	С151601-189	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2	0,05	335800,00	--	16790	--	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--	--
10	С151601-188	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	0,02	256300,00	--	5126	--	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--	--
41	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	1646	9,33	0,82	15352	1345	15096	0,05	82	
		м		7,99	0,50	13152	826	108	--	4	
42	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	1012	11,04	1,09	11177	1108	10808	0,06	59	
		м		9,23	0,66	9341	667	108	--	3	
43	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	5,043	10001,00	--	50435	--	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--	--
44	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	1,232	16322,00	--	20109	--	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--	--
45	С151607-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	1,174	25484,00	--	29918	--	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2058039	24619			2902	
			Тенге			507903	8020			38	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			201522					
	Материалы -		Тенге			12388					
	Всего заработная плата -		Тенге				37128				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			143746					
		Накладные расходы -	Тенге			38389					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5758				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14395					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			254306				242	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге				42886				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1654556					
	Материалы -		Тенге			411939					
	Всего заработная плата -		Тенге				282865				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			734443					
	Местные материалы -		Тенге			220880					
		Накладные расходы -	Тенге			300508				150	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45076				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117304					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2072368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1818
		Сметная заработная плата -	Тенге				327942			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			201960				
	Материалы -		Тенге			2122				
	Всего заработная плата -		Тенге				195930			
		Накладные расходы -	Тенге			176337				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26451			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22698				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			400995				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1138
		Сметная заработная плата -	Тенге				222380			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2727670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3197
		Сметная заработная плата -	Тенге				593208			
		РАЗДЕЛ 2.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
46	Е0107-24-1	**Демонтаж ж/бетонного ограждения**	65	450,63	301,23	29291	19580	21309	0,92	60
		м		149,40	84,76	9711	5509	140	0,32	21
47	Е0168-9-2	**Разборка ограждения из камышита**	122,25	79,01	0,03	9659	4	11557	0,53	65
		м2		78,98	--	9655	--	119,7	--	--
48	Е0101-195-1	**Корчевка деревьев диаметром до 16 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)**	4	41,73	34,30	167	137	56	0,05	--
		дерево		7,43	12,61	30	50	70	0,04	--
49	Е0101-197-1	**Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см**	15	20,39	20,39	306	306	71	--	--
		пень		--	6,79	--	102	70	0,02	--
50	Е0146-59-2	**Демонтаж бетонного здания**	12	350,00	148,40	4200	1781	3081	1,28	15
		м3		201,60	55,17	2419	662	100	0,26	3
51	Е01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	0,575	27,10	27,10	16	16	11	--	--
		т		--	18,97	--	11	100	0,40	--
52	Е01031-А26-2	**Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	0,575	38,60	38,60	22	22	16	--	--
		т		--	27,02	--	16	100	0,57	--
53	Е010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	0,575	76,60	76,60	44	44	9	--	--
		т		--	15,32	--	9	100	0,32	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			43704	21889			141
			Тенге			21815	6359			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43704				
	Всего заработная плата -		Тенге				28174			
		Накладные расходы -	Тенге			36110				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5416			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4789				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84603				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата -	Тенге				33591			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			84603				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата -	Тенге				33591			
		РАЗДЕЛ 3.ПОКРЫТИЯ								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ								
	ТИП 1								
Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	153,75	1684,76	68,13	259032	10475	6981	0,14	22
	м3		21,38	12,76	3287	1962	133	0,04	7
Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1025	555,11	34,29	568986	35148	20183	0,04	41
	м2		6,01	8,79	6160	9015	133	0,03	31
Е0127-26-3 К=8	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	1025	349,60	10,94	358342	11213	5464	--	5
	м2		0,80	3,21	820	3288	133	0,01	11
Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	470	639,01	6,63	300334	3116	69034	0,70	328
	м		108,68	1,76	51080	826	133	0,01	3
	ТИП V								
Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	17	1684,76	68,13	28641	1158	772	0,14	2
	м3		21,38	12,76	363	217	133	0,04	1
Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	105	639,01	6,63	67096	696		0,70	73
	м		108,68	1,76	11411	184	133	0,01	1
	ПОКРЫТИЯ ЗА УЧАСТКОМ								
	ТИП 1								
Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	45	1684,76	68,13	75814	3066	2043	0,14	6
	м3		21,38	12,76	962	574	133	0,04	2
Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	300	555,11	34,29	166533	10287	5907	0,04	12
	м2		6,01	8,79	1803	2638	133	0,03	9
Е0127-26-3 К=8	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	300	349,60	10,94	104880	3282	1599	--	1
	м2		0,80	3,21	240	962	133	0,01	3
Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	120	639,01	6,63	76681	796	17626	0,70	84
	м		108,68	1,76	13042	211	133	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП V								
64	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основа.. . из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,3	2462,28	73,75	3201	96	57	0,14	--
		м3		21,38	11,67	28	15	133	0,04	--
65	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	10	639,01	6,63	6390	66	1469	0,70	7
		м		108,68	1,76	1087	18	133	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2015930	79400			583
			Тенге			90283	19911			68
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2015930				
	Материалы -		Тенге			13184				
	Всего заработная плата -		Тенге				110194			
	Местные материалы -		Тенге			1833063				
		Накладные расходы -	Тенге			146558				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21984			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129749				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2292238				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							724
		Сметная заработная плата -	Тенге				132178			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2292238				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							724
		Сметная заработная плата -	Тенге				132178			
		РАЗДЕЛ 4.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
66	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	54	28,89	27,85	1560	1504	496	0,01	--
		м3		1,04	8,44	56	456	97	0,03	2
67	E0101-162-2 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м,мокрый грунт	4	338,96	--	1356	--	1532	2,17	9
		м3		338,96	--	1356	--	113	--	--
68	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	41	6,48	6,48	266	266	84	--	--
		м3		--	2,10	--	86	97	0,01	--
69	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	17	134,10	--	2280	--	2576	0,97	17
		м3		134,10	--	2280	--	113	--	--
70	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	41	21,55	4,52	883	185	677	0,11	4
		м3		17,03	--	698	--	97	--	--
71	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	4	289,15	289,15	1157	1157	724	--	--
		м3		--	186,62	--	746	97	0,86	3
72	E0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,048	139169,14	47716,89	6680	2290	6031	440,00	21
		км		79650,00	17008,50	3823	816	130	88,36	4
73	E0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,048	62566,88	6788,50	3003	326	3010	253,00	12
		км		45675,00	2565,00	2192	123	130	12,52	1
		СПУСКНИКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-р ой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,017	180453,40	29493,95	3068	501	1027	203,00	3
		км		35325,00	11142,00	601	189	130	54,42	1
75	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,005	70153,47	10674,97	351	53	344	270,00	1
		км		48825,00	4032,00	244	20	130	19,69	--
76	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,005	285120,61	30429,76	1426	152	306	205,00	1
		км		35550,00	11495,25	178	57	130	56,14	--
		КАНАЛ КЛ126Х50-16М								
77	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	6,176	1986,57	564,43	12269	3486	6593	3,33	21
		м3		567,00	195,49	3502	1207	140	0,75	5
		УГОЛ ПОВОРОТА УПК126Х50-1ШТ								
78	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	2,43	1986,57	564,43	4827	1372	2594	3,33	8
		м3		567,00	195,49	1378	475	140	0,75	2
		ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ КАМЕРЫ ТИП 2-1ШТ								
79	Е0101-13-2 к=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3,мокрый грунт	81	36,11	34,81	2925	2819	931	0,01	1
		м3		1,30	10,54	105	854	97	0,03	3
80	Е0101-162-2 к=1,1	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м,мокрый грунт	6	324,23	--	1945	--	2198	2,08	12
		м3		324,23	--	1945	--	113	--	--
81	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	44	6,48	6,48	285	285	90	--	--
		м3		--	2,10	--	93	97	0,01	--
82	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	19	134,10	--	2548	--	2879	0,97	18
		м3		134,10	--	2548	--	113	--	--
83	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	44	21,55	4,52	948	199	727	0,11	5
		м3		17,03	--	749	--	97	--	--
		ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА								
84	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	24	29,70	28,58	713	686	246	0,01	--
		м3		0,99	9,56	24	230	97	0,04	1
85	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	46,8	76,60	--	3585	--	717	0,32	15
		т		15,32	--	717	--	100	--	--
86	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	9,8	13319,19	418,23	130528	4099	19880	7,92	78
		м3		1296,00	152,98	12701	1499	140	0,69	7
87	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,242	61200,00	--	14810	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,001	62000,00	--	62	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,02	8674,57	66,01	8848	67	236	1,35	1
		м3		195,75	24,93	200	25	105	0,12	--
90	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,52	235,97	9,95	2246	95	655	0,36	3
		м2		52,20	3,74	497	36	123	0,02	--
91	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	39	713,66	11,21	27833	437	1643	0,20	8

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		31,50	4,21	1229	164	118	0,02	1
	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,2	9644,81	196,62	11574	236	437	1,79	2
		м3		272,25	74,27	327	89	105	0,36	--
	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,152	67700,00	--	10290	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,4	8674,57	66,01	3470	26	93	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	--
	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	1,22	24100,00	--	29402	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	Е0146-33-2	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях	0,09	19962,55	203,35	1797	18	604	44,66	4
		м3		6633,00	76,50	597	7	100	0,38	--
	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	14,2	343,98	3,58	4884	51	1875	0,73	10
		м2		124,88	0,88	1773	12	105	0,04	1
	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,52	245,44	3,82	2337	36	436	0,21	2
		м2		37,35	1,44	356	14	118	0,01	--
	Е0106-13-1	Прижимная стенка из бетона В15	4,3	9733,87	86,60	41856	372	2362	3,06	13
		м3		490,50	32,72	2109	141	105	0,16	1
	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
	С11011-773	Скобы ходовые	16,8	221,00	--	3713	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,15	22300,00	--	3345	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	104,86	66,43	315	199	200	0,15	--
		шт		23,85	23,85	72	72	140	0,11	--
	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,09	27500,00	--	2475	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	С11011-773	Скобы ходовые	14	221,00	--	3094	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	С12021-262	Опоры скользящие	0,035	107900,00	--	3777	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	С12021-263	Опоры неподвижные	0,003	107900,00	--	324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ 1260Х500-2ШТ								
	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,14	9076,41	196,62	1271	28	51	1,79	--
		м3		272,25	74,27	38	10	105	0,36	--
	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,012	62000,00	--	744	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,14	9509,28	--	1331	--	98	3,66	1
		м3		567,00	--	79	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,4	235,97	9,95	330	14	96	0,36	--
		м2		52,20	3,74	73	5	123	0,02	--
112	Е0108-6-1	Защитная кирпичная стенка	0,06	2549,84	335,84	153	20	58	4,54	--
		м3		699,75	126,00	42	8	118	0,61	--
113	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,0456	12200,00	--	556	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	4,8	633,78	1,57	3042	8	505	0,62	3
		м2		117,00	--	562	--	90	--	--
115	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	8,4	38,15	0,18		2	125	0,06	1
		м		10,60	0,07	89	1	140	--	--
116	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	2	191,79	26,19	384	52	323	0,91	2
		м2		151,65	9,90	303	20	100	0,05	--
117	С11011-867 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	0,016	57720,00	--	924	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	2,8	209,37	17,67	586	49	310	0,58	2
		м2		116,33	6,62	326	19	90	0,03	--
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б3-2ШТ								
119	Е0107-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных кострукций	1,16	2748,80	497,19	3189	577	1009	2,75	3
		м3		454,50	167,07	527	194	140	0,58	1
120	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,28	22300,00	--	6244	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
121	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	0,88	23800,00	--	20944	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
122	С12021-262	Опоры скользящие	0,036	107900,00	--	3884	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	С12021-263	Опоры неподвижные	0,003	107900,00	--	324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП1-18ШТ,ОП2-12ШТ								
124	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,132	20900,00	--	2759	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ								
125	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм,Д=80ММ	0,048	69748,51	30429,76	3348	1461	2936	205,00	10
		км		35550,00	11495,25	1706	552	130	56,14	3
126	С11011-169	Изол	42,5	126,00	--	5355	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
127	С11011-402	Мастика "Изол"	25,5	79,00	--	2015	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
128	С11011-407	Мастика битумно-резиновая	5,1	53,00	--	270	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	С130806-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОС 1-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	8	364,00	--	2912	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,12	148,40	0,07	166	--	127	0,65	1
		м2		108,00	0,02	121	--	105	--	--
149	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	4,48	223,75	4,19	1002	19	315	0,38	2
		м2		58,05	1,58	260	7	118	0,01	--
150	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	8	770,63	--	6165	--	3087	1,80	14
		1сальник		301,50	--	2412	--	128	--	--
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Н=3,74М,Д=1М-1 ШТ								
151	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	98	28,89	27,85	2831	2729	901	0,01	1
		м3		1,04	8,44	102	827	97	0,03	3
152	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	7	294,75	--	2063	--	2331	1,89	13
		м3		294,75	--	2063	--	113	--	--
153	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	70	6,48	6,48	454	454	143	--	--
		м3		--	2,10	--	147	97	0,01	1
154	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	35	134,10	--	4694	--	5304	0,97	34
		м3		134,10	--	4694	--	113	--	--
155	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	70	21,55	4,52	1508	316	1156	0,11	8
		м3		17,03	--	1192	--	97	--	--
156	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,45	8674,57	66,01	3904	30	104	1,35	1
		м3		195,75	24,93	88	11	105	0,12	--
157	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	5	385,45	25,04	1927	125	195	0,14	1
		м2		22,25	9,38	111	47	123	0,05	--
158	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	5	-143,47	-6,22	-717	-31	-51	-0,04	--
		м2		-5,94	-2,34	-30	-12	123	-0,01	--
159	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	2,54	28075,54	2538,55	71312	6448	11874	15,87	40
		м3		2645,33	950,63	6719	2415	130	4,64	12
160	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,34	245,44	3,82	3029	47	565	0,21	3
		м2		37,35	1,44	461	18	118	0,01	--
162	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	1	91,62	43,92		44	64	0,27	--
		отверст.		47,70	16,58	48	17	100	0,08	--
163	Е0146-33-2	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях	0,1	19962,55	203,35	1996	20	671	44,66	4
		м3		6633,00	76,50	663	8	100	0,38	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	Е0108-4-5	Глиняный замок	0,7	665,48	8,23	466	6	70	0,47	--
		м2		81,68	3,08	57	2	118	0,02	--
165	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	0,34	432,86	0,86	147	--	143	2,81	1
		м3		432,00	0,32	147	--	97	--	--
166	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	1	1317,43	664,93	1317	665	929	3,05	3
		компл		558,00	156,60	558	157	130	0,65	1
167	2307-10983	Клапан-захлопка д 100мм	1	22770,00	--	22770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
168	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
169	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	1270,00	--	2540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
170	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
171	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	682,00	--	1364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
172	С130809-32 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	4	228,00	--	912	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
173	С130809-30 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	4	157,00	--	628	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
174	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/, Д 32Х2,5мм	2	200,00	--	400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫХОД ТРУБ ИЗ КАНАЛА-1ШТ								
175	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,5	8775,62	100,65	4388	50	97	0,97	--
		м3		146,25	38,03	73	19	105	0,19	--
176	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	2,3	9733,87	86,60	22388	199	1264	3,06	7
		м3		490,50	32,72	1128	75	105	0,16	--
177	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,02	13864,97	4022,39	277	80	183	56,50	1
		т		9090,00	1071,86	182	21	90	3,81	--
178	С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	0,02	62300,00	--	1246		--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
179	Е0109-53-3	Установка металлической плиты	0,255	16367,84	681,42	4174	174	3397	95,00	24
		т		14670,00	132,75	3741	34	90	0,65	--
180	С11011-861	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм	0,255	56300,00	--	14357	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
181	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм	6,4	68,74	7,38	440	47	426	0,41	3
		м2		61,20	2,79	392	18	104	0,01	--
182	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	6,4	16,64	0,02	106	--	25	0,02	--
		м2		4,39	--	28	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: (гладкая класса А-I, d 6 мм	0,012	50600,00	--	607	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	С12041-14 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,021	50000,00	--	1050	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ "А"								
185	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,01	13864,97	4022,39	139	40	91	56,50	1
		т		9090,00	1071,86	91	11	90	3,81	--
186	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,01	154400,00	--	1544	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0125-52-1	Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	4	619,43	440,55	2478	1762	1512	0,69	3
		стык		148,50	166,50	594	666	120	1,07	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			749893	44717			641
			Тенге			104666	15889			73
	Стоимость оборудования -		Тенге			22770				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			22770				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			667158				
	Материалы -		Тенге			134774				
	Всего заработная плата -		Тенге				112983			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88030				
	Местные материалы -		Тенге			299997				
	Транспортные расходы -		Тенге			3585				
		Накладные расходы -	Тенге			135056				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20258			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48133				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			850347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							735
		Сметная заработная плата -	Тенге				133242			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14442				
	Материалы -		Тенге			282				
	Всего заработная плата -		Тенге				4080			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9852				
		Накладные расходы -	Тенге			3672				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				551			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1087				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4630			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			45522				
	Материалы -		Тенге			4473				
	Всего заработная плата -		Тенге				3492			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37463				
		Накладные расходы -	Тенге			4470				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				670			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3000				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			52992				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4162			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			945309				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							786
		Сметная заработная плата -	Тенге				142035			
		РАЗДЕЛ 5.СБОРНЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ ЕМК.50м3								
		Водопонижение								
188	Е0101-215-1	**Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м**	14	1422,89	75,71	19920	1060	4352	2,55	36
		шт		423,00	21,04	5922	295	70	0,11	2
189	Е0101-216-1	**Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м**	14	293,15	191,90	4104	2687	1431	0,65	9
		шт		101,25	44,82	1418	627	70	0,16	2
190	Е0101-217-1	**Монтаж всасывающего коллектора**	19	154,96	100,95	2944	1918	989	0,34	6
		м		46,35	28,00	881	532	70	0,11	2
191	Е0101-217-2	**Демонтаж всасывающего коллектора**	19	92,82	63,34	1764	1203	643	0,23	4
		м		29,48	18,88	560	359	70	0,08	1
192	С131103-15	**Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 32 мм**	10	623,00	--	6230	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
193	С2015-26	**Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт**	1,36	85,53	85,53	116	116	11	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	89	12	0,38	1
194	Е0106-33-2	**Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине более 150 мм**	29,16	12927,64	936,14	376970	27298	65963	10,45	305
		м3		1827,00	327,38	53275	9546	105	1,30	38
195	Е0106-35-8	**Набетонка днища колодца и приямка из бетона В3,5**	10,5	10370,46	818,10	108890	8590	9229	3,43	36
		м3		555,75	281,32	5835	2954	105	1,06	11
196	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки В12,5**	20	8674,57	66,01	173491	1320	4634	1,35	27
		м3		195,75	24,93	3915	499	105	0,12	2
197	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м В12,5**	3,6	13601,19	241,10	48964	868	5192	8,06	29
		м3		1282,50	91,08	4617	328	105	0,44	2
198	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	63,29	131,00	--	8291	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	2	4209,27	100,89	8419	202	382	0,85	2
		м3		123,75	38,25	248	77	118	0,18	--
200	Е0108-4-2	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов**	2	434,02	7,14	868	14	58	0,14	--
		м2		22,10	2,68	44	5	118	0,01	--
201	Е0111-2-9	**Защитный слой из бетона В7,5**	2	8887,87	--	17776	--	1	3,66	7
		м3		2,52	--	5	--	12	--	--
202	С143001-4 Изм. и доп. вып.17	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	2	8270,00	--	16540	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
203	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	3,94	235,97	9,95	930	39	271	0,36	1
		м2		52,20	3,74	206	15	123	0,02	--
					0слоя					
204	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	2	323,65	18,42	647	37	228	0,42	1
		м2		85,95	6,91	172	14	123	0,03	--
205	Е0111-4-2	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	4	215,39	9,05	862	36	267	0,25	1
		м2		50,85	3,40	203	14	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					см					
206	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,01	235,97	9,95	1182	50	345	0,36	2
		м2		52,20	3,74	262	19	123	0,02	--
207	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	10,02	33,43	0,67	335	7	11	--	--
		м2		0,63	0,25	6	3	123	--	--
208	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6	235,97	9,95	1416	60	413	0,36	2
		м2		52,20	3,74	313	22	123	0,02	--
209	Е0106-3-5	Устройство ножа из бетона В12,5	9,9	10116,21	210,97	100151	2089	5680	3,06	30
		м3		470,25	76,19	4655	754	105	0,34	3
210	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,9	131,00	--	1297	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
211	Е0106-2-1	Устройство крышки и корпуса люка и крышки лаза из бетона В12,5	1,02	9653,05	152,15	9846	155	741	3,90	4
		м3		634,50	57,49	647	59	105	0,28	--
		АРМИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ								
212	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1924	53000,00	--	10197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
213	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,22	50900,00	--	163898	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
214	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	2	2268,80	7,30	4538	15	1155	2,78	6
		шт		448,88	2,36	898	5	128	0,01	--
215	Е0122-35-2	Установка сальника	1	405,40	16,15	405	16	304	1,36	1
		шт		227,25	6,75	227	7	130	0,03	--
216	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
		1сальник		393,75	--	394	--	128	--	--
		ЛЕСТНИЦА								
217	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,052	13711,47	5475,87	713	285	309	28,90	2
		т		5040,00	1552,87	262	81	90	5,46	--
218	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,052	133700,00	--	6952	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
219	С11011-773	Скобы ходовые	0,005	221,00	--	1	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЫ								
220	Е0122-3-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 диам. 200 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,0048	994105,22	23806,04	4772	114	371	297,00	1
		км		50400,00	8993,25	242	43	130	43,92	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
221	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	56,5	514,92	132,35	29093	7478	13980	1,03	58
		м2		185,18	50,47	10463	2852	105	0,28	16
222	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	56,5	101,63	1,19	5742	67	3604	0,37	21
		м2		60,30	0,45	3407	25	105	--	16
223	Е0106-36-4	Железнение поверхности	56,5	55,56	0,23	3139	13	3049	0,29	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2	51,30	0,09	2898	5	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1143420**	**55738**			**611**
			Тенге			**101975**	**19226**			**82**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1122970				
	Материалы -		Тенге			85917				
	Всего заработная плата -		Тенге				119562			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			174096				
	Местные материалы -		Тенге			717693				
		Накладные расходы -	Тенге			122149				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18322			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74707				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1319826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							744
		Сметная заработная плата -	Тенге				137885			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7665				
	Материалы -		Тенге			166				
	Всего заработная плата -		Тенге				343			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6952				
		Накладные расходы -	Тенге			309				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			478				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8452				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				389			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12785				
	Материалы -		Тенге			5248				
	Всего заработная плата -		Тенге				1296			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6230				
	Сдача и испытание -		Тенге			43				
		Накладные расходы -	Тенге			1659				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				249			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			867				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15311				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1545			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1343589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							755
		Сметная заработная плата -	Тенге				139819			
		РАЗДЕЛ 6.АВТОНОМНАЯ КОТЕЛЬНАЯ								
		ДВЕРИ								
224	**Е0126-34-2**	**Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах**	**4,16**	**3384,81**	**53,72**	**14081**	**223**	**1868**	**2,73**	**11**
		м2		**428,83**	**20,12**	**1784**	**84**	**100**	**0,10**	**--**
225	**С12021-41**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**0,334**	**147100,00**	**--**	**49131**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
226	**С11031-75**	**Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из руберонда, марка 75 /ГОСТ 23307-78/, толщина 50 мм**	**0,2**	**5970,00**	**--**	**1194**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
227	**С11011-819**	**Петля накладная**	**4**	**40,00**	**--**	**160**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
228	**С11011-816**	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами**	**2**	**583,00**	**--**	**1166**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	308,00	--	1232	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
230	С11011-813	Задвижка накладная	2	142,00	--	284	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		ОКНА								
231	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	6,75	378,28	18,53	2553	125	1314	0,93	6
		м2		156,07	6,18	1053	42	120	0,03	--
232	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	6,75	5206,00	--	35141	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
233	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	10978,20	1528,92	21956	3058	18552	38,63	77
		котел		6674,40	572,42	13349	1145	128	2,80	6
234	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	2	241,88	72,98	484	146	481	0,94	2
		1фильтр		159,91	27,81	320	56	128	0,13	--
235	Е0118-10-3	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,2 м3	2	5978,67	70,66	11957	141	1703	3,74	7
		1бак		639,63	25,49	1279	51	128	0,13	--
236	Е0118-10-2	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,15 м3	2	5428,67	70,66	10857	141	1703	3,74	7
		1бак		639,63	25,49	1279	51	128	0,13	--
237	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1	15431,34	160,26	15431	160	905	3,69	4
		1шт		646,58	60,25	647	60	128	0,29	--
238	Е0116-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм	70	1379,64	15,98	96575	1119	12068	0,73	51
		м		128,70	5,99	9009	419	128	0,03	2
239	Е0116-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм Д=76ММ	8	149,64	15,98	1197	128	1379	0,73	6
		м		128,70	5,99	1030	48	128	0,03	--
240	С130801-31	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 76х3,5 мм	8	924,00	--	7392	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
241	Е0116-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм	15	837,49	10,53	12562	158	1812	0,50	8
		м		90,45	3,94	1357	59	128	0,02	--
242	Е0116-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40 мм	4	580,44	3,74	2322	15	361	0,37	1
		м		69,08	1,40	276	6	128	0,01	--
243	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	3	329,67	4,19	989	13	236	0,34	1
		м		59,85	1,58	180	5	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	23	362,67	4,19	8341	96	1808	0,34	8
		м		59,85	1,58	1377	36	128	0,01	--
245	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	25	471,67	4,19	11792	105	1966	0,34	8
		м		59,85	1,58	1496	39	128	0,01	--
246	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	32	596,67	4,19	19093	134	2516	0,34	11
		м		59,85	1,58	1915	51	128	0,01	--
247	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	9	693,07	10,34	6238	93	931	0,43	4
		м		76,95	3,87	693	35	128	0,02	--
248	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	102	10,99	--	1121	--	1396	0,05	5
		м		10,69	--	1090	--	128	--	--
249	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	78	11,13	--	868	--	1067	0,05	4
		м		10,69	--	834	--	128	--	--
250	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
		1шт		254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1
251	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	10	3500,00	--	35000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
252	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	6	891,93	90,13	5352	541	3698	2,60	16
		1шт		447,75	33,75	2687	202	128	0,16	1
253	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	6	5190,00	--	31140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
254	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	24	473,47	39,24	11363	942	8294	1,47	35
		1шт		254,25	15,75	6102	378	128	0,07	2
255	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	9	473,47	39,24	4261	353	3110	1,47	13
		1шт		254,25	15,75	2288	142	128	0,07	1
256	Е0116-17-3	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 50 мм	2	850,92	30,04	1702	60	847	1,86	4
		1шт		319,50	11,25	639	23	128	0,06	--
257	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	14	682,00	--	9548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
258	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	869,00	--	869	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
259	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	8	1270,00	--	10160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
260	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	8	362,00	--	2896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
261	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	408,00	--	816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
262	С2307-10899	Предохранительный клапан 17с28нж д 40мм	2	10325,51	--	20651	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
263	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
		1шт		254,25	15,75	1780	110	128	0,07	--
264	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм,16КЧ9П	3	634,00	--	1902	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
265	С130903-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм,16КЧ9П	4	340,00	--	1360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
266	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	859,96	1,62	3440	6	214	0,23	1
		комплект		41,72	--	167	--	128	--	--
267	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	9	64,62	--	582	--	641	0,32	3
		комплект		55,62	--	501	--	128	--	--
268	С131205-4	Термометры прямые в оправе	9	352,00	--	3168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
269	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	2	5925,00	388,00	11850	776	8275	27,00	54
		шт		4568,00	29,30	9136	59	90	0,17	--
270	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	2	6282,00	508,00	12564	1016	8691	28,00	56
		шт		4770,00	58,50	9540	117	90	0,34	1
271	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	4	456,20	24,20	1825	97	917	1,00	4
		шт		239,00	2,30	956	9	95	0,01	--
272	Ц0106-281-5	Теплообменник водоводяной, производительность 40 т/ч	0,266	109759,00	6519,00	29196	1734	21988	557,00	148
		т		91580,00	265,98	24360	71	90	1,54	--
273	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
274	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
275	С130901-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	6460,00	--	6460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
276	С130901-111	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	6380,00	--	6380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
277	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
278	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		1шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
279	2307-10032	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 11Б18БК,ДУ15,РУ16	8	115,00	--	920	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ								
280	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрам.. из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	25	81,36		2034	137	1074	0,24	6
		м		40,95	2,03	1024	51	100	0,01	--
281	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	32	83,60	6,01	2675	192	1426	0,25	8
		м		42,30	2,25	1354	72	100	0,01	--
282	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	4	85,97	6,01	344	24	186	0,26	1
		м		44,33	2,25	177	9	100	0,01	--
283	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	15	102,84	8,47		127	874	0,33	5
		м		55,13	3,15	827	47	100	0,02	--
284	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	8	109,06	9,39	872	75	504	0,35	3
		м		59,40	3,60	475	29	100	0,02	--
285	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	70	120,58	10,09	8440	706	5135	0,41	29
		м		69,53	3,83	4867	268	100	0,02	1
286	Е0126-11-7	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	4	198,39	49,30	794	197	496	0,59	2
		м		105,53	18,45	422	74	100	0,09	--
287	Е0126-11-21	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	15	374,88	101,45	5623	1522	3702	1,15	17
		м		208,80	38,03	3132	570	100	0,19	3
288	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	59	114,31	6,39	6744	377	1912	0,19	11
		м		29,93	2,48	1766	146	100	0,01	1
289	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	70	150,76	9,01	10553	631	3229	0,27	19
		м		42,75	3,38	2993	237	100	0,02	1
290	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	20	191,79	26,19	3836	524	3231	0,91	18
		м2		151,65	9,90	3033	198	100	0,05	1
291	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	1,01	17600,00	--	17776	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
292	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	1,19	14800,00	--	17612	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
293	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,085	185900,00	--	15802	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
294	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 60 мм	1	4590,00	--	4590	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
295	С11011-866 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	170,1	62,00	--	10546	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
296	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8184,79	70,66	16370	141	3263	7,07	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	--
297	Е0118-21-5	Установка противонакипного устройства	2	301,49	94,44	603	189	587	1,14	2
		1фильтр		194,67	34,76	389	70	128	0,18	--
298	С130-0910	Устройство противонакипное магнитное наборное ПМУ-1	2	3243,00	--	6486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
299	Е0117-7-1	Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	1	2606,34	330,46	2606	330	2952	13,40	13
		бак		2182,50	123,75	2183	124	128	0,60	1
300	С12021-199	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, прямоугольного сечения при массе изделий до 1,0 т	0,15	149600,00	--	22440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
301	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	52,5	21,80	0,05	1144	3	275	0,03	2
		м2		5,81	0,02	305	1	90	--	--
302	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	52,5	19,64	0,02	1031	1	148	0,02	1
		м2		3,13	--	164	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			743355	17797			752
			Тенге			128712	5625			27
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			56355				
	Материалы -		Тенге			7820				
	Всего заработная плата -		Тенге				44248			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			920				
		Накладные расходы -	Тенге			39871				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5981			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5774				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			102000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							284
		Сметная заработная плата -	Тенге				50229			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			188422				
	Материалы -		Тенге			34028				
	Всего заработная плата -		Тенге				25204			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			105502				
		Накладные расходы -	Тенге			25376				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3806			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			226625				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				29010			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			71571				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			71571				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4294				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			75866				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			427007				
	Материалы -		Тенге			211958				
	в т.ч. транспортные расходы -		Тенге			414				
	Всего заработная плата -		Тенге				64886			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			144377				
	Местные материалы -		Тенге			20				
	Сдача и испытание -		Тенге			711				
		Накладные расходы -	Тенге			83054				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12458			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30604				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			540665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							409
		Сметная заработная плата -	Тенге				77344			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			945155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							854
		Сметная заработная плата -	Тенге				156582			
		РАЗДЕЛ 7.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4 кВ								
		ДЭС								
303	Е0101-162-1	**Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	4	194,18	--	777	--	878	1,25	5
		м3		194,18	--	777	--	113	--	--
304	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	2	134,10	--	268	--	303	0,97	2
		м3		134,10	--	268	--	113	--	--
305	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	5,5	1498,70	49,10	8243	270	663	0,53	3
		м2		79,66	18,40	438	101	123	0,04	--
306	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	1,5	1684,76	68,13	2527	102	68	0,14	--
		м3		21,38	12,76	32	19	133	0,04	--
307	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	1,5	2462,28	73,75	3693	111	66	0,14	--
		м3		21,38	11,67	32	18	133	0,04	--
308	Е0107-42-1	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	4	354,27	172,69	1417	691	764	0,48	2
		шт		76,28	60,21	305	241	140	0,24	1
309	Е0107-42-2	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	2	507,65	243,37	1015	487	537	0,67	1
		шт		106,88	85,08	214	170	140	0,34	1
310	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/**	1,84	15100,00	--	27784	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
311	Е0106-1-15	**Монолитный участок из бетона В15**	0,31	8775,62	100,65	2720	31	60	0,97	--
		м3		146,25	38,03	45	12	105	0,19	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			48445	1692			14
			Тенге			2111	561			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48445				
	Материалы -		Тенге			5294				
	Всего заработная плата -		Тенге				2672			
	Местные материалы -		Тенге			39348				
		Накладные расходы -	Тенге			3340				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				501			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3107				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54892				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3173			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			54892				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3173			
		РАЗДЕЛ 8.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
		УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЛ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Универсальное спортивное табло 220В МОЩНОСТЬ 50в 1530x1030x90мм	1	192049,84	--	192050	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ НА 4 ТРЕНАЖЕРА								
313	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Комплексный тренажер BS-B 32GT	1	296804,29	--	296804	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕВАЛЬНАЯ НА 15 ЧЕЛОВЕК								
314	1201-37	Фен для сушки и укладки волос	8	14000,00	--	112000	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
315	1801-26	Шкаф для одежды двухдверный	11	16125,00	--	177375	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИНВЕНТАРНАЯ								
316	1306-17	Стеллаж двухсторонний СБС-22	13	12083,00	--	157079	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
317	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Штанга тяжелоатлетическая с набором дисков до 150кг олимпийский гриф	1	226967,99	--	226968	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		ТРЕНЕРСКАЯ МУЖСКАЯ								
318	8102-41	Компьютер	2	57760,00	--	115520	--	--	--	--
		компл.	--	--	--	--	--	--	--	--
		ТРЕНЕРСКАЯ ЖЕНСКАЯ								
319	8102-41	Компьютер	2	57760,00	--	115520	--	--	--	--
		компл.	--	--	--	--	--	--	--	--
		ЭТАЖ								
		РАЗДЕВАЛЬНАЯ НА 15 ЧЕЛОВЕК								
320	1801-26	Шкаф для одежды двухдверный	12	16125,00	--	193500	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			1586816	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			1586816				
	Запасные части -		Тенге			31736				
	Тара и упаковка -		Тенге			24278				
	Транспортные расходы -		Тенге			49285				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			20305				
	Комплектация -		Тенге			11330				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1723751				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1723751				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			8389603	245852			5643
			Тенге			957466	75591			315
	Стоимость оборудования -		Тенге			1609586				
	Запасные части -		Тенге			31736				
	Тара и упаковка -		Тенге			24278				
	Транспортные расходы -		Тенге			49285				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			20305				
	Комплектация -		Тенге			11330				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1746521				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			257877				
	Материалы -		Тенге			20207				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				81375			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			144666				
		Накладные расходы -	Тенге			78261				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11739			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20168				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			356306				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							525
		Сметная заработная плата -	Тенге				93115			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5741186				
	Материалы -		Тенге			685136				
	Всего заработная плата -		Тенге				681655			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1102071				
	Местные материалы -		Тенге			3110981				
	Транспортные расходы -		Тенге			3585				
		Накладные расходы -	Тенге			769096				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							385
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				115364			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			390617				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6900899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4382
		Сметная заработная плата -	Тенге				797020			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			295639				
	Материалы -		Тенге			2570				
	Всего заработная плата -		Тенге				200352			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88376				
		Накладные расходы -	Тенге			180317				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27048			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28557				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			504513				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1168
		Сметная заработная плата -	Тенге				227400			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			485315				
	Материалы -		Тенге			221678				
	в т.ч. транспортные расходы -		Тенге			414				
	Всего заработная плата -		Тенге				69674			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			188070				
	Местные материалы -		Тенге			20				
	Сдача и испытание -		Тенге			754				
		Накладные расходы -	Тенге			89182				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13377			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34470				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			608967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							441
		Сметная заработная плата -	Тенге				83051			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			10117206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6516
		Сметная заработная плата -	Тенге				1200585			

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

	Временные здания и сооружения к=1,8%		Тенге			150672				
	ИТОГО		Тенге			10267878				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=1,35%		Тенге			115038				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Затраты на выслугу лет к=1%		Тенге			85214				
	Затраты на дополнительные отпуска к=0,4%		Тенге			34085				
	Доп. затраты в зонах экологического бедствие		Тенге			360280				
	ИТОГО в базовых ценах 2001 г		Тенге			10862495				
	ИТОГО в текущих ценах 2015 г		Тенге			27779962				
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%		Тенге			555599				
	ИТОГО		Тенге			28335561				
	ИТОГО с понижающим коэффициентом		Тенге			28326811,57				
	НДС 12%		Тенге			3399217,39				
	ИТОГО		**Тенге**			**31726028,96**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по Кызылординской области"

Главный специалист

_____ Сейтханов К.Б.

Тех.надзор ТОО "ДостарСтройГрупп"

_____ Жуманов А.А.

ПОДРЯДЧИК:

Инженер ПТО ТОО "Нур-Талап и К"

_____ Бисембаева А.С.