Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "Сеним Инжиниринг"
Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кызылсенгир сельского округа Кызылкия Казыгуртского района Туркестанской области (наружные инженерные сети) Корректировка
Договор № 8 от 22.07.2024г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 30.10.24 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	2 013 803,78									2 013 803,78
Всего по стройке	2 013 803,78	0,00							**0,00**	**2 013 803,78**

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Сеним Инжиниринг"

Яхияева А.

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани" **Форма-2**

Субподрядчик: ТОО "Сеним Инжиниринг"

Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кызылсенгир сельского округа Кызылкия Казыгуртского района Туркестанской области (наружные инженерные сети) Корректировка

А К Т №1
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**841 567**
		Раздел 1. Электроснабжение				**330 439**
		ФУНДАМЕНТ ПОД ДЭС				
18	**У6101-0102-0102** **6101-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	**м^3 грунта**		**449**	
19	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**0,1866744**	**6 911**	**1 290**
20	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**1,1**	**3 604**	**3 964**
21	**У6103-0701-0101** **6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м^3**	**0,56**	**28 270**	**15 831**
22	**Е11-060201-0101** **1106-0201-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	**м^3**	**3,18**	**47 658**	**151 552**
24	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**0,56**	**3 604**	**2 018**
25	**У6109-0102-0104** **6109-0102-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м^3 подстилающего слоя**	**0,56**	**17 742**	**9 936**
27	**У6111-0401-0107** **6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**5,7**	**4 085**	**23 284**
		ДЭС				

1	2	3	4	5	6	7
28	Ц13-080301-0903 1308-0301-0903 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,5 т. Установка	шт.	1	122 564	122 564
	Раздел 2.	**Подвеска провода**				**24 349**
30	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0636667	382 452	24 349
	Раздел 3.	**Сети ВЛЗ-10кВ**				**156 801**
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЕ УОП -1шт				
32	Е11-330206-0101 1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	7 699	7 699
		ОПОРА ЖБ АНКЕРНАЯ А10-1.1с-1шт				
39	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	51 511	51 511
		ОПОРА ЖБ КОНЦЕВАЯ К10-1.1с-1шт				
55	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	51 511	51 511
		Установка разъединителя на анкерной опоре РЛНД				
71	Е11-330208-0104 1133-0208-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители. Установка вручную	комплект	1	46 080	46 080
	Раздел 4.	**Заземления**				**63 289**
		Земляные работы				
83	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	2,6	375	975
84	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,08	87	181
85	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,52	3 604	1 874
86	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2,6	571	1 485
87	У6401-0203-0103 6401-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	5 667	11 334
88	У6401-0203-0201 6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	40	1 186	47 440

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 5.	**КЛ-0,4кВ**				**266 689**
		Земляные работы				
89	**У6101-0102-0105** **6101-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**10,4663**	**375**	**3 925**
90	**У6101-0201-0102** **6101-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м^3 грунта**	**0,3237**	**10 178**	**3 295**
91	**У6101-0106-0102** **6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**8,712**	**87**	**758**
92	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**2,178**	**3 604**	**7 850**
93	**У6401-0201-0201** **6401-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	**м кабеля**	**37**	**730**	**27 010**
94	**У6401-0201-0202** **6401-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**47**	**225**	**10 575**
95	**У6401-0201-0303** **6401-0201-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**0,038**	**21**	**1**
		Монтажные работы				
97	**У6401-0201-0102** **6401-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**79**	**1 103**	**87 137**
98	**У6401-0201-0802** **6401-0201-0802** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**7**	**1 392**	**9 744**
101	**У6401-0201-1502** **6401-0201-1502** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**5 791**	**11 582**
103	**Ц13-080206-1702** **1308-0206-1702** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**6**	**2 162**	**12 972**
		Наружный контур заземления				
105	**У6401-0203-0104** **6401-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**6 818**	**54 544**
106	**У6401-0203-0202** **6401-0203-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**28**	**1 332**	**37 296**

Наружный водопровод и канализация

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					**328 597**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Сеть хоз-питьевая противопожарная В1**				**123 659**
		Трубопровод				
23	**У6301-0401-0105** **6301-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИК**	**т фасонных частей**	**0,01035**	**3 430 876**	**35 510**
25	**Е11-220801-0206** **1122-0801-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/ВТУЛКА**	**шт.**	**1**	**4 480**	**4 480**
27	**Е11-220801-0204** **1122-0801-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении/ВТУЛКА**	**шт.**	**2**	**4 055**	**8 110**
29	**Е11-220801-0209** **1122-0801-0209** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении/ГИЛЬЗА**	**шт.**	**2**	**7 374**	**14 748**
31	**Е11-220801-0212** **1122-0801-0212** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении/ГИЛЬЗА**	**шт.**	**4**	**9 322**	**37 288**
33	**У6301-0601-0103** **6301-0601-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1**	**23 523**	**23 523**
	Раздел 2.	**Сеть канализации**				**204 938**
		Трубопроводы				
57	**Е11-220801-0213** **1122-0801-0213** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении/ГИЛЬЗА**	**шт.**	**8**	**10 356**	**82 848**
		Колодец диам.1000мм - 3 шт				
59	**У6302-0401-0103** **6302-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**$м^3$ конструкций колодца**	**0,613**	**112 582**	**69 050**
68	**У6103-0701-0101** **6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Отмостка колодца. Устройство/В7,5/**	**$м^3$**	**0,282**	**30 583**	**8 624**
		Антисейсмические элементы (установка соединительных элементов МС)				
69	**У6104-0802-0403** **6104-0802-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-3,МС-5**	**т стальных элементов**	**0,0294**	**1 468 558**	**43 176**
70	**У6111-0501-0513** **6111-0501-0513** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784**	**$м^2$**	**0,8526**	**1 116**	**952**
71	**У6111-0501-0201** **6111-0501-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**$м^2$**	**0,8526**	**338**	**288**

1	2	3	4	5	6	7
		Выгреб на 10м3				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**495 148**
	Раздел 2.	**Стены и днище АС-7**				**495 148**
9	**Е11-061301-0104** **1106-1301-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	$м^3$	6,1966667	71 383	442 337
		КРЫШКА				
20	**Е11-100201-0101** **1110-0201-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Щиты. Укладка над подпольными каналами**	$м^2$	0,72	1 181	850
22	**Е11-100107-0607** **1110-0107-0607** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон**	$м^2$	0,8	6 644	5 315
26	**У6103-0701-0807** **6103-0701-0807** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00248	980 718	2 432
		Дыхательное устройство ДУ-1/АС-8				
28	**Е11-060701-0202** **1106-0701-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Пояса без опалубки. Устройство**	$м^3$	0,2	51 874	10 375
32	**У6118-0204-0301** **6118-0204-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	8 843	8 843
33	**У6104-0802-0403** **6104-0802-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изделия монтажные массой до 20 кг /хомуты, мелкие стальные элементы/. Установка**	т стальных элементов	0,00034	1 468 558	499
		Отмостка				
35	**У6103-0701-0101** **6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная. Устройство\В7,5**	$м^3$	0,801	30 583	24 497
		Наружные сети газоснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**98 704**
	Раздел 1.	**Надземный газопровод низкого давления**				**98 704**
		Фундаменты под опоры ФМ-1-4-5-9шт				
21	**У6103-0101-0101** **6103-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ (Бетон кл.В15 F150 W4 сульфатостойкий)**	$м^3$	0,99	52 684	52 157
22	**У6101-0205-0102** **6101-0205-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	2,2876605	10 885	24 901

1	2	3	4	5	6	7
23	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 + с разравниванием	$м^3$ грунта	2,2876605	3 281	7 506
24	У6301-0103-0101 6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,008	1 767 559	14 140

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**1 764 016**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**1 764 016**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	Тенге	104 077
Итого	Тенге	**1 868 093**
Сметная прибыль 5%	Тенге	93 405
Непредвиденные работы и затраты - 5%	Тенге	93 405
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге	**2 054 902**
Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1	Тенге	2 054 902
Итого в базовых ценах. Оборудование+прочие работы	Тенге	-
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование+прочие работы	Тенге	**2 054 902**
ИТОГО	Тенге	**2 054 902**
Понижающий коэффициент	Тенге	**2 013 804**
Стоимость строительства	**Тенге**	**2 013 803,78**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Сеним Инжинирингс"

Яхияева А.