Генподрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"

Субподрядчик: ТОО "Big Build Street" ф-2в

Наименование: "Строительство инженерных сетей и благоустройства для 100 квартирного жилого дома в п. Глубокое, Глубоковского района, ВКО"

Договор: №14 от 03.09.2015г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

27.10.2015г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Смета 6-2-1 Сети хозяйственно бытовой канализации									
1	Е1-170-4	Рыхление скального грунта 6 группы	3,3	2099,7	940,95	6929	3105	4321	7	23
		м3 грунта		1158,75	–	3824	–	113	–	–
2	Е1-12-12	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	200	65,7	62,12	13140	12424	3729	0,0249	5
		м3 грунта		3,58	15,64	716	3128	97	0,0543	11
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	160	6,48	6,48	1037	1037	326	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	336	97	0,00806	1
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	160	21,55	4,52	3448	723	2643	0,108	17
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	2725	–	97	–	–
5	Е1-166-2	Засыпка вручную труб грунтом 2 группы	40	134,1	–	5364	–	6061	0,972	39
		м3 грунта		134,1	–	5364	–	113	–	–
6	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,046	1280145	36133,62	58887	1662	3077	247	11

	км трубопровода								
			41850	9612,9	1925	442	130	37,3	2
7	Е26-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм	22	125,75	11,48	2767	253	1797	0,444	10
		м трубопровода							
				77,4	4,28	1703	94	100	0,021	–
8	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	1,02	6240		6365			
		м3							
9	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=-1,000;	-9,405	1291,08	–	-12143	–	-5492	3,1	-29
		м3 подстилающего слоя							
				474,75	–	-4465	–	123	–	–
10	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 смК=-1,000;	-62,7	421,58	–	-26433	–	-2064	0,144	-9
		м2 покрытия							
				24,75	–	-1552	–	133	–	–
11	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляцииК=-1,000;	-13,2	6151,36	261,86	-81198	-3457	-9717	3,44	-45
		м3 изоляции							
				499,5	99	-6593	-1307	123	0,48	-6
12	Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глинойК=-1,000;	-2,5	2119,57	274,19	-5299	-685	-3239	6,93	-17
		м3 изолирующего слоя							
				994,5	103,5	-2486	-259	118	0,5	-1
13	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтахК=-1,000;	-7,6	19311,4	2308,84	-146767	-17547	-31130	13,869	-105
		м3 конструкций колодцев							
				2286	864,68	-17374	-6572	130	4,223	-32

Раздел 2 Смета 4-1-1 сети 0,4 кВ

14	Ц8-1-2	Демонтаж трансформатора мощностью 400кВА ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	2	3242,7	2061,3	6485	4123	3118	6,6	13
		шт								
				1181,4	459,6	2363	919	95	2,6865	5
15	Ц8-521-1	Демонтаж рубильника на ток до 250 А ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	2	53,61	3,51	107	7	96	0,3	1
		шт								

			50,1	0,69	100	1	95	0,0039	–
16 Ц8-1-3	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ мощностью 630 кВА	2	12180	7457	24360	14914	11556	26	52
	шт								
			4410	1672	8820	3344	95	9,77	20
17 75-3-8	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 630/6-10 У1	2	634700		1269400				
	шт								
18 Ц8-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	2	568,5	25,5	1137	51	872	2	4
	шт								
			452	6,8	904	14	95	0,039	–
19 99-1-1ТОО "К	Рубильник РЕ 19-39-31110	2	6229		12458				
	шт								
20 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
	шт								
			340	4,5	680	9	95	0,026	–
21 99-1-2ТОО "Е	Выключатель автоматический ВА88-37	2	9611		19222				
	шт								
22 Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	2	3089	497	6178	994	4528	13	26
	шкаф								
			2273	110	4546	220	95	0,644	1
23 99-1-3ТОО "Е	Щит учета электрической энергии ЩУЗ/1-1 74У1 (395х310х150)	2	2432		4864				
	шт								
24 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	2	166,9	5,4	334	11	305	1	2
	шт								
			158	2,3	316	5	95	0,013	–
25 Ц8-6-1	Трансформатор тока, напряжение 35 кВ	6	6210	2570	37260	15420	19306	16	96
	комплект (3 фазы)								
			2813	574	16878	3444	95	3,353	20
26 99-1-5ТОО "Е	Трансформаторы тока, 5/200А , кп. т. 0,5 ТТИ-А-200/5А 5Вт	6	989		5934				
	шт								
27 Ц8-72-4	Шина ответвительная медная или алюминиевая, одна полоса в фазе, сечение до 1000 мм2	12	214,9	48,5	2579	582	1762	0,78	9
	м								
			146	8,6	1752	103	95	0,051	1
28 Ц8-72-3	Шина ответвительная медная или алюминиевая, одна полоса в фазе, сечение до 700 мм2	9	175,8	39,5	1582	356	1121	0,66	6
	м								

				124	7,1	1116	64	95	0,042	–
29	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	5	47,2	14,8	236	74	146	0,16	1
		м		26,3	4,3	132	22	95	0,025	–
30	Ц8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	2021,1	1245	8084	4980	3918	4	16
		шт		756	275	3024	1100	95	1,604	6
31	16-10-54	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 1КНТ	4	3540		14160				
		комплект								
32	99-1-6ТОО "К	Наконечник кабельный алюминевый 185	12	61		732				
		шт								
33	99-1-7ТОО "К	Наконечник алюминевый 95	4	40		160				
		шт								
34	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	133	32,4	23,7	4309	3152	1833	0,06	8
		м кабеля		8,6	5,9	1144	785	95	0,034	5
35	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	133	18,8	14,2	2500	1889	1012	0,03	4
		м кабеля		4,5	3,5	599	466	95	0,021	3
36	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	4,03	218,93	–	882	–	997	1,54	6
		м3 грунта		218,93	–	882	–	113	–	–
37	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	3,016	122,18	–	368	–	416	0,885	3
		м3 грунта		122,18	–	368	–	113	–	–
38	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	24	61,9	3,3	1486	79	534	0,14	3
		м		23	0,4	552	10	95	0,002	–
39	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,029	46400		1346				
		т								
40	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
		шт		149	2,9	447	9	95	0,017	–
41	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,0283	47200		1336				

		т								
42	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,007	221364,38	–	1550	–	211	175	1
		канало-километр трубопровода		27450	–	192	–	110	–	–
43	8-2-54	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб (ГОСТ 1839-80*), Dy труб 100 мм, Dн муфт 160 ммК=-1,000;	-8	67		-536				
		шт								
44	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кгК=-1,000;	-42	27,7	2,1	-1163	-88	-806	0,1	-4
		м кабеля		19,7	0,5	-827	-21	95	0,003	–
45	99-1-12(пл)	Счетчик "Сар4у-э712 отан ТХ"	2	18074,3		36149				
		шт								
46	99-1-13(пл)	Модем	1	16610,96		16611				
		шт								
47	Ц8-72-4	Шина ответвительная медная или алюминиевая, одна полоса в фазе, сечение до 1000 мм2	37	214,9	48,5	7951	1795	5434	0,78	29
		м		146	8,6	5402	318	95	0,051	2
48	16-9-8	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80, 100 мм	0,06624	322300		21349				
		т								
49	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	55	47,2	14,8	2596	814	1600	0,16	9
		м		26,3	4,3	1447	237	95	0,025	1
50	16-7-48	Провода медные МГ, сечение 16 мм2	0,00792	493900		3912				
		т								
51	Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	42	31,5	7,5	1323	315	854	0,12	5
		м кабеля		19,8	1,6	832	67	95	0,009	–

Раздел 3 смета 6-3-1 теплосеть

52	Е24-4-6	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С	0,65	1327956,46	73153,33	863172	47550	109789	571	371
		км трубопровода		106650	23276,25	69323	15130	130	117,64	76
53	Е7-1-1	Укладка блоков фундаментов массой до 0,5 т	70	302,09	197,24	21146	13807	16892	0,652	46
		шт сборных конструкций								

			104,85	67,51	7340	4726	140	0,2499	17
54	30-14-3								
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	13,65	17200		234780				
	м3								
55	Е26-9-5								
	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм	770	125,75	11,48	96828	8840	62894	0,444	342
	м трубопровода								
			77,4	4,28	59598	3296	100	0,021	16
56	1-3-170								
	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	30,61	5450		166825				
	м3								
57	Е13-16-2								
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой за один раз	489	41,4	0,09	20245	44	1962	0,0218	11
	м2								
			4,41	0,05	2156	24	90	0,0002	–
58	Е13-26-4								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	489	137,32	0,05	67149	24	1206	0,0135	7
	м2								
			2,72	0,02	1330	10	90	0,0001	–
59	Е24-12-5								
	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 125 мм	4	19637,68	1051,18	78551	4205	5304	4,49	18
	компенсатор								
			765	254,93	3060	1020	130	1,05	4
60	Е26-17-5								
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм	1033	300,94	19,95	310871	20608	251721	1,3	1343
	м трубопровода								
			236,25	7,43	244046	7675	100	0,037	38
61	Е22-8-9								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм (футляр)	0,053	3617147,18	102058,18	191709	5409	10609	615	33
	км трубопровода								
			115425	38553,75	6118	2043	130	188,29	10
62	Е24-12-5								
	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 125 мм	4	19637,68	1051,18	78551	4205	5304	4,49	18
	компенсатор								
			765	254,93	3060	1020	130	1,05	4

Раздел 4 Смета 7-2-1 Покрытие

63	Е27-49-7								
	Добавлять к расценке 27-49-6 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=-3,000;	-3084	51,79	0,39	-159720	-1203	-861	0,0003	-1

		м2 покрытия и основания		0,05	0,16	-154	-493	133	0,00066	-2
64	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	40	134,01	6,63	5360	265	5875	0,698	28
		м бортового камня		108,68	1,76	4347	70	133	0,0061	–
65	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	0,512	22600		11571				
		м3								
	Раздел 5 Смета 7-4-1 МАФ									
66	Т1-21-8	Качели, тип II – строительные работы	1	7012,24	197,59	7012	198	1226	6,8	7
		качели		1120,35	47,94	1120	48	105	0,234	–
67	Т1-21-9	Качели, тип II – монтаж металлоконструкций	1	7684,52	6,87	7685	7	985	6,3	6
		качели		1091,65	1,87	1092	2	90	0,007	–
68	Т1-38-5	Песочница деревянная, тип II – строительные работы	1	18808,78	429,52	18809	430	4258	21	21
		песочница		3432	115,62	3432	116	120	0,565	1
69	Т1-19-7	Качалка, тип II – строительные работы	1	2724,17	285,68	2724	286	954	4,9	5
		качалка		813,45	95,88	813	96	105	0,468	–
70	Т1-19-8	Качалка, тип II – монтаж металлоконструкций	1	5579,94	–	5580	–	493	3,2	3
		качалка		547,94	–	548	–	90	–	–
71	Т1-43-24	Скамья, тип IA – строительные работы	6	7610,98	123,43	45666	741	5603	5,2	31
		скамья		849,75	39,48	5099	237	105	0,193	1
72	Т1-49-8	Урна, тип II – строительные работы	3	1343,73	16,59	4031	50	548	1	3
		урна		168,3	5,64	505	17	105	0,028	–
73	Т1-49-9	Урна, тип II – монтаж металлоконструкций	3	1471,62	2,5	4415	8	1119	2,1	6
		урна		355,42	–	1066	–	105	–	–
		Всего прямые затраты				**3429317**	**152578**			**2495**
						449355	**42015**			**204**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1557990				
		оборудования, тенге				1269400				
		Накладные расходы, тенге				516094				
		- заработная плата, тенге				77414				

- трудоемкость, чел-ч	258
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	160561
Всего	**4105972**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	31202
- сметная заработная плата, тенге	4399
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	82879
- сметная заработная плата, тенге	38124
- нормативная трудоемкость, чел-ч	232
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	28678
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11471
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4260202**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)	**8888428,32**
- материалы, тенге	3253083
- оборудование, тенге	2650507
- сметная заработная плата, тенге	1360240
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3214
Налог (2 %)	177768,55
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9066196,89**
Итого с учетом скидки	**7 706 267,86**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**924 752,14**
Всего по акту	**8 631 020,00**

Генподрядчик:
ДиректорТОО «Өскемен-пласт»

_____ **Набиев С.Ч.**

Субподрядчик
Директор ТОО "Big Build Street"

_____ **Аблкашев А.К.**