Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "Тез-ТерминалСтрой"
Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кызылсенгир сельского округа Кызылкия Казыгуртского района Туркестанской области (наружные инженерные сети)
Корректировка
Договор № 7 от 22.07.2024г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 28.10.24 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	2 511 587,36	2 242 488,71							269 098,65	2 511 587,36
Всего по стройке	**2 511 587,36**	**2 242 488,71**							**269 098,65**	**2 511 587,36**

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"
Шалхаров А.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Тез-ТерминалСтрой"
Суранчиев А.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "Тез-ТерминалСтрой"
Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кызылсенгир сельского округа Кызылкия Казыгуртского района Туркестанской области (наружные инженерные сети) Корректировка

А К Т №1
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**729 880**
		Раздел 6. Наружное освещение				**729 880**
107	**У6101-0102-0105** **6101-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**16,9362**	**375**	**6 351**
108	**У6101-0201-0102** **6101-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м^3 грунта**	**0,5238**	**10 178**	**5 331**
109	**У6101-0106-0102** **6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**13,968**	**87**	**1 215**
110	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**3,492**	**3 604**	**12 585**
111	**У6101-0107-0501** **6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**13,968**	**571**	**7 976**
112	**У6401-0201-0201** **6401-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	**м кабеля**	**97**	**730**	**70 810**
113	**Е11-340201-0301** **1134-0201-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,035**	**603 751**	**21 131**
115	**У6401-0201-0102** **6401-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**72**	**1 103**	**79 416**

1	2	3	4	5	6	7
116	У6401-0201-0802 6401-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	35	1 392	48 720
117	У6401-0201-0603 6401-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	2 156	21 560
		Опора наружного освещения/ЭСН-8				
119	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,7	50 530	85 901
120	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	4	29 746	118 984
123	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	4	14 885	59 540
125	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	8	1 262	10 096
127	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0712	2 095 397	149 192
128	У6401-0201-0801 6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	32	971	31 072

Наружный водопровод и канализация

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**464 082**
	Раздел 1.	**Сеть хоз-питьевая противопожарная В1**				**219 902**
		Колодец диам.1500мм - 1шт				
34	У6301-0701-0101 6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,32	70 978	164 669
41	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Отмостка колодца. Устройство/В7,5/	$м^3$	0,282	30 583	8 624
42	У6111-0501-0514 6111-0501-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	$м^2$	7,4	228	1 687
43	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	$м^2$	7,4	338	2 501
		Антисейсмические элементы (установка соединительных элементов МС)				

1	2	3	4	5	6	7
44	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-3,МС-5,МС-7	т стальных элементов	0,02808	1 468 558	41 237
45	У6111-0501-0513 6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	$м^2$	0,81432	1 116	909
46	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	$м^2$	0,81432	338	275
						244 180
	Раздел 2.	**Сеть канализации**				
		Колодец диам.1000мм - 3 шт				
59	У6302-0401-0103 6302-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,227	112 582	138 101
68	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Отмостка колодца. Устройство/В7,5/	$м^3$	0,564	30 583	17 249
		Антисейсмические элементы (установка соединительных элементов МС)				
69	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-3,МС-5	т стальных элементов	0,0588	1 468 558	86 351
70	У6111-0501-0513 6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	$м^2$	1,7052	1 116	1 903
71	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	$м^2$	1,7052	338	576
		Выгреб на 10м3				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				682 568
	Раздел 3.	**Изоляционные работы АС-3**				682 568
		Гидроизоляция покрытия				
36	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя/по бетонной подготовке/	$м^2$ поверхности	13	5 961	77 493
37	У6111-0401-0101 6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/днище/	$м^2$ поверхности	6,76	2 533	17 123
38	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/днище/	$м^2$ поверхности	6,76	4 085	27 615
39	У6111-0401-0104 6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/вн.стены/	$м^2$ поверхности	33,36	5 315	177 308

1	2	3	4	5	6	7
40	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=1,5*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/вн.стены/	$м^2$ поверхности	33,36	6 128	204 430
41	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/нар.стены/	$м^2$ поверхности	33,36	4 085	136 276
42	У6111-0402-0303 6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	10,52	761	8 006
43	У6111-0402-0202 6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия. Утепление керамзитом/покрытие/	$м^3$ утеплителя	2,104	14 186	29 847
45	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	10	447	4 470

Наружные сети газоснабжения

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**87 805**
Раздел 1.		**Надземный газопровод низкого давления**				**87 805**
		Ведомость объемов работ				
26	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Трубопроводы промысловые диаметром до 10 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,037	2 135 649	79 019
27	Ц13-390201-0501 1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод, диаметр 36/25 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1 778	1 778
28	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	8	493	3 944
29	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза газопровода и опор	$м^2$	8	383	3 064

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**1 964 335**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**1 964 335**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	Тенге	115 896
Итого	Тенге	**2 080 231**
Сметная прибыль 5%	Тенге	104 012
Непредвиденные работы и затраты - 5%		104 012
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге	**2 288 254**
Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1		2 288 254
Итого в базовых ценах. Оборудование+прочие работы	Тенге	-
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование+прочие работы	Тенге	**2 288 254**

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО	Тенге		**2 288 254**	
		Понижающий коэффициент	Тенге		**2 242 489**	
		НДС (12%)	Тенге		269 099	
		Стоимость строительства	**Тенге**		**2 511 587,36**	

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Тез-ТерминалСтрой"

Суранчиев А.