Декларация о соответствии

«25» декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КАЗОЙЛСЕРВИС», Туркестанская область, Сайрамский район, с.Карасу, А.ЖУБАНОВА, 7А БИН 990240008026**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директор Раимбердиев Бекжан Пердешович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Реконструкция тепловых сетей по ул.Алдиярова от ТК-19 ул.Адырбекова до бойлерной пос."Цементник" в городе Шымкент (корректировка) расположенного в городе Шымкент по улице Алдиярова».**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент» в лице заместителя руководителя Жаманкоз М.Ж. по адресу: г. Кокшетау, ул. Абая. 116 У**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденнымпроектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфереархитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Диана-А»; АО«Алматытелефонстрой»; ТОО «Жылу Тепло Сервис»; ТОО «АБДУ-констракшн»; ТОО «Луч 2050»; ТОО «Кайргожа и К»; ТОО «Алтын Астык Казахстан»; ТОО « VOSTOK CITY STROY COMPANY»;**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Архдизстрой»; ТОО «АсемЖобаКурылыс» №212-2020**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и томуподобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность	м	1115,5		1115,5	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *(тепловая сеть выполнена в поземном исполнении, протяженностью 852,5м и надземном исполнении, протяженностью 263м. предизолированными трубами диаметром 325х7мм, подземная часть проложена в железо-бетонных лотках по опорным подушкам на скользящих опорах. Надземная часть теплотрассы проложенна по существующим металлическим опорам. Теплоизолирующий слой выполнен из жесткого пенополиуретана и внешней защитной оболочки из оцинкованной стали. В нижних точках трубопровода предусмотрены дренаж сетевой воды в существующие сбросные колодцы, в высших точках сетей предусмотрены штуцера с запорной арматурой, для выпуска воздуха. Для компенсации тепловых удлинений трубопроводов смонтированы П-образные компенсаторы, сильфонные компенсаторы и углы поворотов трассы. За состоянием теплотрассы устроена система оперативного дистанционного контроля).*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **05.2020 год.**

месяц, год

окончание работ **12.2020 год.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:по норме или по проекту организации строительства, месяц**: 6 месяцев**

фактически, месяц: **8 месяцев**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); **не предусмотрено проектом**

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальнуюэксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией

осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) **не предусмотрено проектом.**

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **не предусмотрено проектом.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Реконструкция тепловых сетей по ул.Алдиярова от ТК-19 ул.Адырбекова до бойлерной пос."Цементник" в городе Шымкент (корректировка)**» ***готовым к приемке в эксплуатацию***

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КАЗОЙЛСЕРВИС»**
Директор Раимбердиев Бекжан Пердешович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата