Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СЕрВИС НС"

Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения KAZ01 Астана-Караганда (с обходом) Алматы км 0-16,3 протяженностью 16,3 км с устройством САИС на 2 км левая стр в направлении г.Астана"»

Справка № 3 от 16 июня 2025 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	930740000553	KZ3000000	KZ2030000	17-01-1/25	02.05.2025 г.	"Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования"/ "Оплата прочих услуг и работ"	91
				д.с №1	16.06.2025 г.	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	1 847 573 855,18	1 847 573 855,18	663 402 783,41				79 608 334,01	743 011 117,42
Выплата аванса								
Удержание аванса								
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.) в 2025 г.	92 378 692,76	92 378 692,76	33 170 139,17				3 980 416,70	37 150 555,87
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**1 755 195 162,42**	**1 755 195 162,42**	**630 232 644,24**				**75 627 917,31**	**705 860 561,55**

Заказчик:
Директор Акмолинского областного филиала
АО "НК "КазАвтоЖол" Жукабетов Н.А.

Эксперт технического надзора:
ТОО "TN Stroy"
БИН/ИИН 100240019523
Жабагин М. KZ14VJE0002477от 07.04.2017 г..

Подрядчик:
Директор по строительству дорог
ТОО "СЕрВИС НС" Баянбек С.

Заказчик: Акмолинский областной филиал "Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СЕРвИС НС"

Объект : «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения KAZ01 Астана-Караганда (с обходом) Алматы км 0-16,3 протяженностью 16,3 км с устройством САИС на 2 км левая стр в направлении г.Астана"»

АКТ № 3

выполненных работ за июнь месяц 2025 года

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		
						Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	%
	Участок по г. Астана											
	Ликвидация пучинистых мест											
1	Выемка непригодного грунта 2 группы экскаватором ковшом 1м3 с погрузкой с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на 5 км (вне ненаселенных пунктов) h=1,0	м3	18 100,00	1 127,76	20 412 456,00							0%
2	Устройство основания из бутового камня М800, h=0,55м	м3	9 955,00	17 336,36	172 583 463,80							0%
3	Устройство нижнего слоя основания из естественно щебня (ПГС), h=0,2	м3	3 620,00	10 844,83	39 258 284,60							0%
4	Основание из ЩПЦС толщиной 25см	м2	18 100,00	448,81	8 123 461,00							0%
5	Щебеночно-песчано-цементная смесь (расход на 1 м3: -Щебень М-1000 фракции 20-40 0,860 м3, -Щебень М-1000 0,520 м3, -Песок из отсевов дробления М800 0,139 м3, -Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-ДО 0,155 тн, -Вода техническая 0,132 м3)	м3	4 525,00	23 566,21	106 637 100,25							0%
	Устройство покрытия											
6	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия самоходными фрезами шириной барабана 2000мм , шириной 16-19м, толщина слоя 14 см	м2	159 643,00	1 662,75	265 446 398,25							0%
7	Розлив битумной эмульсии (0,5л/м2)	тн	79,82	243 168,36	19 409 698,50							0%
8	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси плотной крупнозернистой тип Б М II толщиной Н=9 см (к/з) с применением асфальтоукладчика. (включая ПСП, автобусные остановки и съезды)	м2	159 643,000	6 990,05	1 115 912 552,15							0%
9	Розлив битумной эмульсии (0,3л/м2)	тн	47,890	243 168,36	11 645 332,76							0%
10	Смесь различных полимеров, типа ПР-Флекс СТ РК 1223-2019	тн	50,30	3 106 210,39	156 242 382,62							0%
11	Устройство покрытия верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-20) с полимером, толщиной-5см расход 0,125 тн - м2 с добавлением полимера (включая ПСП, автобусные остановки и съезды)	м2	159 643,00	5 340,84	852 627 720,12							0%
	Устройство покрытия в местах замены пучин											
12	Розлив битумной эмульсии (0,5л/м2)	тн	9,05	243 168,39	2 200 673,93							0%

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		
						Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	%
13	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси плотной крупнозернистой тип Б М II толщиной Н=10 см (к/з) с применением асфальтоукладчика. (включая ПСП, автобусные остановки и съезды)	м2	18 100,00	7 708,55	139 524 755,00							0%
14	Розлив битумной эмульсии (0,3л/м2)	тн	5,43	243 168,31	1 320 403,92							0%
15	Смесь различных полимеров, типа ПР-Флекс СТ РК 1223-2019	тн	5,70	3 106 210,39	17 705 399,22							0%
16	Устройство покрытия верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-20) с полимером, толщиной-5см расход 0,125 тн - м2 с добавлением полимера (включая ПСП, автобусные остановки и съезды)	м2	18 100,00	5 340,84	96 669 204,00							0%
	Обочины											
17	Укрепление обочин (материал от фрезерования) толщиной 15 см	м2	45 000,00	752,22	33 849 900,00							0%
18	Вывоз фрезерованного материала на расстояние 10 км	тн	18 134,00	652,61	11 834 429,74							0%
	Обустройство											
	Разметка горячим термопластиком с добавлением микросфер стеклянных светоотражающих для дорожной разметки											
19	а) краевая разметка 1.1 Р=0,15м сплошная	км	36,00	549 948,08	19 798 130,88							0%
20	б) осевая прерывистая 1.5 Р=0,15 м 1:3 осевая	км	16,00	167 356,39	2 677 702,24							0%
21	в) осевая сплошная 1.1 Р=0,15 м	км	11,00	549 948,08	6 049 428,88							0%
Установка САИС для 2-х полос движения, км 2, по												
	Металлическая рама 18 м											
	Земляные работы											
22	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	8,40	191,23	1 606,33							0%
23	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.	м3 грунта	8,40	136,30	1 144,92							0%
24	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	89,00	630,86	56 146,54							0%
25	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	55,00	700,70	38 538,50							0%
26	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	23,00	7 971,04	183 333,92							0%
27	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	65,00	131,67	8 558,55							0%

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		
						Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	%
28	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	65,00	64,12	4 167,80							0%
29	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,20	5 427,00	39 074,40							0%
30	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	72,20	843,81	60 923,08							0%
31	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-обратная надвижка ПСП	м3 грунта	7,60	191,18	1 452,97							0%
32	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.	м3 грунта	7,60	136,19	1 035,04							0%
33	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	66,00	25,19	1 662,54							0%
	Фундамент ФМ-1-2 шт											
34	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,23	18 758,33	23 072,75							0%
35	Подготовка бетонная. Устройство В10	м3	1,04	13 162,36	13 688,85							0%
36	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,0608	27 586,17	29 263,41							0%
37	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В20 F300W6	м3	6,20	54 594,04	338 483,05							0%
38	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	6,293	32 295,26	203 234,07							0%
39	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012- сетка С-1	т	0,0699	449 653,51	31 430,78							0%
40	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм - сетки С-2 и С-3	т	0,0821	119 165,41	9 783,48							0%
41	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (d-10)	т	0,0546	326 222,89	17 811,77							0%
42	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (d-8)	т	0,0275	348 477,09	9 583,12							0%
43	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0979	268 071,60	26 244,21							0%
44	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0979	1 092 331,77	106 939,28							0%
45	Подготовка бетонная. Устройство В20-подливка	м3	0,04	13 166,75	526,67							0%
46	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0408	30 166,67	1 230,80							0%

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		
						Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	%
47	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26,00	4 564,86	118 686,36							0%
	Металлическая рама РМП											
48	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	конструкци	1,8913	111 437,66	210 762,05							0%
49	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,8913	15 525,32	29 363,04							0%
50	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	конструкци	1,3121	261 335,20	342 897,92							0%
51	Средства подмащивания для окраски металлоконструкций колонн, связей, балок, фахверка и других элементов зданий и сооружений. Устройство и разборка	т окрашиваемых конструкций	3,5803	14 699,68	52 629,26							0%
52	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж-ПО-1	конструкци	0,0278	345 622,30	9 608,30							0%
53	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	конструкци	0,3491	383 679,69	133 942,58							0%
54	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0131	1 284 688,55	16 829,42							0%
55	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т марка стали: - С245	т	0,4334	1 293 618,78	560 654,38							0%
56	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т марка стали:- С255	т	2,1813	1 300 930,43	2 837 719,55							0%
57	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т марка стали: - С345	т	1,0968	1 310 308,27	1 437 146,11							0%
58	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз/за 2 раза	м2	252,6	419,05	105 852,03							0%
59	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16/за 3 раза.	м2	378,9	614,83	232 959,09							0%
60	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	64,00	887,33	56 789,12							0%
61	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0224	1 092 340,18	24 468,42							0%

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		
						Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	%
62	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0042	1 773 559,52	7 448,95							0%
	Электроснабжение для САИС											
63	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	50,00	20 123,39	1 006 169,50							0%
64	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 90x10,1 мм	м	51,00	2 047,14	104 404,14							0%
65	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1,00	21 893,46	21 893,46							0%
66	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1,00	15 218,49	15 218,49							0%
67	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,00	7 608,09	7 608,09							0%
68	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 AR-01 (M)CL, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1,00	37 708,47	37 708,47							0%
69	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,00	11 244,42	22 488,84							0%
70	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1,00	2 024,24	2 024,24							0%
71	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1,00	2 066,62	2 066,62							0%
72	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных	м	5,00	772,83	3 864,15							0%
73	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x4 (ок)-0,66	м	5,00	1 710,53	8 552,65							0%
74	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,70	10 404,04	121 727,27							0%
75	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,80	5 427,00	42 330,60							0%
76	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7,80	273,61	2 134,16							0%
77	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	32,175	105,33	3 388,99							0%
78	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	665,00	1 055,63	701 993,95							0%
79	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком	м3 грунта	11,95	4 940,37	59 037,42							0%

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		
						Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	%
80	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	39,90	9 102,24	363 179,38							0%
81	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	21,00	405,31	8 511,51							0%
82	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	21,00	1 077,39	22 625,19							0%
83	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3,00	3 539,00	10 617,00							0%
84	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм	м	3,00	1 337,28	4 011,84							0%
85	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	644,00	1 440,33	927 572,52							0%
86	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	12,00	2 635,64	31 627,68							0%
87	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	24,00	1 369,34	32 864,16							0%
88	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	м	680,00	762,53	518 520,40							0%
89	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,00	2 240,65	2 240,65							0%
	Обустройство											
	Установка дорожных знаков											
90	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	0,504	13 162,20	6 633,75							0%
91	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,51408	26 434,12	13 589,25							0%
92	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1 шт.	8,00	25 172,56	201 380,48							0%
93	Установка дополнительных щитков	1 шт.	6,00	5 722,39	34 334,34							0%
94	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	4,00	11 624,53	46 498,12							0%
95	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	2,00	16 355,41	32 710,82							0%
96	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	2,00	18 812,44	37 624,88							0%
97	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	8,00	11 781,39	94 251,12							0%
98	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размером 900 мм х 600 мм - 5.42	шт.	2,00	14 675,79	29 351,58							0%

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		
						Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	%
99	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм х 600 мм	шт.	2,00	6 417,37	12 834,74							0%
100	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	шт.	2,00	6 383,02	12 766,04							0%
Установка контрольно-измерительных приборов												
101	Автоматическая система измерения весовых параметров грузовых транспортных средств «WIM AUTOMAПС SYSTEM» для 2-ух полос	к-т	1,00	171 683 327,98	171 683 327,98							0%
Установка барьерного ограждения вблизи близи металлической рамы на км2												
102	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м - рабочий участок	м	60,00	4 551,12	273 067,20							0%
103	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ, толщиной 3 мм, длиной 4320 мм	шт.	15,00	40 744,82	611 172,30							0%
104	Секция балки ГОСТ 26804-2012 угловая СБУ толщиной 3 мм	шт.	6,00	13 680,84	82 085,04							0%
105	Стойка дорожная СД-2 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	63,00	19 612,75	1 235 603,25							0%
106	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	63,00	4 233,97	266 740,11							0%
107	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	30,00	569,03	17 070,90							0%
108	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,0327	1 554 381,96	50 828,29							0%
109	Болт дорожный М16х40 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	2 071 514,29	5 800,24							0%
110	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,0009	1 362 477,78	1 226,23							0%
111	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0133	2 071 645,11	27 552,88							0%
112	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	6,3226	1 069,31	6 760,82							0%
	Итого по участку г. Астана				**3 286 183 163,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	0%
	Участок по Аршалынскому району											
	Ликвидация пучинистых мест											
113	Выемка непригодного грунта 2 группы экскаватором ковшом 1м3 с погрузкой с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на 5 км (вне ненаселенных пунктов) h=1,0	м3	11 010,00	1 108,30	12 202 383,00							0%
114	Устройство основания из бутового камня М800, h=0,55м	м3	6 055,00	10 169,45	61 576 019,75							0%
115	Устройство нижнего слоя основания из естественно щебня (ПГС), h=0,2	м3	2 204,48	9 769,74	21 537 215,97							0%
116	Основание из ЩПЦС толщиной 25см	м2	11 010,00	423,63	4 664 166,30							0%

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		
						Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	%
117	Щебеночно-песчано-цементная смесь (расход на 1 м3: -Щебень М-1000 фракции 20-40 0,86 м3, -Щебень М-1000 0,52 м3, -Песок из отсевов дробления М800 0,139 м3, -Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-ДО 0,155 тн, -Вода техническая 0,132 м3)	м3	2 752,00	15 441,75	42 495 696,00							0%
	Устройство покрытия вместах замены пучин											
118	Розлив битумной эмульсии (0,5л/м2)	тн	5,50	241 153,87	1 326 346,29							0%
119	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси плотной крупнозернистой тип Б М II толщиной Н=10 см (к/з) с применением асфальтоукладчика	м2	11 010,00	7 351,87	80 944 088,70							0%
120	Розлив битумной эмульсии (0,3л/м2)	тн	3,30	241 153,98	795 808,13							0%
121	Смесь различных полимеров, типа ПР-Флекс СТ РК 1223-2019	тн	3,46	3 106 210,39	10 747 487,95							0%
122	Устройство покрытия верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-20) с полимером, толщиной-5 см расход 0,125 тн - м2 с добавлением полимера (включая ПСП, автобусные остановки и съезды)	м2	11 010,00	5 293,90	58 285 839,00							0%
	Устройство покрытия											
123.1	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия самоходными фрезами шириной барабана 1900-2000мм , шириной 22-27,5м, толщина слоя 14 см	м2	180 661,00	1 591,45	287 514 257,75	0,00	0,00	93 371,30	148 595 755,39	93 371,30	148 595 755,39	52%
124	Розлив битумной эмульсии (0,5л/м2)	тн	90,33	241 153,90	21 783 431,79	0,00	0,00	46,65	11 249 829,44	46,65	11 249 829,44	52%
125	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси плотной крупнозернистой тип Б М II толщиной Н=9 см (к/з) с применением асфальтоукладчика. (включая ПСП, автобусные остановки и съезды)	м2	180 661,00	6 666,18	1 204 318 744,98	0,00	0,00	93 306,80	621 999 924,02	93 306,80	621 999 924,02	52%
126	Розлив битумной эмульсии (0,3л/м2)	тн	54,20	241 109,42	13 068 130,56	0,00						0%
127	Смесь различных полимеров, типа ПР-Флекс СТ РК 1223-2019	тн	56,60	3 106 210,39	175 811 508,07	0,00						0%
128	Устройство покрытия верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-20) с полимером, толщиной-5 см расход 0,125 тн - м2 с добавлением полимера (включая ПСП, автобусные остановки и съезды)	м2	180 661,00	5 293,90	956 401 267,90	0,00						0%
	Обочины											
129	Укрепление обочин (материал от фрезерования) толщиной 15 см	м2	35 000,00	696,12	24 364 200,00	0,00						0%
130	Вывоз фрезерованного материала на расстояние 10 км	тн	14 150,00	652,61	9 234 431,50	0,00						0%

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		
						Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	%
	Обустройство нанесение дорожной разметки.											
	Разметка горячим термопластиком с добавлением микросфер стеклянных светоотражающих для дорожной разметки холодным пластиком											
131	а) краевая разметка 1.1 Р=0,15м сплошная	км	28,00	544 489,03	15 245 692,84	0,00						0%
132	б) осевая прерывистая 1.5 Р=0,15 м 1:3 осевая	км	13,00	163 217,44	2 121 826,72	0,00						0%
133	в) осевая сплошная 1.1 Р=0,15 м	км	8,00	544 489,03	4 355 912,24	0,00						0%
	Переустройство светофорных объектов км 9,12,13,14											
	Демонтажные работы											
134	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж	шт.	4,00	5 803,68	23 214,72	0,00						0%
135	Светофор с количеством ламп до трех. Демонтаж на конструкции на стене, колонне или балке	шт.	50,00	4 189,32	209 466,00	0,00						0%
136	Кнопка. Демонтаж	шт.	40,00	1 452,92	58 116,80	0,00						0%
	Земляные работы											
137	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	900,00	9 211,01	8 289 909,00	0,00						0%
138	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	180,00	8 816,00	1 586 880,00	0,00						0%
139	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	535,00	19 058,60	10 196 351,00	0,00						0%
140	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х7,1 мм	м	545,70	1 127,76	615 418,63	0,00						0%
141	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,35	800 525,91	280 184,07	0,00						0%
142	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	350,00	322,87	113 004,50	0,00						0%
143	Фундаменты общего назначения бетонные из бетона В20 F100, W4 под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,00	37 219,57	148 878,28	0,00						0%
144	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	4,08	34 922,78	142 484,94	0,00						0%
145	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	10,00	140 769,84	1 407 698,40	0,00						0%
146	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	10,00	90 558,68	905 586,80	0,00						0%

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		
						Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	%
147	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2 485,00	1 244,55	3 092 706,75	0,00						0%
148	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х6,0 (ок)-0,66	м	2 485,00	1 665,88	4 139 711,80	0,00						0%
149	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	540,00	4 804,15	2 594 241,00	0,00						0%
	Монтажные работы											
150	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1 200,00	1 244,55	1 493 460,00	0,00						0%
151	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 19х1,5-0,66	м	750,00	1 894,87	1 421 152,50	0,00						0%
152	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1,5-0,66	м	450,00	733,90	330 255,00	0,00						0%
153	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	360,00	1 068,22	384 559,20	0,00						0%
154	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	210,00	1 210,20	254 142,00	0,00						0%
155	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	5,00	117 958,14	589 790,70	0,00						0%
156	Интегрированный контроллер управления ORIONE	комплект	5,00	4 155 065,21	20 775 326,05	0,00						0%
157	Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на стене, колонне или балке	шт.	39,00	18 810,15	733 595,85	0,00						0%
158	"Светодиодный транспортный светофор трехсекционный Т.1, диаметры сигналов 300 мм (с оптической системой Futurled)"	шт.	39,00	609 767,64	23 780 937,96	0,00						0%
159	Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на стене, колонне или балке	шт.	40,00	18 810,15	752 406,00	0,00						0%
160	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 Светофор пешеходный двухсекционный светодиодный П.1, диаметры сигналов 210 мм (с оптической системой Futurled)	шт.	40,00	337 299,13	13 491 965,20	0,00						0%
161	Часы цифровые электронные подвесные. Монтаж оборудования	шт.	13,00	12 240,51	159 126,63	0,00						0%
162	Индикатор оставшегося времени Динамическое табло отсчета транспортное CD400RGB	шт.	13,00	940 082,66	12 221 074,58	0,00						0%
163	Дополнительная секция транспортного светодиодного светофора, диаметром 300 мм	шт.	4,00	241 047,12	964 188,48	0,00						0%
164	Видеодетектор, ThermiCam	шт.	4,00	4 102 906,30	16 411 625,20	0,00						0%
165	Плата дополнительная. Установка на готовом месте стойки	шт.	4,00	11 889,01	47 556,04	0,00						0%

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		
						Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	%
166	Плата интерфейса для видеодетекторов, TI BPL2	шт.	4,00	941 952,73	3 767 810,92	0,00						0%
167	Источник питания детекторов LRS-350-24	шт.	4,00	67 867,42	271 469,68	0,00						0%
168	Маска для светодиодного светофора, диаметром 300 мм	шт.	4,00	18 745,32	74 981,28	0,00						0%
169	Крепление для светофора Bracket Alu F-L-183 mm	шт.	166,00	43 360,35	7 197 818,10	0,00						0%
170	Спойлер светофора транспортного Т.1 (со светонакопительной пленкой 3М)	шт	39,00	79 949,22	3 118 019,58	0,00						0%
171	Табличка для кнопки вызова пешеходов	шт.	40,00	23 570,41	942 816,40	0,00						0%
172	Кнопка вызова пешеходов сенсорная Push-button TOUCH	шт.	40,00	758 742,80	30 349 712,00	0,00						0%
173	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	4,00	77 160,65	308 642,60	0,00						0%
174	Устройство источника бесперебойного питания (ИБП) MultiPlus Compact для светофорного объекта, в комплекте	шт.	4,00	5 851 766,05	23 407 064,20	0,00						0%
175	GSM Controller "ATLAS-01" для контроля и управления светофорными объектами	шт	4,00	665 698,29	2 662 793,16	0,00						0%
176	Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы	сетевой элемент	1,00	190 456,05	190 456,05	0,00						0%
	Устройство ограждение											
177	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м	м	910,00	4 098,87	3 729 971,70	0,00						0%
178	Ограждение "EVA Road Roller System (дорожная роликовая система)	м	910,00	291 958,59	265 682 316,90	0,00						0%
179	Концевой элемент EVA"Road Roller System (дорожная роликовая система)	к-т	6,00	1 569 706,76	9 418 240,56	0,00						0%
	Ремонт освещения											
	Земляные работы											
180	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	143,00	9 211,01	1 317 174,43	0,00						0%
181	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	50,00	19 058,60	952 930,00	0,00						0%
182	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 90x10,1 мм	м	51,00	2 047,14	104 404,14	0,00						0%
183	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	1,58	383 944,02	606 631,55	0,00						0%
184	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,58	1 284 043,14	2 028 788,16	0,00						0%
185	Фундаменты общего назначения бетонные из бетона В20 F100, W4 под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	15,00	37 219,57	558 293,55	0,00						0%

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		
						Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	%
186	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	15,30	34 922,86	534 319,76	0,00						0%
187	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	45,00	39 225,50	1 765 147,50	0,00						0%
188	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	45,00	160 218,86	7 209 848,70	0,00						0%
189	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	400,00	1 304,08	521 632,00	0,00						0%
190	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-1	м	400,00	1 955,55	782 220,00	0,00						0%
191	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	630,00	1 244,55	784 066,50	0,00						0%
192	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	630,00	372,10	234 423,00	0,00						0%
193	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	400,00	539,26	215 704,00	0,00						0%
194	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,00	4 804,15	139 320,35	0,00						0%
	Монтажные работы											
195	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	45,00	23 507,82	1 057 851,90	0,00						0%
196	Светильник уличный светодиодный LED типа LED LS-U150K1, мощностью 150 Вт, IP66	шт.	45,00	149 000,78	6 705 035,10	0,00						0%
197	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	45,00	16 185,96	728 368,20	0,00						0%
198	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	135,00	1 210,20	163 377,00	0,00						0%
199	GSM Controller "ATLAS-03" для контроля напряжения в КТПН	шт	5,00	665 698,30	3 328 491,50	0,00						0%
200	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	45,00	10 337,62	465 192,90	0,00						0%
201	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	45,00	767,11	34 519,95	0,00						0%
202	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	8,00	16 916,42	135 331,36	0,00						0%
203	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	45,00	196 961,64	8 863 273,80	0,00						0%

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		
						Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	%
	Итого по участку Аршалынского района				**3 526 767 928,00**		**0,00**		**781 845 508,85**		**781 845 508,85**	22%
	Итого				**6 812 951 091,00**		**0,00**		**781 845 508,85**		**781 845 508,85**	11%
	Заготовка материалов											
	по г. Астана											
1	Смесь различных полимеров, типа ПР-Флекс СТ РК 1223-2019	кг		1 982,46		12 000,00	23 789 520,00			12 000,00	23 789 520,00	
2	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3		5 117,84		11 000,00	56 296 240,00			11 000,00	56 296 240,00	
3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10	м3		7 472,52		1 000,00	7 472 520,00			1 000,00	7 472 520,00	
4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20	м3		7 365,96		15 000,00	110 489 400,00			15 000,00	110 489 400,00	
5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40	м3		6 380,28		9 000,00	57 422 520,00			9 000,00	57 422 520,00	
6	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	тн		134 080,60		1 500,00	201 120 900,00			1 500,00	201 120 900,00	
7	Порошок минеральный	тн		5 102,30								
	по Аршалынскому району											
8	Смесь различных полимеров, типа ПР-Флекс СТ РК 1223-2019	кг		1 982,46								
9	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3		1 189,18								
10	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10	м3		2 590,00								
11	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20	м3		2 553,00								
12	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40	м3		2 262,92								
13	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	тн		154 082,06		2 500,00	385 205 150,00	-768,699	-118 442 725,44	1 731,30	266 762 424,56	
14	Порошок минеральный	тн		5 102,30								
15	"Светодиодный транспортный светофор трехсекционный Т.1, диаметры сигналов 300 мм (с оптической системой Futurled)"	шт.		410 839,86		39,00	16 022 754,54			39,00	16 022 754,54	

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		
						Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	%
16	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 Светофор пешеходный двухсекционный светодиодный П.1, диаметры сигналов 210 мм (с оптической системой Futurled)	шт.		227 262,14		40,00	9 090 485,60			40,00	9 090 485,60	
17	Ограждение "EVA Road Roller System (дорожная роликовая система)	м		188 700,00		600,00	113 220 000,00			600,00	113 220 000,00	
18	Концевой элемент EVA"Road Roller System (дорожная роликовая система)	к-т		1 014 540,00		6,00	6 087 240,00			6,00	6 087 240,00	
	Итого по заготовке материалов						**986 216 730,14**		**-118 442 725,44**		**867 774 004,70**	
	Итого по АВР				**6 812 951 091,00**		**986 216 730,14**		**663 402 783,41**		**1 649 619 513,55**	**24,21%**
	Непридвиденные работы и затраты - 2%				**123 234 909,00**				**0,00**			
	НДС 12%				**832 342 320,00**		**118 346 007,62**		**79 608 334,01**		**197 954 341,63**	**23,78%**
	Всего с НДС				**7 768 528 320,00**		**1 104 562 737,76**		**743 011 117,42**		**1 847 573 855,18**	**23,78%**

Заказчик:
Заместитель директора Акмолинского областного филиала
АО "НК "КазАвтоЖол"

Абилов Р.А.

Подрядчик:
Директор по строительству дорог ТОО "СЕрВИС НС"

Баянбек С.

Работы принял:
Начальник ОЭиБД **Аринов Д.Б.**

Гл.специалист ОЭиБД **Баймаганбетов А.К.**

Проверил:
Гл.специалист ОПЭРиЗ **Ястребова Л.А.**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "TN Stroy"

Жабагин М.

Реестр сводной информации по среднему ремонту

«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения KAZ01 Астана-Караганда (с обходом) Алматы км 0-16,3 протяженностью 16,3 км с устройством САИС на 2 км левая стр в направлении г.Астана"»

к акту № 3 от 16 июня 2025 года

Основные виды работ	Ед.изм.	План	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
устройство верхнего слоя покрытия	км	16,3	0	24	3,9265

Заказчик:
Заместитель директора Акмолинского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Абилов Р.А.

Подрядчик:
Директор по строительству дорог ТОО "СЕрВИС НС"

Баянбек С.

Технический надзор:
Главный эксперт ТОО "TN Stroy"

Гл.специалист ОЭиБД **Баймаганбетов А.К.**

Жабагин М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акмолинский областной филиал акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОКШЕТАУ Г.А., Г.КОКШЕТАУ, улица Шокана Уалиханова, здание 193, тел.: 87162-77-29-68**	**130941002248**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС",Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалинский район, с.Аршалы, ул. Маншук Маметовой, дом 34**	**000340005764**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 17-01-1/25 от 02.05.2025 г.

Номер документа	Дата составления
51	**16.06.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения KAZ01 Астана-Караганда (с обходом) – Алматы км 0-16,3 протяженностью 16,3 км с устройством САИС на 2 км левая стр в направлении г.Астана			Работа	1	743 011 117,42	743 011 117,42	79 608 334,01
				Итого	1	x	743 011 117,42	79 608 334,01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор по строительству дорог / _____ / Баянбек С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.06.2025

М.П.