Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика

Подрядчик **ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

Субподрядчик **ТОО"Жана Дәуір-2023" БИН 071040005392 , Актюбинская область, г.Актобе, 41 разъезд, участок 261.**

Стройка : «Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад «Куншуак», находящегося по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Кандыагаш, микрорайон Молодежный, 52
(наименование, адрес)

Объект : «Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад «Куншуак», находящегося по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Кандыагаш, микрорайон Молодежный, 52
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 12.07.2023 г.**

Акт выполненных работ № 1

за август 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурно-строительные решенияАВГУСТ работы

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтаж									
1	1	Е11-460201-0802 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м²	5174,757	305,48 305,48	0 0	1580785 1580785	0 0	0	1138188 217495	2936468
2	2	Е12-130103-0105 Кзтр и Кэм=1,08	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м² облицовки	294	1067,08 986,2	80,88 35,93	313722 289943	23778 10563	0	216363 42407	572492
3	3	Е12-070101-0201 Кзтр и Кэм=1,08	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м²	1272,6	459,73 437,64	22,09 13,38	585052 556941	28111 17027	0	413251 79868	1078171
4	4	Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1,08	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м²	283,96	1124,36 1087,38	36,98 22,41	319273 308772	10501 6364	0	226898 43693	589864
5	5	Е12-070101-0205 Кзтр и Кэм=1,08	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м²	483,483	151,69 148,35	3,34 2,02	73340 71725	1615 977	0	52347 10056	135743
6	6	Е11-460401-1103 Кзтр и Кэм=1,11	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м²	131,67	1518,58 1314,28	204,3 123,8	199951 173051	26900 16301	0	136334 26903	363188
7	17	Е11-460201-0802 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м²	960,6	305,48 305,48	0 0	293444 293444	0 0	0	211284 40374	545102
			Итого по разделу: 1. Демонтаж									6221028
			Раздел: 2. Монтаж									
8	20	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	1213,848	1892,7 1295,26	102,8 83,82	2297450 1572249	124784 101745	600418	1205278 280217	3782945
	8.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	22,699	23660				537057,34		
	8.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м²	67,2472	910				61194,93		
9	22	Е11-150204-0101 Кзтр и Кэм=1,05	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**		55,734	4213,36	51,44	234827	2867	60272	124866	388468

			м² оштукатуриваемой поверхности			**3080,5**	**31,17**	**171689**	**1737**		**28775**	
	9.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	2,3966	24599				58953,03		
10	**24**	**Е12-110103-0201 Кзтр и Кэм=1,08**	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка**		**688,083**	**456,28**	**2,57**	**313959**	**1768**	**5759**	**221404**	**578189**
				м²		**445,34**	**1,56**	**306431**	**1073**		**42826**	
	10.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,2339	24599				5754,89		
11	**30**	**Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,05**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		**137,418**	**4297,42**	**93,32**	**590543**	**12824**	**348759**	**169439**	**820781**
				м² покрытия		**1666,16**	**46,37**	**228960**	**6372**		**60799**	
	11.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	1,7864	35073				62655,6		
	11.2	215-206-0401	Опилки древесные	м³	4,205	4537				19078,04		
	11.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	140,1664	1902				266596,42		
			Итого по разделу: 2. Монтаж									**5570383**
			ИТОГО:					**6802346**	**233148**	**1015208**	**4115652**	**11791411**
								5553990	**162159**		**873413**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Всего									**11 791 411**
			Временные здания и сооружения				**1,20%**		**141 497**			
			Итого с временными									**11 932 908**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				**0,9%**		**107 396**			
			Итого :									**12 040 304**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**240 806**			
			Итого сметная стоимость									**12 281 110**
			Итого в текущих ценах на 2023 год- 100% К=1,0450539				**1,0450539**					**12 834 422**
			Итого по договорной цене				***0,949999999***					**12 192 701**
			НДС				**12 %**		**1 463 124**			
			Итого с НДС									**13 655 825**

Место печати (при наличии)

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО"Жаңа Дәуір-2023" БИН 071040005392
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Ізімов А.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления функций заказчика(застройщика)

Субподрядчик : ТОО "Жана Дәуір-2023"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад «Куншуак», находящегося по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Кандыагаш, микрорайон Молодежный, 52

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __ август __2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31	12.07.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	13 665 825	12 192 701	12 192 701	12 192 701					1 463 124	13 655 825
Акт № 1		12 192 701	12 192 701	12 192 701					1 463 124	13 655 825

Место печати (при наличии)
Субподрядчик : ТОО "Жана Дәуір-2023" БИН 071040005392ТОО
Директор **Ізімов А.З.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл З" БИН 041140007085
Директор **Кожаев З.И.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)