Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "IMPULSE-LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Талас-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 37,9 га жилого массива в а.Тескентоган Меркенского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопровода**

( наименование)

# Акт выполненных работ

**за ноябрь месяц 2023 года**

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2020 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 1. Поселковые сети В1** | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | Е11-230101-0101 | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | | 117,3825 | 3636,72 | 157,82 | 426887 | 18525 | 289230 | 123211 | 594106 |
| | | | | м3 основания | | 1014,9 | 45,36 | 119131 | 5324 | | 44008 | |
| 2 | 8 | Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** | | 1,30425 | 347138,79 | 105411,35 | 452756 | 137483 | 3041 | 347410 | 864179 |
| | | | | км трубопровода | | 239396 | 29662,04 | 312232 | 38687 | | 64013 | |
| 3 | 10 | Е11-220701-0103 | **Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией** | | 4,2285 | 62554,22 | 0 | 264511 | 0 | 28233 | 233915 | 538300 |
| | | | | км трубопровода | | 55877,5 | 0 | 236278 | 0 | | 39874 | |
| 4 | 10 | Е11-220701-0103 | **ВЫЧЕСТЬ ПОЗИЦИЮ. Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией** | | 0,81 | -62554,22 | -- | -50669 | -- | -5408 | -44808 | -103115 |
| | | | | км трубопровода | | -55877,50 | -- | -45261 | -- | | -7638 | |
| 5 | 11 | Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4 | **Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** | | 1 | 8509,77 | 4166,38 | 8510 | 4166 | 1385 | 4221 | 13749 |
| | | | | врезка | | 2958,72 | 1304,93 | 2959 | 1305 | | 1018 | |
| 6 | 12 | Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (футляр)** | | 0,106 | 636689,34 | 243656,16 | 67489 | 25828 | 2317 | 46384 | 122983 |
| | | | | км трубопровода | | 371178 | 70823,76 | 39345 | 7507 | | 9110 | |
| 7 | 14 | Е11-221401-0301 | **Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** | | 106 | 1256,27 | 7,45 | 133165 | 790 | 16430 | 115017 | 268037 |
| | | | | м трубы, уложенной в футляре | | 1093,82 | 2,2 | 115945 | 234 | | 19855 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8 | 15 | Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью | | 13 | 30804,56 | 3216,73 | 400459 | 41817 | 237114 | 121147 | 563334 |
| | | | | футляр | | 9348,3 | 64,8 | 121528 | 842 | | 41728 | |
| 9 | 16 | С123-020803-1301 | Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 | | 17 | 115374 | | 1961358 | | 1961358 | | 2118267 |
| | | | | шт. | | | | | | | 156909 | |
| 10 | 17 | С123-020803-0204 | Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250х100 ГОСТ 5525-88 | | 9 | 245111 | | 2205999 | | 2205999 | | 2382479 |
| | | | | шт. | | | | | | | 176480 | |
| 11 | 18 | Е11-221001-0103 | Гидранты пожарные. Установка | | 21 | 2708,62 | 179,44 | 56881 | 3768 | 11644 | 42632 | 107474 |
| | | | | шт. | | 1974,7 | 75,92 | 41469 | 1594 | | 7961 | |
| 12 | 19 | С123-030103-0905 | Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85 | | 21 | 41941 | | 880761 | | 880761 | | 951222 |
| | | | | шт. | | | | | | | 70461 | |
| 13 | 20 | Е11-220901-0103 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | | 8 | 2016,73 | 80,82 | 16134 | 647 | 2618 | 13048 | 31516 |
| | | | | задвижкаили клапан | | 1608,6 | 38,88 | 12869 | 311 | | 2335 | |
| 14 | 22 | Е11-221201-0103 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | | 16 | 1054,72 | 64,08 | 16876 | 1025 | 980 | 14722 | 34125 |
| | | | | фланец | | 929,4 | 0 | 14870 | 0 | | 2528 | |
| 15 | 24 | Е11-221001-0101 | Вантузы одинарные. Установка | | 5 | 2197,31 | 53,88 | 10987 | 269 | 1070 | 9679 | 22319 |
| | | | | шт. | | 1929,42 | 25,92 | 9647 | 130 | | 1653 | |
| 16 | 26 | Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16 | Упоры бетонные. Устройство | | 0,08 | 22012,36 | 1146,55 | 1761 | 92 | 1244 | 406 | 2340 |
| | | | | м3 | | 5316,5 | 259,43 | 425 | 21 | | 173 | |
| 17 | 27 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка | | 4 | 1405,35 | 912,28 | 5621 | 3649 | 0 | 2926 | 9232 |
| | | | | шт. | | 493,07 | 245,88 | 1972 | 984 | | 684 | |
| 18 | 29 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметр ом 100-250 мм. Установка | | 0,1795 | 1010711,28 | 507623,03 | 181423 | 91118 | 3360 | 111934 | 316826 |
| | | | | т фасонных частей | | 484372,3 | 145516,63 | 86945 | 26120 | | 23469 | |
| 19 | 33 | Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка | | 45,4 | 5177,01 | 68,28 | 235036 | 3100 | 188456 | 43656 | 300988 |
| | | | | мтрубопровода | | 957,73 | 23,5 | 43481 | 1067 | | 22295 | |
| 20 | 34 | Е11-160601-0102 | Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | | 6 | 2164,82 | 116,18 | 12989 | 697 | 1787 | 10447 | 25311 |
| | | | | шт. | | 1750,77 | 25,92 | 10505 | 156 | | 1875 | |
| 21 | 37 | Е11-160601-0304 | Клапаны предохранительные двухрычажные, диаметр 100 мм. Установка | | 1 | 7362,1 | 196,03 | 7362 | 196 | 3538 | 3606 | 11846 |
| | | | | шт. | | 3627,96 | 51,84 | 3628 | 52 | | 877 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 22 | 39 | Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18 | Знаки дорожныена металлических стойках. Установка | шт. | 21 | 4747,62 | 802,85 | 99700 | 16860 | 9928 | 84595 | 199038 |
| | | | | | | 3472 | 257,92 | 72912 | 5416 | | 14744 | |
| 23 | 40 | С124-010202-0701 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 | шт. | 21 | 4137 | | 86877 | | 86877 | | 93827 |
| | | | | | | | | | | | 6950 | |
| 24 | 41 | С124-010202-0409 | Светоотражающее устройство УС-1 | шт. | 21 | 819 | | 17199 | | 17199 | | 18575 |
| | | | | | | | | | | | 1376 | |
| 25 | 52 | Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 3,21 | 9356,11 | 1567,71 | 30033 | 5032 | 24323 | 1934 | 34524 |
| | | | | | | 211,25 | 346,48 | 678 | 1112 | | 2557 | |
| 26 | 53 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонн ой смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 32,1 | 1630,15 | 2,88 | 52328 | 92 | 46531 | 6196 | 63205 |
| | | | | | | 177,7 | 1,02 | 5704 | 33 | | 4682 | |
| 27 | 53 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | ВЫЧЕСТЬ ПОЗИЦИЮ. Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонн ой смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 32,1 | 1630,15 | 2,88 | 52328 | 92 | 46531 | 6196 | -63205 |
| | | | | | | 177,7 | 1,02 | 5704 | 33 | | 4682 | |
| 28 | 60 | С123-030101-0303 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 36 | 20883 | | 751788 | | 751788 | | 811931 |
| | | | | | | | | | | | 60143 | |
| 29 | 63 | Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство | м3 материала основан ия в плотном теле | 19,26 | 9356,11 | 1567,71 | 180199 | 30194 | 145936 | 11601 | 207144 |
| | | | | | | 211,25 | 346,48 | 4069 | 6673 | | 15344 | |
| 30 | 64 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 192,6 | 1630,15 | 2,88 | 313967 | 554 | 279189 | 37174 | 379232 |
| | | | | | | 177,7 | 1,02 | 34224 | 196 | | 28091 | |
| 31 | 64 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | ВЫЧЕСТЬ ПОЗИЦИЮ. Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 192,6 | 1630,15 | 2,88 | 313967 | 554 | 279189 | 37174 | -379232 |
| | | | | | | 177,7 | 1,02 | 34224 | 196 | | 28091 | |
| | | | Итого по разделу: 1. Поселковые сети В1 | | | | | | | | | 10540557 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ по Разделу: 1. Поселковые сети В1 | | | | | | | | | |
| 32 | | Е11-010104-0403 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 4276,485 | 40,52 | 40,52 | 173264 | 173264 | 0 | 44928 | 235647 |
| | | | | | | 0 | 14,59 | 0 | 62401 | | 17455 | |
| 33 | | Е11-010205-0503 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | | 461,4975 | 1203,95 | 0 | 555620 | 0 | 0 | 400046 | 1032120 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м3 грунта | | 1203,95 | 0 | 555620 | 0 | | 76453 | |
| 34 | | Е11-010201-0502 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 4276,485 | 187,07 | 89,03 | 800007 | 380741 | 0 | 426574 | 1324708 |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 98,04 | 40,5 | 419267 | 173198 | | 98127 | |
| | | | **Колодец диам.1500 мм-6 шт МК** | | | | | | | | | |
| | | | **Отмостка** | | | | | | | | | |
| 35 | | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 3,21 | 17958,57 | 1091,24 | 57647 | 3503 | 50209 | 4267 | 66867 |
| | | | | | | 1225,80 | 234,96 | 3935 | 754 | | 4953 | |
| | | | **Колодец диам.1500 мм-36 шт** | | | | | | | | | |
| | | | **Отмостка** | | | | | | | | | |
| 36 | | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 19,26 | 17958,57 | 1091,24 | 345882 | 21017 | 301256 | 25602 | 401203 |
| | | | | | | 1225,80 | 234,96 | 23609 | 4525 | | 29719 | |
| | | | **Итого ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ по Разделу: 1. Поселковые сети В1** | | | | | | | | | 3060545 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 2. Подвод водопровода В1 к потребителям** | | | | | | | | | |
| 37 | 68 | Е11-010104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 742,52 | 34,67 | 34,67 | 25740 | 25740 | 0 | 6675 | 35008 |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 12,48 | 0 | 9270 | | 2593 | |
| 38 | 69 | Е11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | 165,24 | 766,41 | 0 | 126642 | 0 | 0 | 91182 | 235249 |
| | | | | м3 грунта | | 766,41 | 0 | 126642 | 0 | | 17426 | |
| 39 | 70 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 1485,04 | 156,87 | 74,79 | 232953 | 111061 | 0 | 124137 | 385657 |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 82,08 | 34,02 | 121892 | 50521 | | 28567 | |
| 40 | 71 | Е11-230101-0101 | Основание под трубопровод ы песчаное. Устройство | | 27,54 | 3636,72 | 157,82 | 100155 | 4346 | 67859 | 28908 | 139388 |
| | | | | м3 основания | | 1014,9 | 45,36 | 27950 | 1249 | | 10325 | |
| 41 | 72 | Е11-220501-0101<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка | | 0,306 | 287770,69 | 73632,53 | 88058 | 22532 | 201 | 70884 | 171657 |
| | | | | км трубопровода | | 213482 | 20505,73 | 65325 | 6275 | | 12715 | |
| 42 | 75 | Е11-220701-0101 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | | 0,612 | 57553,78 | 0 | 35223 | 0 | 1026 | 33855 | 74604 |
| | | | | км трубопровода | | 55877,5 | 0 | 34197 | 0 | | 5526 | |
| 43 | 76 | Е11-220901-0101 | Задвижки чугунные диаметром 50 мм. Установка | | 39 | 1211,14 | 26,94 | 47234 | 1051 | 6750 | 39540 | 93716 |
| | | | | задвижка или клапан | | 1011,12 | 12,96 | 39434 | 505 | | 6942 | |
| 44 | 78 | Е11-221201-0101 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | | 78 | 548,84 | 32,04 | 42809 | 2499 | 1647 | 38276 | 87573 |
| | | | | фланец | | 495,68 | 0 | 38663 | 0 | | 6487 | |
| 45 | 80 | Е11-160601-0102 | Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | | 6 | 2164,82 | 116,18 | 12989 | 697 | 1787 | 10447 | 25311 |
| | | | | шт. | | 1750,77 | 25,92 | 10505 | 156 | | 1875 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 82 | Е11-181001-0103 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка | | 6 | 1391,62 | 216,45 | 8350 | 1299 | 111 | 7211 | 16806 |
| | | | | фильтр | | 1156,63 | 69,8 | 6940 | 419 | | 1245 | |
| 47 | 83 | Е11-181001-0104 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка | | 34 | 1399,73 | 222,5 | 47591 | 7565 | 701 | 40858 | 95525 |
| | | | | фильтр | | 1156,63 | 69,61 | 39325 | 2367 | | 7076 | |
| 48 | 86 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | | 80 | 1405,35 | 912,28 | 112428 | 72982 | 0 | 58526 | 184630 |
| | | | | шт. | | 493,07 | 245,88 | 39446 | 19671 | | 13676 | |
| 49 | 89 | Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | | 3 | 1806,02 | 25,43 | 5418 | 76 | 48 | 5189 | 11455 |
| | | | | м трубопровода | | 1764,50 | 0,38 | 5294 | 1 | | 849 | |
| 50 | 90 | Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | | 17 | 1963,65 | 29,28 | 33382 | 498 | 387 | 31857 | 70458 |
| | | | | м трубопровода | | 1911,6 | 0,57 | 32497 | 10 | | 5219 | |
| 51 | 93 | Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка (футляр)км трубопровода | | 0,032 | 417716,05 | 122796,61 | 13367 | 3929 | 118 | 10317 | 25579 |
| | | | | км трубопровода | | 291224 | 34446,88 | 9319 | 1102 | | 1895 | |
| 52 | 94 | Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка (футляр)км трубопровода | | 0,056 | 454848,7 | 149186,26 | 25472 | 8354 | 339 | 18964 | 47990 |
| | | | | км трубопровода | | 299611 | 42453,3 | 16778 | 2377 | | 3555 | |
| 53 | 97 | Е11-221401-0301 | Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр | | 88 | 1256,27 | 7,45 | 110552 | 655 | 13640 | 95486 | 222521 |
| | | | | м трубы, уложенной вфутляре | | 1093,82 | 2,2 | 96257 | 194 | | 16483 | |
| 54 | 98 | Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | | 11 | 30804,56 | 3216,73 | 338850 | 35384 | 200635 | 102509 | 476668 |
| | | | | футляр | | 9348,3 | 64,8 | 102831 | 713 | | 35309 | |
| 55 | 99 | Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | | 17 | 1690,43 | 20,48 | 28737 | 348 | 20964 | 7410 | 39039 |
| | | | | м трубопро вода | | 436,75 | 8,04 | 7425 | 137 | | 2892 | |
| 56 | 100 | Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводыводоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | | 33,5 | 1763,66 | 20,48 | 59083 | 686 | 43765 | 14602 | 79580 |
| | | | | м трубоп ровода | | 436,75 | 8,04 | 14631 | 269 | | 5895 | |
| 57 | 101 | Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | | 167 | 559,65 | 26,94 | 93462 | 4499 | 3033 | 86332 | 194177 |
| | | | | счетчик (водомер) | | 514,55 | 12,96 | 85930 | 2164 | | 14384 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 58 | 102 | С123-030301-0210 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20 | шт. | 167 | 6597 | | 1101699 | | 1101699 | 88136 | 1189835 |
| 59 | 103 | Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 334 | 2137,88 | 89,24 | 714052 | 29806 | 99488 | 577304 | 1394664 |
| | | | | | | 1750,77 | 12,96 | 584757 | 4329 | | 103308 | |
| 60 | 118 | Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 21,4 | 9356,11 | 1567,71 | 200221 | 33549 | 162151 | 12890 | 230160 |
| | | | | | | 211,25 | 346,48 | 4521 | 7415 | | 17049 | |
| 60 | 119 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонно й смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 214 | 1630,15 | 2,88 | 348852 | 616 | 310210 | 41304 | 421369 |
| | | | | | | 177,7 | 1,02 | 38027 | 218 | | 31213 | |
| 61 | 119 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | ВЫЧЕСТЬ ПОЗИЦИЮ. Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонно й смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 214 | 1630,15 | 2,88 | 348852 | 616 | 310210 | 41304 | -421369 |
| | | | | | | 177,7 | 1,02 | 38027 | 218 | | 31213 | |
| | | | Итого по разделу: 2. Подвод водопровода В1 к потребителям | | | | | | | | | 5527250 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ по Разделу: 2. Подвод водопровода В1 к потребителям (добавился 81 м водопровода) | | | | | | | | | |
| 62 | | Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,081 | 57553,78 | -- | 4662 | -- | 136 | 4481 | 9874 |
| | | | | | | 55877,50 | -- | 4526 | -- | | 731 | |
| | | | Колодец диам.1500 мм-40шт | | | | | | | | | |
| | | | Отмостка | | | | | | | | | |
| 63 | | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 21,4 | 17958,57 | 1091,24 | 384313 | 23353 | 334728 | 28447 | 445781 |
| | | | | | | 1225,80 | 234,96 | 26232 | 5028 | | 33021 | |
| | | | Итого ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ по Разделу: 2. Подвод водопровода В1 к потребителям | | | | | | | | | 455655 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО по акту: | | | | | | | | | 19584007 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 2,9 % | | 567936 | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 20151943 |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,9 % | | 181367 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 20333311 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 406666 | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **20739977** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **2488797** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **23228774** |
| | | | **Итого с понижением цены по договору (К=0,95)** К= | **0,910791353** | | | | | | | | **21156566,62** |
| | | | **В том числе НДС** | | | **12%** | | | | | | **2 266 775** |

**Принял (Заказчик)**

**ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"** **Директор Әлмағанбет Айгул Бекзатқызы**

(наименование организации) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Талас-Құрылыс"** **Директор Нурмашев Е.Т.**

(наименование организации) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:** **ТОО "ATM Consulting" Амиров Д.З.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) авторского надзора:** **ТОО "Табыс жоба" Турлыбаева Б.О.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)