Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО «СРБ-L»; Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, улица Глинки, 73Г
БИН 070540018617, ИИК KZ54601A261000464461 АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX

Субподрядчик: ТОО «AN Groups»; Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Чехова, 39/2
БИН 970340000010, ИИК KZ68998LTB0000535712 АО «First Heartland Jusan Bank» БИК TSESKZKA

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (поз. 25)
(без наружных инженерных сетей и благоустройства) (корректировка сметной документации)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1

за период с августа 2023 по май 2024 года

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
070540018617	970340000010	С-25	16.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №1	**3 580 000,00**	**3 196 428,57**								
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**3 580 000,00**	**3 196 428,57**							**383 571,43**	**3 580 000,00**
										3 580 000,00

Подрядчик: Директор ТОО "СРБ-L"; БИН 070540018617 Сентов А.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик: Директор ТОО "AN Groups"; БИН 970340000010 Шотабаев Д.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Подрядчик: ТОО «СРБ-L»; Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, улица Глинки, 73Г
БИН 070540018617, ИИК KZ54601A261000464461 АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «AN Groups»; Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Чехова, 39/2
БИН 970340000010, ИИК KZ68998LTB0000535712 АО «First Heartland Jusan Bank» БИК TSESKZKA
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (поз. 25)
(без наружных инженерных сетей и благоустройства) (корректировка сметной документации)
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом поз. 25
(наименование)

Договор подряда (контракт) №С-25 от 16.08.2023 года

Акт выполненных работ №1

за период с августа 2023 по май 2024 года (месяц, год) на 02-01-02 Надземная часть, 02-01-03 Отделочные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			По смете 02-01-02 Надземная часть									
			Раздел 3: ОКНА									
1	66	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	110	2169,59	256,57	238654,90	28222,70	0,00	0,00	238654,90
						1913,02	134,47	210432,20	14791,70		0,00	
2	68	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м² проемов	90	1779,99	253,72	160199,10	22834,80	0,00	0,00	160199,10
						1526,27	132,85	137364,30	11956,50		0,00	
3	69	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м² проемов	45	2335,59	256,77	105101,55	11554,65	0,00	0,00	105101,55
						2078,82	132,85	93546,90	5978,25		0,00	
4	73	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022	Проемы балконные площадью до 3 м². Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м² проемов	50	2670,97	264,09	133548,50	13204,50	0,00	0,00	133548,50
						2406,88	137,17	120344,00	6858,50		0,00	
			Итого по разделу 3: ОКНА					637504,05	75816,65	0,00	0,00	637504,05

								561687,40	39584,95	0,00	0,00	0,00
			Раздел 4: Перекрытие									
5	87	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	20	3241,82	2006,82	64836,40	40136,40	0,00	0,00	64836,40
						1235,00	429,86	24700,00	8597,20		0,00	
6	88	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	55	3824,09	2341,95	210324,95	128807,25	0,00	0,00	210324,95
						1482,14	501,64	81517,70	27590,20		0,00	
7	89	1107-0504-0102 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 15 м^2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	2	8087,74	2237,48	16175,48	4474,96	0,00	0,00	16175,48
						5850,26	566,98	11700,52	1133,96		0,00	
8	113	1107-0512-0103 РСНБ РК 2022	Плиты площадью до 5 м^2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	6	3029,43	1352,07	18176,58	8112,42	0,00	0,00	18176,58
						1677,36	330,99	10064,16	1985,94		0,00	
9	115	1107-0512-0103 РСНБ РК 2022	Плиты площадью до 5 м^2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	5	3029,43	1352,07	15147,15	6760,35	0,00	0,00	15147,15
						1677,36	330,99	8386,80	1654,95		0,00	
10	117	1107-0512-0103 РСНБ РК 2022	Плиты площадью до 5 м^2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	4	3029,43	1352,07	12117,72	5408,28	0,00	0,00	12117,72
						1677,36	330,99	6709,44	1323,96		0,00	
			Итого по разделу 4: Перекрытие					336778,28	193699,66	0,00	0,00	336778,28
								143078,62	42286,21	0,00	0,00	0,00
			По смете 02-01-03 Отделочные работы									
			Раздел 1: Перегородки									
11	1	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные из керамического кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	131,65	3230,79	416,47	425333,50	54828,28	0,00	0,00	425333,50
						2814,32	103,81	370505,23	13666,59		0,00	
12	2	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	304,73	3230,79	416,47	984518,64	126910,90	0,00	0,00	984518,64
						2814,32	103,81	857607,73	31634,02		0,00	

13	3	1108-0401-0301 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	288,02	2424,11	193,70	698192,16	55789,47	0,00	0,00	698192,16
						2230,41	48,57	642402,69	13989,13		0,00	
14	4	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250 x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(на стыке блок-секций у темп.шва)	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	30	3230,79	416,47	96923,70	12494,10	0,00	0,00	96923,70
						2814,32	103,81	84429,60	3114,30		0,00	
15	5	1126-0201-0104 РСНБ РК 2022	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	$м^3$ изоляции	13,02	40202,75	3785,95	523439,81	49293,07	0,00	0,00	523439,81
						36416,80	1483,00	474146,74	19308,66		0,00	
			Итого по разделу 1: Перегородки					2728407,81	299315,82	0,00	0,00	2728407,81
								2429091,99	81712,70	0,00	0,00	0,00
			ИТОГО по АКТу					3 702 690,14	568 832,13	0,00	0,00	3 702 690,14
								3 133 858,01	163 583,86	0,00	0,00	0,00
			ВСЕГО:					3 702 690,14				
			С учетом коэффициента Договорной цены		*0,86327196*			3 196 428,57				
			НДС 12%					383 571,43				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					3 580 000,00				

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «AN Groups»; БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шотабаев Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Подрядчик)

ТОО "СРБ-L"; БИН 070540018617

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сеитов А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.