Наименование объекта: Средний ремонт водопропускной трубы на км 6,523 автомобильной дороги KCSA-12 "Петровка-Улан-Тучное"
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сандыктауского района"
Подрядчик: ТОО "Сандыктау СтройИнвест"

СПРАВКА № 1 от 11.06.2025 г.
О стоимости выполненных работ и затрат по (по ресурсному методу)
за май-июнь 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		60	09.09.2024 г.				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1			Дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете в ценах 2025 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт водопропускной трубы на км 6,523 автомобильной дороги KCSA-12 "Петровка-Улан-Тучное"	29584190,00	26414455,36							3169734,64	29584190,00
Итого:	**29584190,00**	**26414455,36**							**3169734,64**	**29584190,00**

Итого к оплате: 29584190,00 (двадцать девять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи сто девяносто) тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сандыктауского района"	Директор ТОО "Сандыктау СтройИнвест"	Эксперт технического надзора ТОО "NomadPartners"
_____ Рахметов Р.К.	_____ Жданов А.В.	_____ Оразбеков Е.М.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сандыктауского района"

Подрядчик: ТОО "Сандыктау СтройИнвест"

Наименование стройки: Средний ремонт водопропускной трубы на км 6,523 автомобильной дороги KCSA-12 "Петровка-Улан-Тучное"
Договор № 60 от 09.09.2024 г

Акт № 1 от 11 июня 2025 г
приемки выполненных работ за май-июнь 2025 г

1		2	3	4	5	6	7	8	9
Номер п/п	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Сметная прибыль 5%	Всего стоимость с учетом СП
Локальная смета № 1-01-00-01. Средний ремонт водопропускной трубы на км 6,523 автомобильной дороги KCSA-12 "Петровка-Улан"-Тучное"									
Раздел 1. Ремонт дорожной одежды							**450498**	**22525**	**473023**
			из них:						
			затраты на труд рабочих	тенге			74800	3740	78540
			машины и механизмы	тенге			184569	9228	193797
			материалы, изделия и конструкции	тенге			191129	9556	200685
1	1	1220-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	187	1388	259556	12978	272534
2	2	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40 мм	м3	34,78	5490	190942	9547	200489
Раздел 2. Ремонт обочин							**478183**	**23909**	**502092**
			из них:						
			затраты на труд рабочих	тенге			16932	847	17779
			машины и механизмы	тенге			340710	17036	357746
			материалы, изделия и конструкции	тенге			747	37	784
			перевозки	тенге			119794	5990	125784
3	3	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПСП) 135+305	м3	440	156	68640	3432	72072
4	4	6101-0103-0222 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 - в притрассовых резервах	м3 грунта	249	325	80925	4046	84971
5	5	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т-км	423,3	283	119794	*5990*	*125784*

6	6	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	249	272	67728	*3386*	*71114*
7	7	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (к=5)	м3	249	95	23655	*1183*	*24838*
8	8	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	249	221	55029	*2751*	*57780*
9	9	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (обратная надвижка ПСП) 122+275	м3	397	156	61932	*3097*	*65029*
10	10	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	120	4	480	*24*	*504*
			Раздел 3. Обустройство дороги				**215496**	***10775***	***226271***
			из них:						
			затраты на труд рабочих	тенге			115248	*5762*	*121010*
			машины и механизмы	тенге			26375	*1319*	*27694*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			73874	*3694*	*77568*
11	11	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	0,252	40779	10276	*514*	*10790*
12	12	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт	4	20095	80380	*4019*	*84399*
13	13	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт	4	8449	33796	*1690*	*35486*
14	14	251-101-0125 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 700 мм х 350 мм	шт	4	7001	28004	*1400*	*29404*
15	15	7101-0801-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство металлических барьерных ограждений механизированным способом, тип 11ДО, высота 0,75 м, шаг стоек 2 м - рабочий участок	м3	32	1970	63040	3152	66192
			Раздел 4. Полная перестройка прямоугольной двухочковой железобетонной водопропускной трубы 4х2,5м на км 6,523 (замена на прямоугольную трехочковую железобетонную водопропускную трубу 4х2,5)				**25336480**	**1266824**	**26603304**
			из них:						
			затраты на труд рабочих	тенге			1094063	54703	1148766
			машины и механизмы	тенге			1286917	64346	1351263

			материалы, изделия и конструкции	тенге			22945245	1147262	24092507
			перевозки	тенге			10255	513	10768
16	46	6101-0103-0222 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 - в притрассовых резервах	м3 грунта	244	325	79300	3965	83265
17	47	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	414,8	283	117388	5869	123258
18	48	6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство насыпи отжимной дамбы бульдозером мощностью 96кВт из привозного грунта	м3	244	177	43188	2159	45347
19	49	6121-0103-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием - водосборный коллектор	км	0,005	2308803	11544	577	12121
20	50	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	5	4330	21650	1083	22733
21	51	6121-0103-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием - водосборный коллектор	км	0,005	1318669	6593	330	6923
22	52	6107-0103-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление зумпфа	м2	1,92	11480	22042	1102	23144
23	53	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - засыпка щебня	м3	0,72	3784	2724	136	2861
24	54	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,72	5726	4123	206	4329
25	55	6121-0103-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием - сбросной коллектор	км	0,05	2308803	115440	5772	121212
26	56	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	50	4330	216500	10825	227325
27	57	6121-0103-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием - сбросной коллектор	км	0,05	1318669	65933	3297	69230
28	58	325-101-0101 РСНБ РК	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	72	1367	98424	4921	103345
29	59	6101-0102-0120 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 - устройство прогала в теле насыпи	м3	1065	327	348255	17413	365668
30	60	6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Земляные работы по расчистке русла на входе бульдозером мощностью 96кВт в грунтах II группы	м3	100	177	17700	885	18585
31	61	1146-0401-0201 РСНБ	Демонтаж укрепления откосов и русла входного оголовка из	м3	7	94331	660317	33016	693333
32	62	1130-0404-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Оголовки одноочковых и двухочковых труб, входные и выходные, отверстие труб до 3-4 м. Сооружение - демонтаж	м3 железобетонных конструкций	7,44	16045	119375	5969	125344
33	63	1130-0404-0117 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 4 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 9/10 м - демонтаж	м3 звеньев	29,64	20 988	622084	31104	653189
34	**64**	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т·км	17,5	254	4445	222	4667

35	65	412-102-0204 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	70	83	5810	291	6101
36	66	6101-0102-0120 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 - рытье котлована под тело трубы и оголовки	м3	498	327	162846	8142	170988
37	67	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	4	6 103	24412	1221	25633
38	75	225-104-0534 РСНБ РК 2022	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 19.100 (Блок № 94)	шт	33	626 164,48	20663428	1033171	21696599
39	76	225-104-0612 РСНБ РК 2022	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 38 (Блок № 107)	шт	4	475 739,58	1902958	95148	1998106

Всего	**27804690**
в том числе	
- затраты на труд рабочих	1366095
- машины и механизмы, тенге	1930500
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24371545
- перевозки	136551
- сметная прибыль (5 %), тенге	1324033
Всего	
Итого в текущих ценах на 2025 г.	**27804690**
Итого в текущийх ценах на 2025 г., с учетом скидки К=0,95	**26414455**
НДС (12 %)	**3169735**
Итого с НДС	**29584190**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сандыктауского района"

Руководитель _____ **Рахметов Р.К.**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "NomadPartners"_____ **Оразбеков Е.М.**

Подрядчик:
ТОО "Сандыктау СтройИнвест"

Руководитель_____**Жданов А.В.**