Наименование стройк «Строительство и дальнейшая эксплуатация многоквартирно- го комплекса с нежилыми помещениями» по адресу: Карагандинская область, город Кара-ганда, район имени Казыбек би, улица Таттимбета, участок 33/11»

Наименование объект «Строительство и дальнейшая эксплуатация многоквартирно- го комплекса с нежилыми помещениями» по адресу: Карагандинская область, город Кара-ганда, район имени Казыбек би, улица Таттимбета, участок 33/11»

Генподрядчик: ТОО «СМК Монолит», БИН 201140028868

Субподрядчик: ТОО "ГИМАТС транс", БИН: 080640020872

Акт приемки выполненных работ Форма 2 Июнь 2022 г.

Составлен(а) в ценах на 4 КВ. 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Каркас											
1	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	2,72	671,15	--	1826	--	--	1661	3766
		НР - 91%; СП - 8%			671,15	--	1826	--		279	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1826	--	--	1661	3766
							1826	--	--	279	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1826				
	Всего заработная плата		тенге					1826			
		Накладные расходы	тенге				1661				
		Сметная прибыль	тенге				279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1826			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1826			
РАЗДЕЛ 2.Перегородки											
		Перегородки кирпичные									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	0,4	487,80	--	195	--	--	178	402
		НР - 91%; СП - 8%			487,80	--	195	--		30	
3	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	2,3988	48,86	--	117	--	--	109	244
		НР - 93%; СП - 8%			48,86	--	117	--		18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				312	--	--	287	646
							312	--	--	48	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				312				
	Всего заработная плата		тенге					312			
		Накладные расходы	тенге				287				
		Сметная прибыль	тенге				48				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				647				
		Сметная заработная плата	тенге					312			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				647				
		Сметная заработная плата	тенге					312			
		РАЗДЕЛ 3.Разные работы									
		Монолитный приямок									
4	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м3	0,42	1848,52	--	776	--	--	707	1601
		НР - 91%; СП - 8%			1848,52	--	776	--		119	
5	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01528	27819,00	--	425	--	--	387	877
		НР - 91%; СП - 8%			27819,00	--	425	--		65	
6	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей**	т	0,1	96078,00	--	9608	--	9608	--	10377
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
7	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,0316	5731,65	--	181	--	--	168	377
		НР - 93%; СП - 8%			5731,65	--	181	--		28	
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	11,92	31,91	--	380	--	--	354	792
		НР - 93%; СП - 8%			31,91	--	380	--		59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				11370	--	9608	1616	14024
							1762	--	--	1040	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				11370				
	Всего заработная плата		тенге					1762			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				9608				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				1616				
		Сметная прибыль	тенге				1040				
	ВСЁГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				14026				1
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1762			
		Сметная заработная плата	тенге				14026				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге								1
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1762			
		Сметная заработная плата	тенге								
		РАЗДЕЛ 4.Монолитная лестница									
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,33	144,59	--	48	--	--	43	99
		НР - 91%; СП - 8%			144,59	--	48	--		7	
10	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	2,57	1194,77	--	3071	--	--	2794	6334
		НР - 91%; СП - 8%			1194,77	--	3071	--		469	
11	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,00192	4650,55	--	9	--	--	8	18
		НР - 91%; СП - 8%			4650,55	--	9	--		1	
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	5	31,91	--	160	--	--	148	333
		НР - 93%; СП - 8%			31,91	--	160	--		25	
13	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,18062	8259,74	--	1492	--	--	1029	2723
		НР - 69%; СП - 8%			8259,74	--	1492	--		202	
14	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	0,024	2108,64	--	51	--	--	46	104
		НР - 90%; СП - 8%			2108,64	--	51	--		8	
15	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,024	249,85	--	6	--	--	5	12
		НР - 90%; СП - 8%			249,85	--	6	--		1	
16	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам**	м2 кровли	4,2	54,51	--	229	--	--	211	475
		НР - 92%; СП - 8%			54,51	--	229	--		35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				5066	--	--	4284	10098
							5066	--	--	748	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3574				
	Всего заработная плата		тенге					3574			
		Накладные расходы	тенге				3255				
		Сметная прибыль	тенге				546				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				7375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					3574			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				1492				
	Всего заработная плата		тенге					1492			
		Накладные расходы	тенге				1029				
		Сметная прибыль	тенге				202				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				2723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1492			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				10098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					5066			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие									
17	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	1,12	2034,24	--	2278	--	--	2073	4699
		НР - 91%; СП - 8%			2034,24	--	2278	--		348	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				2278	--	--	2073	4699
							2278	--	--	348	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2278				
	Всего заработная плата		тенге					2278			
		Накладные расходы	тенге				2073				
		Сметная прибыль	тенге				348				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					2278			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				4699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					2278			
		РАЗДЕЛ 6.Монолитная лестница Лм2, Лм-2н									
18	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	0,35	2347,20	--	822	--	--	748	1695
		НР - 91%; СП - 8%			2347,20	--	822	--		126	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				822	--	--	748	1695
							822	--	--	126	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				822				
	Всего заработная плата		тенге					822			
		Накладные расходы	тенге				748				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					822			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				1696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					822			
		РАЗДЕЛ 7.Каркас									
19	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	85,6	671,15	--	57450	--	--	52280	118508
		НР - 91%; СП - 8%			671,15	--	57450	--		8778	
20	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,228	8149,00	--	1858	--	--	1691	3833
		НР - 91%; СП - 8%			8149,00	--	1858	--		284	
21	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	117,94	1511,06	--	178214	--	--	162175	367620
		НР - 91%; СП - 8%			1511,06	--	178214	--		27231	
22	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,474	8149,00	--	3863	--	--	3515	7968
		НР - 91%; СП - 8%			8149,00	--	3863	--		590	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				241385	--	--	219661	497929
							241385	--	--	36883	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				241385				
	Всего заработная плата		тенге					241385			
		Накладные расходы	тенге				219661				
		Сметная прибыль	тенге				36883				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				497929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	тенге					241385			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				497929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	тенге					241385			
		РАЗДЕЛ 8.Стены, перегородки									
23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	0,474	737,22	--	349	--	--	325	728
		НР - 93%; СП - 8%			737,22	--	349	--		54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**23**	**485,09**	**--**	**11157**	**--**	**--**	**10376**	**23256**
		НР - 93%; СП - 8%			**485,09**	**--**	**11157**	**--**		**1723**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**				**11506**	**--**	**--**	**10701**	**23984**
							11506	**--**	**--**	**1777**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**11506**				
	Всего заработная плата		тенге					**11506**			
		Накладные расходы	тенге				**10701**				
		Сметная прибыль	тенге				**1777**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**23984**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					**11506**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				**23984**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					**11506**			
		РАЗДЕЛ 9.Перемычки									
25	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,3**	**1708,24**	**--**	**512**	**--**	**--**	**466**	**1057**
		НР - 91%; СП - 8%			**1708,24**	**--**	**512**	**--**		**78**	
26	1107-0516-0104 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом**	**м шва**	**1190**	**5,42**	**--**	**6453**	**--**	**--**	**7615**	**15193**
		НР - 118%; СП - 8%			**5,42**	**--**	**6453**	**--**		**1125**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				**6965**	**--**	**--**	**8081**	**16250**
							6965	**--**	**--**	**1203**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**6965**				
	Всего заработная плата		тенге					**6965**			
		Накладные расходы	тенге				**8081**				
		Сметная прибыль	тенге				**1203**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**16249**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	тенге					**6965**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				**16249**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	тенге					**6965**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								464286
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**271922**				
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**9608**		
		- Накладные расходы	тенге							**249112**	
		- Сметная прибыль	тенге							**42452**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:								**464 286**	
		НДС 12%								**55 714**	
		ИТОГО С НДС 12%								**520 000**	

Принял:
Генподрядчик: ТОО «СМК Монолит»

Директор _____ **Шаймерденов К.Т.**

Сдал:
Субподрядчик: ТОО "ГИМАТС транс"

Директор _____ **Байбатыров К.Г.**