Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Аппарат акима Бакалинского сельского округа Сарканского района",область Жетiсу, Сарканский район, с.Бакалы, МУХТАР АРЫН, 9а**	**130240025345**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «EVEREST GLOBAL»,Республика Казахстан, Ауэзовский район, город Алматы, улица Жандосова, дом № 98, к.316**	**190240014330**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №130240025345/250018/00 от 08.04.2025г.

Номер документа	Дата составления
00000000010	12.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по текущему ремонту зданий акимата с.Бакалы, улица Мухтара Арына 9А, Сарканского района, Жетысуская область	12.06.2025		Работа	1	10 000 000,00	10 000 000,00	1 071 428,57
				Итого	1	x	10 000 000,00	1 071 428,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Алтынгалиев Ш
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.06.2025

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Бакалинского сельского округа Сарканского района"

Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021 года

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EVEREST GLOBAL"

Наименование строительства и его адрес:
Работы по текущему ремонту зданий акимата с.Бакалы, улица Мухтара Арына 9А, Сарканского района, Жетысуская область

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2025 год

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик		Подрядчика		Номер	Дата	Наимен-е	Код	Наимен-е	Код
				30240025345 /250018/00	08.04.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по текущему ремонту зданий акимата с.Бакалы, улица Мухтара Арына 9А, Сарканского района, Жетысуская область	10 000 000	8 928 572							1 071 429	**10 000 000**

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Бакалинского сельского округа Сарканского района"

Подрядчик:

ТОО "EVEREST GLOBAL"

Алтынгалиев Ш.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Бакалинского сельского округа Сарканского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"EVEREST GLOBAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по текущему ремонту зданий акимата с.Бакалы, улица Мухтара Арына 9А, Сарканского района, Жетысуская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по текущему ремонту зданий акимата с.Бакалы, улица Мухтара Арына 9А, Сарканского района, Жетысуская область**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 30240025345/250018/00 от 08.04.2025 г.**

Акт выполненных работ № 1

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **2-1-1-1 Текущий ремонт** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	1	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	20	6 010,0	178,0	120 200,0	3 560,0			120 200,0	
						5 832,0	59,0	116 640,0	1 180,0				
2	2	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	9	8 931,0	362,0	80 379,0	3 258,0			80 379,0	
						8 569,0	116,0	77 121,0	1 044,0				
3	3	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	$м^2$	116,5	317,0	0,0	36 930,0	0,0			36 930,0	
						317,0	0,0	36 930,0	0,0				
4	4	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	$м^2$	116,5	1 446,0	57,0	168 459,0	6 641,0			168 459,0	
						1 389,0	21,0	161 818,0	2 447,0				
5	5	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	103	156,0	0,0	16 068,0	0,0			16 068,0	
						156,0	0,0	16 068,0	0,0				
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					422 036	13 459	0	0	422 036	
								408 577	4 671	0	0		
			Раздел 2: Ремонтные работы										
Окна													
6	6	1110-0501-0108 *РСНБ РК 2022*	**Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	$м^2$	83	8 623,0	680,0	715 709,0	56 440,0	152 803,0		715 709,0	
						6 102,0	232,0	506 466,0	19 256,0				
7	7	223-102-0303 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	$м^2$	83	41 745,0		3 464 835,0		3 464 835,0		3 464 835,0	
8	8	1110-0501-0402 *РСНБ РК 2022*	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м**	м	55,5	4 123,0	37,0	228 826,0	2 054,0	164 335,0		228 826,0	
						1 125,0	12,0	62 438,0	666,0				
9	9	223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм**	м	55,5	1 825,0		101 288,0		101 288,0		101 288,0	
10	10	1110-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	$м^2$	1,05	11 302,0	662,0	11 867,0	695,0	2 518,0		11 867,0	
						8 242,0	226,0	8 654,0	237,0				
11	11	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	$м^2$	1,05	36 391,0		38 211,0		38 211,0		38 211,0	
Двери													

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	1146-0302-0103 *РСНБ РК 2022*	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	$м^3$	2,3	80 972,0	23 583,0	186 236,0	54 241,0			186 236,0	
						57 389,0	7 533,0	131 995,0	17 326,0				
13	13	1146-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 $м^3$	$м^3$	4,597	100 088,0	30,0	460 105,0	138,0	150 327,0		460 105,0	
						67 357,0	0,0	309 640,0	0,0				
			Перегородки										
14	23	1108-0401-0301 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	13,8	7 948,0	413,0	109 682,0	5 699,0	5 837,0		109 682,0	
						7 112,0	84,0	98 146,0	1 159,0				
15	24	1115-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	27,6	4 608,0	371,0	127 181,0	10 239,0	9 136,0		127 181,0	
						3 906,0	159,0	107 806,0	4 388,0				
16	25	1110-0204-0302 *РСНБ РК 2022*	Стены из панелей площадью до 10 $м^2$ для жилых и общественных зданий. Сборка	$м^2$ панелей	6,24	5 756,0	1 140,0	35 917,0	7 114,0	636,0		35 917,0	
						4 513,0	349,0	28 161,0	2 178,0				
17	26	222-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая внутренняя конструкционная из древесно-стружечных плит с ориентировочной стружкой и эффективным утеплителем толщиной 118	$м^2$	6,24	7 049,0		43 986,0		43 986,0		43 986,0	Казахстан
			Полы										
18	27	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	370	2 400,0	107,0	888 000,0	39 590,0	222 000,0		888 000,0	
						1 692,0	38,0	626 040,0	14 060,0				
			Внутренняя отделка										
19	33	1211-0103-0201 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	$м^2$	700	1 427,0	7,0	998 900,0	4 900,0	4 900,0		998 900,0	
						1 413,0	2,0	989 100,0	1 400,0				
20	34	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	647,9316	4 316,0	58,0	2 796 472,79	37 580,03	618 774,68		2 796 472,79	
						3 303,0	15,0	2 140 118,07	9 718,97				
			Итого по разделу 2: Ремонтные работы					10 206 840	218 690	4 979 587	0	10 207 216	
								5 008 564	70 389	0	0		
			ИТОГО по акту					10 628 876	232 149	4 979 587	0	10 629 252	
								5 417 141	75 060	0	0		
			Всего по акту									10 629 252	
			Сметная прибыль			5%						531 463	
			Итого со сметной прибылью									11 160 715	
			НДС			12 %						1 339 286	
			Итого с НДС									12 500 000	
			Всего с договорным коэффициентом									10 000 000	
			в т.ч. НДС									*1 071 429*	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "EVEREST GLOBAL"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Алтынгалиев Ш М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Балпыкского сельского округа Сарканского района"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП