**Заказчик / Ген. подрядчик:** ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС"
**Подрядчик/ Суб. подрядчик:** ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
**Наименование стройки** - "Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Афанасьева Курмангазинского района Атырауской области"

# АКТ №1
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## за Декабрь месяц 2024 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Наружные сети электроснабжения. Локальная смета №04-01** | | | | | | | | | |
| | | **Сети ВЛИ-0,4кВ** | | | | | | | | | |
| | | **Кабельно-проводниковая продукция** | | | | | | | | | |
| 1 | 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | **Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | км линии | 1.25 | 198,348.71 | 58,237.33 | 496 | 146 | 98 | 248 | 1005000 |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | 100,681.38 | 23,516.76 | 252 | 59 | | 60 | |
| 2 | 243-701-0702 РСНБ РК 2022 | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** | км | 1.25 | 224,638 | – | 562 | – | 562 | – | 758750 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | – | -- | – | | 45 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | тенге | | | | 1058 | 146 | 660 | 248 | 1763750 |
| | | | | | | | 252 | 59 | -- | 105 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 1058 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 99 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 311 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 562 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 248 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 105 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 1411 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 311 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | 1411 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 311 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Наружные сети водопровода и канализации. Локальная смета №06-01** | | | | | | | | | |
| | | **ВОДОВОД В1** | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 3 | 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м$^3$** | м$^3$ грунта | 100.97264 | 351.46 | 351.46 | 3856 | 3857 | -- | 831 | 506200 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | -- | 105.22 | -- | 1155 | | 375 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м³ грунта | 3.33936 | 4,723.19 | – | 1603 | – | -- | 1154 | 2978000 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4,723.19 | – | 1603 | – | | 221 | |
| 5 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 0.924 | 360.71 | 160.52 | 333 | 149 | -- | 188 | 563 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 200.19 | 83 | 185 | 77 | | 42 | |
| 6 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 0.2925608 | 2,054.26 | – | 601 | – | -- | 433 | 1116 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2,054.26 | – | 601 | – | | 83 | |
| 7 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 10.73856 | 68.16 | 68.16 | 732 | 732 | -- | 197 | 1003 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 25.48 | -- | 274 | | 74 | |
| 8 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 10.73856 | 360.71 | 160.52 | 3874 | 1723 | -- | 2190 | 6549 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 200.19 | 83 | 2150 | 891 | | 485 | |
| 9 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА | м³ грунта | 0.0008792 | 97.26 | 97.26 | 1 | – | -- | -- | 1 |
| | | | | | -- | 36.36 | -- | -- | | -- | |
| 10 | 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м³ грунта | 0.0008792 | 83.22 | 83.22 | 1 | – | -- | -- | 1 |
| | | | | | -- | 31.11 | -- | -- | | -- | |
| **Подраздел 1. Трубопровод** | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 1.28 | 792,058.56 | 320,706.95 | 2218 | 898 | -- | 1661 | 5361920 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 471,351.61 | 127,803 | 1320 | 358 | | 310 | |
| | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 1320 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 898 | | | |
| | | - в том числе: Зарплата машинистов | тенге | | | | | 358 | | | |
| | Накладные расходы | | тенге | | | | | | | 1661 | |
| | Сметная прибыль | | тенге | | | | | | | 310 | |
| | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | тенге | | | | | | | | 8855351 |
| **Подраздел 2. Элементы фасонные** | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 6 | 2,404.54 | 150.34 | 14427 | 902 | -- | 13394 | 30046 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 2,254.2 | 0.63 | 13525 | 4 | | 2226 | |
| | | | | | Канализация К1 | | | | | | |
| | | | | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | |
| 13 | 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м$^3$ | м$^3$ грунта | 1.3167168 | 351.46 | 351.46 | 463 | 463 | -- | 100 | 608 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 105.22 | -- | 139 | | 45 | |
| 14 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м$^3$ грунта | 0.0407232 | 4,723.19 | – | 192 | – | -- | 138 | 357 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 4,723.19 | – | 192 | – | | 26 | |
| 15 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | 0.21 | 360.71 | 160.52 | 76 | 33 | -- | 43 | 128 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 200.19 | 83 | 42 | 17 | | 9 | |
| 16 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 0.1220128 | 2,054.26 | – | 251 | – | -- | 180 | 466 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2,054.26 | – | 251 | – | | 34 | |
| 17 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 1.15136 | 68.16 | 68.16 | 78 | 78 | -- | 21 | 107 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 25.48 | -- | 29 | | 8 | |
| 18 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | 1.15136 | 360.71 | 160.52 | 415 | 185 | -- | 235 | 702 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 200.19 | 83 | 230 | 96 | | 52 | |
| 19 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА | м$^3$ грунта | 0.0140672 | 97.26 | 97.26 | 1 | 2 | -- | – | 2 |
| | | | | | -- | 36.36 | -- | 1 | | – | |
| 20 | 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м$^3$ грунта | 0.0140672 | 83.22 | 83.22 | 1 | 1 | -- | – | 1 |
| | | | | | -- | 31.11 | -- | – | | -- | |
| | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2 | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 14240 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 1664 | | | |
| | | - в том числе: Зарплата машинистов | тенге | | | | | 286 | | | |
| | Накладные расходы | | тенге | | | | | | | 14111 | |
| | Сметная прибыль | | тенге | | | | | | | 2400 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2 | | тенге | | | | | | | | 32415 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 3. Трубопровод** | | | | | | | | |
| 21 | 1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | **Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка** | м трубопровода | 7,000.0 | 4,183.74 | 35.72 | 2929 | 25 | 2761 | 154 | 3329000 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 204.98 | 16.89 | 143 | 12 | | 247 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3 | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 143 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 25 | | | |
| | | - в том числе: Зарплата машинистов | тенге | | | | | 12 | | | |
| | | Материалы, изделия и конструкции | тенге | | | | | | 2760 | | |
| | Накладные расходы | | тенге | | | | | | | 154 | |
| | Сметная прибыль | | тенге | | | | | | | 247 | |
| | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3 | | тенге | | | | | | | | 3329000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **тенге** | | | | 32052 | 9048 | 2761 | 20919 | 3361415 |
| | | | | | | | 20242 | 3053 | -- | 4237 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 32052 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 2760 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 23295 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 20919 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 4237 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 57208 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 23295 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | 57208 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 23295 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Газопровод среднего давления. Локальная смета №06-02** | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1. Земляные работы** | | | | | | | | |
| 22 | 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³** | м³ грунта | 1.092 | 351.46 | 351.46 | 384 | 384 | -- | 83 | 504 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 105.22 | -- | 115 | | 37 | |
| 23 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м³ грунта | 0.468 | 3,935.99 | – | 1842 | – | -- | 1326 | 3422 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3,935.99 | – | 1842 | – | | 253 | |
| 24 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м³ грунта | 0.868 | 68.16 | 68.16 | 59 | 59 | -- | 16 | 81 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 25.48 | -- | 22 | | 6 | |
| 25 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м³ уплотненного грунта | 0.868 | 360.71 | 160.52 | 313 | 139 | -- | 177 | 529 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 200.19 | 83 | 174 | 72 | | 39 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 0.372 | 2,054.26 | – | 764 | – | -- | 550 | 1419 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2,054.26 | – | 764 | – | | 105 | |
| 27 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | $м^3$ основания | 0.1 | 16,014.13 | 330.81 | 1601 | 33 | 1320 | 256 | 2006 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 2,476.72 | 110.66 | 248 | 11 | | 149 | |
| | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 3028 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 615 | | | |
| | | - в том числе: Зарплата машинистов | тенге | | | | | 220 | | | |
| | | Материалы, изделия и конструкции | тенге | | | | | | 1321 | | |
| | Накладные расходы | | тенге | | | | | | | 2408 | |
| | Сметная прибыль | | тенге | | | | | | | 589 | |
| | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | тенге | | | | | | | | 7960 |
| | | **Подраздел 2. Подземный газопровод** | | | | | | | | | |
| 28 | 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 1,000.0 | 801,396.4 | 325,766.18 | 1603 | 652 | -- | 1196 | 3023000 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 475,630.22 | 128,393.23 | 951 | 257 | | 224 | |
| | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2 | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 951 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 652 | | | |
| | | - в том числе: Зарплата машинистов | тенге | | | | | 257 | | | |
| | Накладные расходы | | тенге | | | | | | | 1196 | |
| | Сметная прибыль | | тенге | | | | | | | 224 | |
| | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2 | | тенге | | | | | | | | 3023000 |
| | | **Подраздел 3. Прокладка сигнальной ленты** | | | | | | | | | |
| 29 | 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной | м кабеля | 1,000 | 12.09 | 1.15 | 24 | 2 | -- | 17 | 44000 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 10.94 | 0.62 | 22 | 1 | | 3 | |
| 30 | 1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 | Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее | км | 1.0 | 128,773.89 | 55,231.59 | 258 | 111 | -- | 118 | 406000 |
| | | НР - 61%; СП - 8% | | | 73,542.3 | 22,831.86 | 147 | 46 | | 30 | |
| | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3 | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 169 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 113 | | | |
| | | - в том числе: Зарплата машинистов | тенге | | | | | 47 | | | |
| | Накладные расходы | | тенге | | | | | | | 135 | |
| | Сметная прибыль | | тенге | | | | | | | 33 | |
| | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3 | | тенге | | | | | | | | 450000 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **тенге** | | | | 6848 | 1380 | 1320 | 3739 | 3480960 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4148 | 524 | -- | 846 | |
| | Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | 282 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 216 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 135 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 33 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | 450 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 216 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 6566 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 1321 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 4456 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 3604 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 813 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 10983 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 4456 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 11433 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 4672 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | **8606125** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 24642 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 10574 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 3636 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 4742 | | |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 24906 | |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 5188 | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | | | | | | **8,606,125.00** |
| | | **Временные здания и сооружения 1,3%** | | | | | | | | | **111,879.63** |
| | | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | | | | | | | | **8,718,004.63** |
| | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%** | | | | | | | | | **27,025.81** |
| | | **Итого с условиями температурной зоны** | | | | | | | | | **8,745,030.44** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | | | | | | | | **174,900.61** |
| | | **Итого с непредвиденными затратами** | | | | | | | | | **8,919,931.05** |
| | | **Стоимость строительства** | | | | | | | | | **8,919,931.05** |

Заказчик/Подрядчик
ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС", БИН 000640006046
Директор Лекеров Б.Ж.

СУБПОДРЯДЧИК/ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
Нұрберген А.С.