Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
Договор № 23 от 08.05.2019 г.

РЕЕСТР
актов выполненных работ по строительству объекта:
«Строительство 60-ти квартирного арендного жилого дома в с. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области»
за сентябрь 2019 года

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Архитектурные решения	8	29 632 915	3 174 955,18
2	Отопление и вентиляция	9	19 134 006	2 050 072,07
3	Водоснабжение и канализация	10	2 001 266	214 421,36
	ВСЕГО:		50 768 187,00	5 439 448,61

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz"

Заказ 13-1ПЭ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : «Строительство 60-ти квартирного арендного жилого дома в с. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области»
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 08.05.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 8 за сентябрь

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Проемы оконные.					
		1.1 Проемы					
1	1	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК1)	м2 проемов	9	4787,56	43088
2	3	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК2)	м2 проемов	241,5	3605,87	870818
3	5	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3 ок.бл балкона)	м2 проемов	100,8	4787,6	482590
4	7	1110-0107-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Заполнение блоками дверными с полотнами спаренными	м2	96,6	5111,15	493737
5	11	2105-0308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82 (прим. МОСКИТНАЯ СЕТКА)	м2	135,036	1894,32	255801

		1.2 Откосы.					
6	12	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню (окна+витражи)	м2 оштукатуриваемой поверхности	214,4	4826,93	1034894
7	13	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (5 мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	214,4	1522,63	326452
		Раздел 2 Витражи.					
		2.1 Дверные и оконные проемы					
8	15	1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	51,03	4037,59	206038
		Раздел 6 Отделочные работы. 1 этаж.					
		6.1 1 этаж					
9	59	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	619,1	1895,37	1173421
10	62	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм (5 мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	1464,3	1975,34	2892494
		Раздел 7 Отделочные работы. 2-4 этажа.					
		7.1 1 этаж					
11	69	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1899,9	1895,36	3601003
12	72	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм (5 мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	4541,1	1975,34	8970228
		Раздел 8 Отделочные работы. 5 этаж.					
13	77	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	633,3	1895,37	1200335
14	80	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм (5 мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	1513,7	2227,41	3371624
		Раздел 9 Отделочные работы. Подвал.					
15	85	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	697,63	1073,24	748725

		Раздел 18 Фасад.					
		18.3 Отмостка.					
16	127	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	151,6	416,75	63180
17	128	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	15,16	17253,43	261562
18	129	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	155,7	2130,89	331780
		Раздел 21 Прочие работы.					
19	149	1120-1101-0103	Двери герметические неутепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	15	39039,6	585594

Всего	**26 913 364**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	242 220
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	293 280
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**548 977**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**27 997 841**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)	**29 397 733**
Итого со скидкой 10%	**26 457 960**
НДС (12 %)	3 174 955
Итого	**29 632 915**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

И.о.руководителя _____ Айтахов А.А.

Технадзор
ТОО "УКС"

Эксперт-надзор _____ Квас И.А.

Подрядчик
ТОО "Global Construction kz"

Директор _____ Конебаев Б.К.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 13-1ПЭ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : «Строительство 60-ти квартирного арендного жилого дома в с. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области»
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 08.05.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 9 за сентябрь

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Отопление.					
		1.1 Отопление.					
1	7	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П5, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	247	751,68	185665
2	8	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П5, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	323	1177,2	380236
3	9	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П5, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	2245,32	13472
4	10	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П5, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	15	4070,52	61058
5	11	2304-0905-0906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П5, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	7943,4	55604
6	13	2304-1009-0101	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	61155	61155
7	18	2305-1001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1607	2139,48	3438144

8	21	5104-0201-0103 (об)	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-200/400_0, с зависимым отоплением мощностью от 200 кВт до 400 кВт без ГВС, типа ЭнКо	шт.	1	2780140	2780140
9	22	2307-0502-0105	Тепловычислитель модели ТСРВ-033 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 250 мм х 132 мм х 95 мм, типа Взлет	шт.	1	78816,24	78816
10	23	2918-1000-1000 (пл)	GPRS-модем	шт	1	41310	41310
11	26	2304-1009-0104	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	15	102973,68	1544605
12	28	2304-1009-0702	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	60	17861,04	1071662
13	31	2304-1006-2006	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	88229,52	88230
14	32	2304-1006-2106	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	84043,44	84043
15	34	2304-1006-2001	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21295,44	21295
16	35	2304-1006-2101	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	17479,8	17480
17	37	2305-1314-0101	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110 °С, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	195	6342,84	1236854
18	39	2305-1501-1001	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	60	105431,76	6325906
		Всего					**17 485 675**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	132 350
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	160 249
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**299 963**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**18 078 237**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)	**18 982 149**
Итого со скидкой 10%	**17 083 934**
НДС (12 %)	2 050 072
Итого	**19 134 006**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

И.о.руководителя _____ **Айтахов А.А.**

Технадзор
ТОО "УКС"

Эксперт-надзор _____ **Квас И.А.**

Подрядчик
ТОО "Global Construction kz"

Директор _____ **Конебаев Б.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : «Строительство 60-ти квартирного арендного жилого дома в с. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области»
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 08.05.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 10 за сентябрь

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Водопровод холодной воды - В1.					
		1.1 Сети водопроводные					
1	8	2304-0702-0501	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	255	899,64	229408
2	9	2304-0702-0503	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1864,08	3728
3	10	2304-0702-0504	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	3147,12	37765
		1.2 Квартирный водомерный узел для учета холодной воды.					
4	29	2303-0301-0401	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90 °C, типа Sensus K=70,000;	шт.	70	6324,48	442714
		1.4 Насосы.					
5	41	5807-1000-0000 (пл) (об)	Насосная станция повышения давления GWFK20/V-18-13-0326.1.1 с частотным регулированием Q=3,02 l/s, H=12 m, P=2 x 0,75 kW.	компл.	1	1148471	1148471

Всего	**1 862 086**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	6 423
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	7 776

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**14 556**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**1 890 841**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)	**1 985 383**
Итого со скидкой 10%	**1 786 845**
НДС (12 %)	214 421
Итого	**2 001 266**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

И.о.руководителя _____ Айтахов А.А.

Подрядчик
ТОО "Global Construction kz"

Директор _____ Конебаев Б.К.

Технадзор
ТОО "УКС"

Эксперт-надзор _____ Квас И.А.