Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
Договор № 23 от 08.05.2019 г.

РЕЕСТР
актов выполненных работ по строительству объекта:
«Строительство 60-ти квартирного арендного жилого дома в с. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области»
за январь 2020 года

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Архитектурные решения	20	4 379 657,05	469 248,97
2	Электромонтажные работы	21	11 404 066	1 221 864,21
3	Слаботочные сети	22	2 027 962	217 281,64
4	Система видеонаблюдения	23	1 693 195	181 413,75
5	Домофон	24	2 018 006	216 214,93
6	Газоснабжение внутреннее	25	6 412 574	687 061,50
	ВСЕГО:		**27 935 460,05**	**2 993 085,01**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz"

Заказ 13-1ПЭ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : «Строительство 60-ти квартирного арендного жилого дома в с. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области»
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 08.05.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №20 за январь

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 5 Полы. (2-5 этажи)					
		5.1 Тип Л.					
1	50	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	748,90682	3880,47	2906108
2	51	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 К=1,070;	м плинтусов	2235,7008	479,32	1071607

Всего	**3 977 715**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	35 799
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	43 346
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**81 137**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**4 137 998**

Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)	**4 344 897,87**
Итого со скидкой 10%	**3 910 408,08**
НДС (12 %)	469 248,97
Итого	**4 379 657,05**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

И.о.руководителя _____ **Айтахов А.А.**

Технадзор
ТОО "УКС"

Эксперт-надзор _____ **Нуркасымов Ж.К.**

Авторский надзор
ТОО "Геодезия Сервис"

Авторский надзор _____ **Сванов Т.С**

Подрядчик
ТОО "Global Construction kz"

Директор _____ **Конебаев Б.К.**

Заказ 13-1ПЭ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : «Строительство 60-ти квартирного арендного жилого дома в с. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области»
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 08.05.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 21 за январь

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Силовое электрооборудование					
1	10	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании К=15,000;	шт.	60	940,48	56429
2	11	2307-0501-0903	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 ТХ RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 К=15,000;	шт.	60	10114,2	606852
		Раздел 2 Электроосвещение					
3	18	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	99	2928,51	289922
4	19	2307-0102-1203	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 (прим. CD 218 HF)	шт.	59	19422,72	1145940

5	20	2307-0102-1206	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеи-вателем, модели OD 111 с электронным пускорегулирующим аппа-ратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 (прим. C 360/118 HF)	шт.	40	12370,32	494813
6	21	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	130	3854,42	501074
7	22	2307-0102-1203	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2x18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	130	19422,72	2524954
8	23	2307-0104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт	шт.	416	156,6	65146
9	24	2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь E27, мощность 5 Вт (прим. TL MINI 6W/33-640)	шт.	3	797,04	2391
10	25	1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	225	1182,63	266091
11	26	2307-0219-0104	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя E27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20	шт.	165	203,04	33502
12	27	2307-0219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя E27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20	шт.	60	203,04	12182
13	28	1310-0405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	280	2023,48	566574
14	29	2306-1709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11x5,3 мм2	шт.	280	1531,44	428803
15	30	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	4536	13608
		Раздел 3 Электротехническое изделия:					
16	33	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	376	704,27	264806

17	34	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (прим. ВС10-1-0-КБ , ВС10-2-0-КБ)	шт.	376	383,4	144158
18	35	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	70	792,13	55449
19	36	2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 (прим. ВС20-1-0-ГБ, ВС20-2-0-ГБ)	шт.	27	484,92	13093
20	37	2307-0204-1101	Автоматический включатель освещения с инфракрасным датчиком движения ик 220 В 100 Вт ДР-01В (прим)	шт.	43	5508	236844
21	38	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	705	832,05	586594
22	39	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	705	456,84	322072
23	40	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	77	864,21	66544
24	41	2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	77	402,84	31019
25	47	1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования	шт.	60	1985,38	119123
26	48	2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	60	806,76	48406
27	50	1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	1	2980	2980
28	51	2307-0106-0102	Светильник светодиодный IP65 с пластиковым козырькомДБП-7Вт	шт.	1	4811,4	4811

		Раздел 6 Обогрев водосточных труб.					
29	75	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5308	5308
30	76	2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6003,72	6004
31	77	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3705	7410
32	78	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4482	4482
33	79	2307-0208-0129	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК (прим. КМ25-40)	шт.	1	4604,04	4604
34	80	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	861	861
35	81	2307-0213-0102	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	27799,2	27799
36	82	2307-0213-0201	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт.	1	2100,6	2101
37	83	1308-0206-1706	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	395	521,68	206062
38	84	2306-0515-0202	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, мощность 180 Вт, наружный диаметр 6,9 мм	м	395	2793,96	1103614
39	85	2113-0809-0401	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм (прим. Алюминиевая липкая лента, ширина 38мм, длина 50 м.)	1000 м	0,4	82162,08	32864
40	86	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	12	468,5	5622
41	87	2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	12	3879,36	46552

Всего	**10 357 463**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	93 217
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	112 867
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**211 271**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**10 774 817**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)	**11 313 558**
Итого со скидкой 10%	**10 182 202**
НДС (12 %)	1 221 864
Итого	**11 404 066**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

И.о.руководителя _____ **Аитахов А.А**

Технадзор
ТОО "УКС"

Эксперт-надзор _____ **Нуркасымов Ж.К.**

Авторский надзор
ТОО "Геодезия Сервис"

Авторский надзор _____ **Сманов Т.С.**

Подрядчик
ТОО "Global Construction kz"

Директор _____ **Конебаев Б.К.**

Заказ 13-1ПЭ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : «Строительство 60-ти квартирного арендного жилого дома в с. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области»
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 08.05.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 22 за январь

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	375	502,33	188375
2	2	2301-0501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	375	114,48	42930
3	3	1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	147	571,97	84080
4	4	2301-0501-1407	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	57	430,92	24562
5	5	2301-0501-1404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	90	227,88	20509
6	6	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	522	463,07	241721
7	7	1310-0701-0502	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	266	777,41	206790
8	8	2306-0401-0528	Кабели телефонные ТППэпЗ 100х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 К=1,020;	км	0,01632	1678318,92	27390

9	9	2306-0401-0524	Кабели телефонные ТППэп3 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 К=1,020;	км	0,19176	243185,76	46633
10	10	2910-0000-1000 (пл)	Кабель распределительный малопарный КРВПМ 1х2х0,4 К=1,020;	м	595,68	17,28	10293
11	11	1310-0901-0501	Муфта прямая на низкочастотном кабеле со свинцовой оболочкой, емкость до 4х4. Монтаж в колодцах	шт.	1	20361	20361
12	12	2910-0000-2000 (пл)	Муфты компрессионные ВССК 100(13/25Е)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП	шт	1	22091,4	22091
13	13	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	60	864,18	51851
14	14	2307-0220-0703	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	60	413,64	24818
15	15	1310-0902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	1814,5	10887
16	16	2306-1707-0101	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	6	3086,64	18520
17	17	1146-0301-0216	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмаз-ными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	93	4941,76	459584
18	18	1146-0301-0216	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмаз-ными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	5	4941,6	24708
19	19	1146-0301-0232	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0216 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 160 мм ктрр1=40; ктрм1=40; кэкс1=40; кмат1=40;	отверстие	5	4161,6	20808
20	20	1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,2	196810	39362
21	21	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	465	464,97	216212

22	22	1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,2	196810	39362

Всего	**1 841 847**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	16 577
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	20 071
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**37 570**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**1 916 064**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)	**2 011 867**
Итого со скидкой 10%	**1 810 680**
НДС (12 %)	217 282
Итого	**2 027 962**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

И.о.руководителя _____ **Аитахов А.А.**

Технадзор
ТОО "УКС"

Эксперт-надзор _____ **Нуркасымов Ж.К.**

Авторский надзор
ТОО "Геодезия Сервис"

Авторский надзор _____ **Сванов Т.С.**

Подрядчик
ТОО "Global Construction kz"

Директор _____ **Конебаев Б.К.**

Заказ 13-1ПЭ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : «Строительство 60-ти квартирного арендного жилого дома в с. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области»
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 08.05.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 23 за январь

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Видеонаблюдение					
1	1	1310-0302-0108	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования	шт.	1	19081	19081
2	2	5810-0000-1000 (пл) (об)	Коммутационный шкаф серии Ecoline Estap 19" 9U	компл	1	73099	73099
3	3	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	864,5	3458
4	4	2307-0220-0531	Розетка штепсельная четырехместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (прим. РАР10-3-ОП)	шт.	4	1178,28	4713
5	5	2307-0222-0104	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176 (прим. DIN-рейка 300см с креплениями)	шт.	1	1251,72	1252
6	6	1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	3	7793	23379
7	7	2911-0000-1300 (пл)	Видеокамера цилиндрическая (всепогодная) AFX-AHD 103 V (2.8-12)	шт	3	16229,16	48687
8	8	1310-0410-0114	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1	15855	15855

9	9	2911-0000-1310 (пл)	4-х канальный AHD видеорегистратор OPT-7004-LM	шт	1	2950,56	2951
10	10	1308-0502-1404	Кронштейн металлический кабельный. Монтаж в каналах камер с изготовлением обрамления из уголка	шт.	6	773,5	4641
11	11	2404-0207-2306	Кронштейны стальные массой 45 кг длиной 1300 мм для крепления троса и подвески к нему кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98 (прим. Крепление для мониторов KRON ST-F01-0)	шт.	6	6146,28	36878
12	12	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	5	6553,6	32768
13	13	2308-0505-1001	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H (прим. Монитор LCD 22", 1680x1050, 800:1, DVI/VGA)	шт.	5	76859,28	384296
14	14	2308-0505-0703	Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ	шт.	4	25588,44	102354
15	15	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт	4	11676,25	46705
16	16	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	2303,64	4607
17	17	2308-0306-0302	Блок питания Квант-50 NB	шт.	1	10472,76	10473
18	18	2900-0000-0000 (пл)	Источник бесперебойного питания UPS Smart Winner 3000 VA	шт	1	546227,28	546227
19	19	1310-0906-0603	Монтаж разъемов	разъем	20	426	8520
20	20	2911-0000-1400 (пл)	Коннектор по питанию (папа) C 366 M	шт	7	69,12	484
21	21	2911-0000-1500 (пл)	Коннектор по питанию (мама) C 366 M	шт	6	78,84	473
22	22	2911-0000-1510 (пл)	Коннектор по питанию 1-4 DC CABLE	шт	1	297	297
23	23	2307-0216-0801	Разъем PPM77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3), типа ИЭК (прим)	шт.	6	615.6	3694
		Раздел 2 Кабельная продукция					
24	24	1308-0206-1904	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	120	684,08	82089
25	25	2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм x 16 мм К=1,020	м	120,36	72,36	8709

26	26	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм К=1,020;	м	2,04	31,32	64
27	27	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	120	429,57	51548
28	28	2911-0000-1800 (пл)	Кабель коаксиальный с двумя жилами питания КВК -П -2 2*0,75 К=1,020;	м	126,48	177,12	22402
29	29	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,75 (прим) К=1,020;	км	0,00204	37903,68	78
30	30	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98 (прим. КР2603)	шт.	3	284,04	852

Всего	**1 540 634**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	13 208
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	15 992
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**29 935**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**1 599 769**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)	**1 679 757**
Итого со скидкой 10%	**1 511 781**
НДС (12 %)	181 414
Итого	**1 693 195**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

И.о.руководителя _____ **Аитахов А.А.**

Технадзор
ТОО "УКС"

Эксперт-надзор _____ **Нуркасымов Ж.К.**

Авторский надзор
ТОО "Геодезия Сервис"

Авторский надзор _____ **Сванов Т.С.**

Подрядчик
ТОО "Global Construction kz"

Директор _____ **Конебаев Б.К.**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 13-1ПЭ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : «Строительство 60-ти квартирного арендного жилого дома в с. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области»
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 08.05.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 24 за январь

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Оборудование.					
1	1	1310-0701-0110	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	3	7477,33	22432
2	2	2913-0000-9100 (пл)	Блок вызова антивандальный до 100 абон., с контроллером Tauch Memory "Визит SM" kстм=1,02;	шт	3	27288,36	81865
3	3	1310-0203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	60	1809,47	108568
4	4	2308-0504-1001	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	60	1783,08	106985
5	5	1310-0412-0111	Шкаф коммутации микрофонных линий, количество линий до 10. Монтаж на стене	шт.	9	7981,11	71830
6	6	2308-0504-1110	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	9	3940,92	35468
7	7	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	3	11676,33	35029

8	8	2308-0306-0304	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	3	6359,04	19077
9	9	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	2765	8295
10	10	2308-0504-0801	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	3	11238,48	33715
11	11	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка	шт.	3	2127,67	6383
12	12	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	4125,6	12377
13	13	1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	3	1636,33	4909
14	14	2910-0000-9400 (пл)	Кнопка выхода "КС-05"	шт	3	4327,56	12983
15	15	2910-0000-9810 (пл)	Ключ для Touch Memory "TDS 1990A"	шт	120	246,24	29549
		Раздел 2 Кабельные изделия.					
16	16	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	912	636,53	580513
17	17	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	930,24	25,92	24112
18	18	1308-0206-1904	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	73	684,1	49939
19	19	2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм К=1,020;	м	74,46	143,64	10695
20	20	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	985	463,06	456119
21	21	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	44	985,02	43341

22	22	2306-0408-0520	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,75 (прим) К=1,020;	км	0,1836	167948,64	30835
23	23	2910-0000-9500 (пл)	Кабель витая пара "UTP 2х2х0,5" К=1,020;	м	776,22	61,56	47785

Всего	**1 832 804**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	16 495
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	19 972
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**37 385**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**1 906 657**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)	**2 001 990**
Итого со скидкой 10%	**1 801 791**
НДС (12 %)	216 215
Итого	**2 018 006**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

И.о.руководителя _____ **Аитахов А.А**

Подрядчик
ТОО "Global Construction kz"

Директор _____ **Конебаев Б.К.**

Технадзор
ТОО "УКС"

Эксперт-надзор _____ **Нуркасымов Ж.К.**

Авторский надзор
ТОО "Геодезия Сервис"

Авторский надзор _____ **Сванов Я.С**

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 13-1ПЭ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : ****РП «Строительство 60-ти квартирного арендного жилого дома в с. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области»
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 08.05.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 25 за январь

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	13	1119-0101-0102	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	60	5232,17	313930
2	14	2309-0101-0203	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	60	43027,2	2581632
3	15	1311-0203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	60	2060,98	123659
4	16	2309-0101-0501	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	60	12616,56	756994
5	17	1119-0501-0101	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	60	9038,63	542318
6	18	2919-0000-1000 (пл)	Система контроля загазованности в комплекте: эл.магнитный клапан КЗГ ЭМ (резьбовое соединение),сигнализатор САКЗ-2	шт	60	20753,28	1245197

7	19	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	242	1075,75	260331

Всего	**5 824 061**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	52 417
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	63 466
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**118 799**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**6 058 743**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)	**6 361 680**
Итого со скидкой 10%	**5 725 512**
НДС (12 %)	687 061
Итого	**6 412 574**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

И.о.руководителя _____ **Айтахов А.А.**

Технадзор
ТОО "УКС"

Эксперт-надзор _____ **Нуркасымов Ж.К.**

Авторский надзор
ТОО "Геодезия Сервис"

Авторский надзор _____ **Сванов Т.С.**

Подрядчик
ТОО "Global Construction kz"

Директор _____ **Конебаев Б.К.**