бухг.

Форма КС-3

Заказчик: КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области"

Генподрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Договор подряда (контракт): №44/24 от 09.04.2024 г.

По объекту: "Строительство школы на 150 мест в селе Шайдана Жамбылского района Жамбылской области"

Справка № 5
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
			СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Строительство школы на 150 мест в селе Шайдана Жамбылского района Жамбылской области"	663492774, 77	592404263, 13	71088511, 64	-	230769230, 77	206043956, 04	24725274, 73	
2	Удержание авансового платежа 30%	199047 832,43				69230 769,23			
3	Удержание на завершение строительства 5 %	33174 638,74				11538 461,54			
4	Итого к оплате	431270 303,60				150000 000,00			
5	в том числе НДС 12%	46207 532,53				16071 428,57			

Заказчик:

Руководитель

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"_____Орумбаев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "D&J EMPORIO"

Раимов Ж.

Подрядчик:

Руководитель:

ТОО "КазМунайКурылыс"_____Абдрасилов Н.Б.

Авторский надзор:
ТОО "СуКұрылысПроект"

А.Жамбаев

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазМунайКурылыс"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 150 мест селе Шайдана Жамбылского района, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Блок 1,2,3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 44/24 от 09.04.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год)

Форма по приложению 3-1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			БЛОК 1									
			2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			Раздел 2: Стены									
1	55	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых**	$м^3$	71,348	46767,00 22492,00	5925,00 1245,00	3336731,94 1604759,12	422736,98 88828,31	1309235,84		3336731,94
2	56	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Расшивка швов при кладке из кирпича**	$м^2$	187,75724	-1022,00 -1022,00	0,00 0,00	-191888,00 -191888,00	0,00 0,00			-191888,00
3	57	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	1,006164	238308,00 233158,00	5150,00 1254,00	239777,00 234595,25	5181,75 1261,75			239777,00
4	60	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка внутренних стен**	$м^3$	180,31	45614,00 21339,00	5925,00 1245,00	8224659,96 3847635,33	1068336,55 224485,91	3308688,09		8224659,96
5	61	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича**	$м^2$	233,32	8922,00 6111,00	542,00 112,00	2081680,65 1425818,79	126458,87 26131,55	529403,00		2081680,65
6	62	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,31881	666175,00 233158,00	5150,00 1254,00	212383,22 74333,33	1641,60 399,92	136408,28		212383,22
7	75	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	0,598	122053,00 57343,00	12643,00 2242,00	72987,85 34291,40	7560,80 1340,95	31135,65		72987,85
8	79	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	$м^3$	3,18	52237,00 20488,00	9549,00 1757,00	166113,70 65151,80	30365,90 5587,30	70596,00		166113,70
9	115	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	$м^3$	0,2	56503,00 20488,00	9549,00 1757,00	11300,60 4097,60	1909,80 351,40	5293,20		11300,60
			Итого по разделу 2: Стены					14153746,92 7098794,62	1664192,25 348387,09	5390760,06 0,00	0,00 0,00	14153746,92
			Раздел 3: Перекрытие, покрытие									
10	181	6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$**	шт.	76,5	18372,00 11746,00	2671,00 525,00	1405458,00 898569,00	204331,50 40162,50	302557,50		1405458,00
11	182	6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$**	шт.	45	14393,00 9002,00	2022,00 391,00	647685,00 405090,00	90990,00 17595,00	151605,00		647685,00
12	183	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	570,3571	10475,00		5974490,50		5974490,50		5974490,50
13	185	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	19,75	72256,00 34749,00	9548,00 1688,00	1427056,00 686292,75	188573,00 33338,00	552190,25		1427056,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	192	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м³	4,55	67281,00 32694,00	5409,00 980,00	306128,50 148757,50	24611,00 4459,00	132760,00		306128,50
15	195	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м³	0,75	67281,00 32694,00	5409,00 980,00	50461,00 24520,50	4057,00 735,00	21883,50		50461,00
16	199	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м³	1,4	67281,00 32694,00	5409,00 980,00	94193,50 45771,50	7572,50 1372,00	40849,50		94193,50
			Итого по разделу 3: Перекрытие, покрытие					9905472,50 2209001,25	520135,00 97661,50	7176336,25 0,00	0,00 0,00	9905472,50
			Раздел 5: Полы по серии 2.244-1 в.6									
17	314	6109-0306-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	м²	35,418	12744,00 4179,00	180,00 58,00	451366,80 148011,60	6375,60 2054,40	296979,60		451366,80
18	318	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	м²	41,18	1708,00 1174,00	70,00 24,00	70335,00 48345,00	2882,00 988,00	19108,00		70335,00
19	319	6109-0306-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	м²	41,18	8230,00 4179,00	180,00 58,00	338911,00 172091,00	7412,00 2388,00	159408,00		338911,00
20	321	6111-0403-0503 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	м³ изоляции	142,740415	32327,00 13049,00	3754,00 958,00	4614369,45 1862619,46	535847,52 136745,09	2215902,47		4614369,45
			Итого по разделу 5: Полы по серии 2.244-1 в.6					5474982,25 2231067,06	552517,12 142175,49	2691398,07 0,00	0,00 0,00	5474982,25
			Раздел 6: ПРОЕМЫ									
21	338	6108-0102-0108 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м²	133,8962	7573,00 4152,00	446,00 145,00	1013995,70 555936,92	59718,09 19415,20	398340,69		1013995,70
22	339	223-102-0302 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	м²	133,8962	46275,00		6196046,53		6196046,53		6196046,53
23	340	6108-0102-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	м²	68,7107	6642,00 3313,00	441,00 144,00	456376,26 227638,71	30301,76 9894,64	198435,79		456376,26
24	341	223-102-0205 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками**	м²	68,7107	64843,00		4455407,59		4455407,59		4455407,59
25	344	6108-0105-0204 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	м	163	3909,00 759,00	12,00 4,00	637167,00 123717,00	1956,00 652,00	511494,00		637167,00
26	345	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм**	м	163	1331,00		216953,00		216953,00		216953,00
27	348	6108-0102-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², глухой**	м²	15,4961	9908,00 5608,00	434,00 142,00	153535,39 86902,32	6724,87 2200,20	59908,20		153535,39
28	349	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м²	15,4961	31080,00		481618,94		481618,94		481618,94

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	350	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	$м^2$	31,02	9928,00 8162,00	115,00 35,00	307967,00 253185,00	3568,00 1086,00	51214,00		307967,00
30	351	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	$м^2$	31,02	55871,00		1733118,00		1733118,00		1733118,00
31	352	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	**Ручка раздельная**	пара	15	3633,00		54495,00		54495,00		54495,00
32	353	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$**	$м^2$	16,17	5412,00 3449,00	450,00 145,00	87512,00 55770,00	7277,00 2345,00	24465,00		87512,00
33	354	223-203-0202 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный**	$м^2$	16,17	56783,00		918181,00		918181,00		918181,00
34	367	6112-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону потолок**	$м^2$	423,28	1981,00 1808,00	16,00 6,00	838518,00 765290,00	6773,00 2540,00	66878,00		838518,00
35	368	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности внутри зданий известковая по штукатурке**	$м^2$	423,28	365,00 320,00	2,00 1,00	154497,00 135450,00	846,00 423,00	18201,00		154497,00
36	369	6112-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону потолок**	$м^2$	1869,88	2171,00 1808,00	16,00 6,00	4059509,00 3380743,00	29918,00 11219,00	648848,00		4059509,00
37	370	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке потолок**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1869,88	2280,00 2005,00	13,00 4,00	4263326,00 3749109,00	24309,00 7480,00	489908,00		4263326,00
38	371	6112-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону стена**	$м^2$	838,32	1770,00 1459,00	14,00 5,00	1483826,00 1223109,00	11737,00 4192,00	248980,00		1483826,00
39	374	6112-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону стена**	$м^2$	4800,03	1770,00 1459,00	14,00 5,00	8496053,00 7003244,00	67200,00 24000,00	1425609,00		8496053,00
			Итого по разделу 6: ПРОЕМЫ					36008102,41 17560094,95	250328,72 85447,04	18198101,74 0,00	0,00 0,00	36008102,41
			Раздел 7: РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
40	390	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	12	112294,00 62122,00	3804,00 733,00	1347528,00 745464,00	45648,00 8796,00	556416,00		1347528,00
41	391	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,484	427867,00		207088,00		207088,00		207088,00
42	392	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,0285	1935288,00 848802,00	3250,00 985,00	55156,00 24191,00	93,00 28,00	30872,00		55156,00
43	393	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	1,44	40374,00 15104,00	2193,00 632,00	58139,00 21750,00	3158,00 910,00	33231,00		58139,00
44	394	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01134	353968,00		4014,00		4014,00		4014,00
45	395	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0384	336163,00		12909,00		12909,00		12909,00
46	396	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	0,2	73300,00 34749,00	9548,00 1688,00	14660,00 6950,00	1910,00 338,00	5800,00		14660,00
47	397	261-102-0251 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02516	354275,00		8914,00		8914,00		8914,00
48	398	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**		0,78	40374,00	2193,00	31492,00	1711,00	18000,00		31492,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		15104,00	632,00	11781,00	493,00			
49	399	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т конструкций	3,74928	211610,00 130533,00	55361,00 14619,00	793385,00 489405,00	207564,00 54811,00	96416,00		793385,00
50	400	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	3,74928	1041284,00		3904065,00		3904065,00		3904065,00
51	401	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	$м^2$	108,72912	2798,00 2595,00	3,00 1,00	304224,00 282152,00	326,00 109,00	21746,00		304224,00
52	406	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м группа грунта 2**	$м^3$	0,64	9455,00 9455,00	0,00 0,00	6051,00 6051,00	0,00 0,00			6051,00
53	407	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	$м^3$	0,28	3132,00 3132,00	0,00 0,00	877,00 877,00	0,00 0,00			877,00
54	408	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,512	23888,00 4411,00	2262,00 421,00	12231,00 2258,00	1159,00 216,00	8814,00		12231,00
55	409	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	$м^3$	3,68	52885,00 24752,00	3978,00 757,00	194617,00 91087,00	14639,00 2786,00	88891,00		194617,00
56	410	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03328	331233,00		11023,00		11023,00		11023,00
57	411	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,036	353968,00		12743,00		12743,00		12743,00
58	412	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,08544	336163,00		28722,00		28722,00		28722,00
59	413	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	4,27968	67890,00 40802,00	22632,00 5603,00	290547,00 174620,00	96858,00 23979,00	19069,00		290547,00
60	414	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	4,27968	1089090,00		4660957,00		4660957,00		4660957,00
61	416	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т конструкций	2,35474	274854,00 229223,00	41650,00 10098,00	647210,00 539761,00	98075,00 23778,00	9374,00		647210,00
62	417	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	2,35474	1041284,00		2451953,00		2451953,00		2451953,00
63	418	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	$м^2$	68,28746	2798,00 2595,00	3,00 1,00	191068,00 177206,00	205,00 68,00	13657,00		191068,00
64	440	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	15	40478,00 15525,00	1401,00 402,00	607170,00 232875,00	21015,00 6030,00	353280,00		607170,00
65	441	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,1584	427867,00		67774,00		67774,00		67774,00
66	447	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	4	23888,00 4411,00	2262,00 421,00	95552,00 17644,00	9048,00 1684,00	68860,00		95552,00
67	448	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	$м^3$	9,6	52885,00 24752,00	3978,00 757,00	507696,00 237619,00	38189,00 7267,00	231888,00		507696,00
68	449	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,23188	353968,00		82078,00		82078,00		82078,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т								
69	450	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,13554	320140,00		43392,00		43392,00		43392,00
70	451	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01323	336163,00		4447,00		4447,00		4447,00
71	452	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	3,6	46069,00 19130,00	2400,00 465,00	165848,00 68868,00	8640,00 1674,00	88340,00		165848,00
72	453	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1323	353968,00		46830,00		46830,00		46830,00
73	454	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1935	320140,00		61947,00		61947,00		61947,00
74	455	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	13,5	112294,00 62122,00	3804,00 733,00	1515969,00 838647,00	51355,00 9896,00	625967,00		1515969,00
75	456	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,424	331233,00		471676,00		471676,00		471676,00
76	457	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,13528	336163,00		45476,00		45476,00		45476,00
77	458	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,4118	353968,00		145764,00		145764,00		145764,00
78	459	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,73312	320140,00		234701,00		234701,00		234701,00
79	460	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	5	73300,00 34749,00	9548,00 1688,00	366500,00 173745,00	47740,00 8440,00	145015,00		366500,00
80	461	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02625	353968,00		9292,00		9292,00		9292,00
81	462	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,56529	336163,00		190030,00		190030,00		190030,00
			Итого по разделу 7: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					19911715,00 4142951,00	647333,00 151303,00	15121431,00 0,00	0,00 0,00	19911715,00
			ИТОГО по акту					85454019,08 33241908,88	3634506,09 824974,12	48578027,12 0,00	0,00 0,00	85454019,08

БЛОК 2, 3

2-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

			Раздел 2: Стены									
1	101	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	$м^3$	6,3	56503,00 20488,00	9549,00 1757,00	355968,90 129074,40	60158,70 11069,10	166735,80		355968,90
2	105	6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$**	шт.	31	14393,00 9002,00	2022,00 391,00	446182,99 279062,00	62682,00 12121,00	104439,00		446182,99
3	107	6104-0802-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промазка и расшивка снизу шва панелей перекрытий раствором**	м	181,074	1408,00 1390,00	7,00 2,00	254952,30 251692,80	1267,50 362,10	1992,00		254952,30
4	108	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	5,4	72256,00 34749,00	9548,00 1688,00	390182,40 187644,60	51559,20 9115,20	150978,60		390182,40
5	115	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	0,42	77861,00 39822,00	3116,00 598,00	32701,50 16725,30	1308,60 251,10	14667,60		32701,50

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	119	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м³	1,5	67281,00 32694,00	5409,00 980,00	100922,00 49041,00	8114,00 1470,00	43767,00		100922,00
7	120	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0748	331233,00		24776,00		24776,00		24776,00
8	121	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0291	353968,00		10300,00		10300,00		10300,00
9	122	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1583	320140,00		50678,00		50678,00		50678,00
10	123	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг**	т	0,0171	1340556,00 214624,00	13702,00 2392,00	22924,00 3670,00	234,00 41,00	19020,00		22924,00
11	124	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,0675	334722,00 320532,00	11400,00 3321,00	22594,00 21636,00	769,00 224,00	189,00		22594,00
12	125	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,06722	1041212,00		69990,00		69990,00		69990,00
13	126	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00028	353968,00		99,00		99,00		99,00
14	127	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м²	1,9575	339,00 177,00	6,00 1,00	664,00 346,00	12,00 2,00	306,00		664,00
15	131	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых**	м³	8,7	46442,00 22492,00	5925,00 1245,00	404045,40 195680,40	51547,50 10831,50	156817,50		404045,40
16	132	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Расшивка швов при кладке из кирпича**	м²	22,894737	-1022,00 -1022,00	0,00 0,00	-23398,50 -23398,50	0,00 0,00			-23398,50
17	133	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,0369	238308,00 233158,00	5150,00 1254,00	8793,60 8603,40	189,90 46,20			8793,60
18	139	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м³	0,136	52237,00 20488,00	9549,00 1757,00	7104,20 2786,40	1298,70 239,00	3019,10		7104,20
			Итого по разделу 2: Стены					2179479,79 1122563,80	239141,10 45772,20	817774,60 0,00	0,00 0,00	2179479,79
			Раздел 4: Проемы									
19	263	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	м²	1,77419	8823,00 4512,00	445,00 144,00	15653,70 8005,10	789,50 255,50	6859,10		15653,70
20	264	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	м²	3,82143	6642,00 3313,00	441,00 144,00	25381,90 12660,40	1685,30 550,30	11036,20		25381,90
21	265	223-102-0205 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый однинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками**	м²	5,59562	64843,00		362836,80		362836,80		362836,80
22	266	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м²	5,31876	7573,00 4152,00	446,00 145,00	40279,00 22083,50	2372,10 771,20	15823,40		40279,00
23	267	223-102-0302 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый однинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**		5,31876	46275,00		246125,60		246125,60		246125,60

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$								
24	268	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	м	52	3909,00 759,00	12,00 4,00	203268,00 39468,00	624,00 208,00	163176,00		203268,00
25	269	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм**	м	52	1331,00		69212,00		69212,00		69212,00
26	274	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	$м^2$	13,98	9928,00 8162,00	115,00 35,00	138793,50 114105,00	1608,00 489,50	23080,50		138793,50
27	275	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	$м^2$	13,98	55871,00		781076,50		781076,50		781076,50
28	276	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	**Ручка раздельная**	пара	9	3633,00		32697,00		32697,00		32697,00
29	277	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$**	$м^2$	13,44	5412,00 3449,00	450,00 145,00	72737,00 46355,00	6048,00 1949,00	20334,00		72737,00
30	278	223-203-0202 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный**	$м^2$	13,44	56783,00		763164,00		763164,00		763164,00
			Итого по разделу 4: Проемы					2751225,00 242677,00	13126,90 4223,50	2495421,10 0,00	0,00 0,00	2751225,00
			Раздел 5: Отделочные работы									
31	297	6112-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону потолок**	$м^2$	329,88	1981,00 1808,00	16,00 6,00	653492,00 596423,00	5278,00 1979,00	52121,00		653492,00
32	299	6112-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону потолок**	$м^2$	539,7	2171,00 1808,00	16,00 6,00	1171689,00 975778,00	8635,00 3238,00	187276,00		1171689,00
33	303	6112-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону стена**	$м^2$	1083,407	1770,00 1459,00	14,00 5,00	1917630,65 1580690,80	15167,75 5417,10	321772,10		1917630,65
34	304	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена**	$м^2$	619,59	1851,00 1596,00	12,00 4,00	1146861,00 988866,00	7435,00 2478,00	150560,00		1146861,00
35	305	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	55,467	9180,00 6214,00	38,00 12,00	509187,00 344671,80	2107,80 665,70	162407,40		509187,00
			Итого по разделу 5:					5398859,65 4486429,60	38623,55 13777,80	874136,50 0,00	0,00 0,00	5398859,65
			ИТОГО по акту					10329564,44 5851670,40	290891,55 63773,50	4187332,20 0,00	0,00 0,00	10329564,44

Дополнительные работы

			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1**	$м^3$	800	78,00 0,00	78,00 18,00	62400,00 0,00	62400,00 14400,00			62400,00
2	2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105**	$м^3$	800	68,00 0,00	68,00 16,00	54400,00 0,00	54400,00 12800,00			54400,00
3	3	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	3824	1886,00		7212064,00		7212064,00		7212064,00
4	4	211-701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм**	$м^3$	1026	6470,00		6638220,00		6638220,00		6638220,00
5	5	412-102-0218 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	25990	25,00		649750,00				649750,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т·км								
			Итого по разделу 1: Земляные работы					14616834,00	116800,00	13850284,00	0,00	14616834,00
								0,00	27200,00	0,00	0,00	
			Раздел 2: Монолитная плита МП на отм-0,080									
6	6	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	40	116560,00 62122,00	3804,00 733,00	4662400,00 2484880,00	152160,00 29320,00	2025360,00		4662400,00
7	7	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,108	353968,00		38229,00		38229,00		38229,00
8	8	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	6,473	320140,00		2072266,00		2072266,00		2072266,00
			Итого по разделу 2: Монолитная плита МП на отм-0,080					6772895,00 2484880,00	152160,00 29320,00	4135855,00 0,00	0,00 0,00	6772895,00
			Раздел 3: Полы БЛОК 2,3									
			Тип 110 , Серия 2.244-1 в.6									
9	9	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	$м^2$	204,74	1708,00 1174,00	70,00 24,00	349696,00 240365,00	14332,00 4914,00	94999,00		349696,00
10	10	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	204,74	142,00 15,00	12,00 4,00	29073,00 3071,00	2457,00 819,00	23545,00		29073,00
11	11	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,634694	51569,00 47954,00	3438,00 1042,00	32731,00 30436,00	2182,00 661,00	113,00		32731,00
12	12	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,634694	427867,00		271565,00		271565,00		271565,00
13	13	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями толщина слоя 5 мм**	$м^2$ стяжки	204,74	2288,00 1236,00	31,00 7,00	468445,00 253059,00	6347,00 1433,00	209039,00		468445,00
14	14	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями на каждый 1 мм изменения толщины слоя**	$м^2$ стяжки	204,74	1457,00 373,00	30,00 7,00	298306,00 76368,00	6142,00 1433,00	215796,00		298306,00
			Итого по разделу 3: Полы					1449816,00 603299,00	31460,00 9260,00	815057,00 0,00	0,00 0,00	1449816,00
			Раздел 4: Кровля									
			Блок 1									
15	16	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	$м^3$	73,13	48924,00		3577812,00		3577812,00		3577812,00
			БЛОК 2,3									
16	17	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	$м^3$	37,08	48924,00		1814102,00		1814102,00		1814102,00
17	19	222-502-0307 *РСНБ РК 2022*	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм**	$м^2$	225,055089	22462,00		5055187,08		5055187,08		5055187,08
			Итого по разделу 4: Кровля					10447101,08 0,00	0,00 0,00	10447101,08 0,00	0,00 0,00	10447101,08
			Раздел 9: Наружные сети газоснабжения									
			Газопровод низкого давления (надземный)									
18	70	6123-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 70 мм**	шт.	1	30595,00 26056,00	2400,00 0,00	30595,00 26056,00	2400,00 0,00	2139,00		30595,00
19	71	6123-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм**	км	0,018	2893630,00 1949106,00	932817,00 213869,00	52085,00 35084,00	16791,00 3850,00	210,00		52085,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	72	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	18,18	2002,00		36396,00		36396,00		36396,00
21	73	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	3	405,00		1215,00		1215,00		1215,00
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА									
22	74	6101-0205-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м группа грунта 2**	$м^3$	0,096	9455,00 9455,00	0,00 0,00	908,00 908,00	0,00 0,00			908,00
23	75	6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	$м^3$	0,096	3132,00 3132,00	0,00 0,00	301,00 301,00	0,00 0,00			301,00
24	76	6103-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	$м^3$	0,32	45300,00 17217,00	3592,00 678,00	14496,00 5509,00	1149,00 217,00	7838,00		14496,00
25	77	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,3504	341769,00 315514,00	11307,00 737,00	119756,00 110556,00	3962,00 258,00	5238,00		119756,00
26	78	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,3504	1089090,00	-	381617,00		381617,00		381617,00
27	81	6101-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2**	$м^3$	0,4	7367,00 7367,00	0,00 0,00	2947,00 2947,00	0,00 0,00			2947,00
28	86	6123-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм**	км	0,004	2893630,00 1949106,00	932817,00 213869,00	11575,00 7796,00	3731,00 855,00	48,00		11575,00
29	87	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм**	м	4,04	1391,00		5620,00		5620,00		5620,00
30	88	241-112-0120 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм**	шт.	4	581,00		2324,00		2324,00		2324,00
31	89	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм**	шт.	1	477,00		477,00		477,00		477,00
			Подземная прокладка газопровода									
32	90	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,17	1094418,00 717577,00	376840,00 94303,00	186051,00 121988,00	64063,00 16032,00			186051,00
33	91	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	171,7	1285,00		220634,00		220634,00		220634,00
34	92	241-209-0903 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	1	1173,00		1173,00		1173,00		1173,00
35	93	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	1	1122,00		1122,00		1122,00		1122,00
			ГРПШ-04-2У1									
36	94	6117-0301-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка приборов для редуцирования давления газа**	шт.	1	56447,00 49877,00	2189,00 547,00	56447,00 49877,00	2189,00 547,00	4381,00		56447,00
37	95	513-302-0229 *РСНБ РК 2022*	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-4-2У1**	шт.	1	508402,00		508402,00		508402,00		508402,00
38	96	6121-0103-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	0,001	2369454,00 1757683,00	531432,00 162747,00	2369,00 1758,00	532,00 163,00	79,00		2369,00
39	97	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	1,004	2002,00		2010,00		2010,00		2010,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	98	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	1	42414,00		42414,00		42414,00		42414,00
41	99	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	шт.	1	629,00		629,00		629,00		629,00
42	100	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	1	2229,00		2229,00		2229,00		2229,00
			Опора под ГРПШ									
43	101	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м³**	м³	0,84	44821,00 17217,00	3592,00 678,00	37650,00 14462,00	3018,00 570,00	20170,00		37650,00
44	102	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,0599	341769,00 315514,00	11307,00 737,00	20472,00 18899,00	677,00 44,00	896,00		20472,00
45	103	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0599	1041284,00		62373,00		62373,00		62373,00
			Рама под ГРШП									
46	106	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м группа грунта 2**	м³	0,27	9455,00 9455,00	0,00 0,00	2553,00 2553,00	0,00 0,00			2553,00
47	107	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	м³	0,27	3132,00 3132,00	0,00 0,00	846,00 846,00	0,00 0,00			846,00
48	108	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м³**	м³	0,99	44197,00 17217,00	3592,00 678,00	43755,00 17045,00	3556,00 671,00	23154,00		43755,00
49	109	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,33302	341769,00 315514,00	11307,00 737,00	113816,00 105072,00	3765,00 245,00	4979,00		113816,00
50	110	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,05182	1041284,00		53959,00		53959,00		53959,00
			Молниезащита									
51	117	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	11,36	648,00 283,00	365,00 115,00	7361,00 3215,00	4146,00 1306,00			7361,00
52	118	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³ группа грунта 2**	м³	3,104	396,00 0,00	395,00 114,00	1229,00 0,00	1226,00 354,00			1229,00
53	119	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	м³	0,096	6003,00 6003,00	0,00 0,00	576,00 576,00	0,00 0,00			576,00
54	120	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 3**	м³	2,976	92,00 0,00	93,00 22,00	274,00 0,00	276,00 65,00			274,00
55	121	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3**	м³	0,224	4481,00 4481,00	0,00 0,00	1004,00 1004,00	0,00 0,00			1004,00
56	122	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2**	м	3	1209,00 732,00	45,00 11,00	3627,00 2196,00	135,00 33,00	1296,00		3627,00
57	123	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм**	шт.	5	10598,00 4116,00	402,00 106,00	52990,00 20580,00	2010,00 530,00	30400,00		52990,00
58	124	1134-0206-0401 *РСНБ РК 2022*	**Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м**	молниеотвод	1	2993,00 2779,00	0,00 0,00	2993,00 2779,00	0,00 0,00	214,00		2993,00
59	125	252-301-1311 *РСНБ РК 2022*	**Молниеприемный стержень L=3.5м, D=20 мм**	шт.	1	65148,00		65148,00		65148,00		65148,00
			Устройство ПЭ крана Д63 под ковер /8353.10СБ/									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	126	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм**	$м^3$	0,035	37913,00 20778,00	16187,00 4608,00	1327,00 727,00	566,00 161,00	34,00		1327,00
61	127	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	$м^3$	0,035	69088,00		2418,00		2418,00		2418,00
62	128	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	1	3639,00 3474,00	164,00 0,00	3639,00 3474,00	164,00 0,00			3639,00
63	129	242-207-1204 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	1	10653,00		10653,00		10653,00		10653,00
64	130	242-108-0305 *РСНБ РК 2022*	**Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 3100 до 3700 мм**	шт.	1	85557,00		85557,00		85557,00		85557,00
65	131	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	2	3639,00 3474,00	164,00 0,00	7278,00 6948,00	328,00 0,00			7278,00
66	132	241-211-0506 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	2	2166,00		4332,00		4332,00		4332,00
67	133	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство контрольной трубки**	шт.	1	19414,00 12652,00	5052,00 1364,00	19414,00 12652,00	5052,00 1364,00	1710,00		19414,00
68	134	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,006713	1083405,00		7273,00		7273,00		7273,00
69	135	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	0,014	41005,00 15104,00	2193,00 632,00	574,00 211,00	31,00 9,00	332,00		574,00
70	136	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,125	26294,00 4411,00	2262,00 421,00	3287,00 551,00	283,00 53,00	2453,00		3287,00
71	137	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	0,666	8729,00 3736,00	368,00 81,00	5814,00 2488,00	245,00 54,00	3081,00		5814,00
72	138	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство контрольной трубки**	шт.	2	19414,00 12652,00	5052,00 1364,00	38828,00 25304,00	10104,00 2728,00	3420,00		38828,00
73	139	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,013426	1083405,00		14546,00		14546,00		14546,00
74	140	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм**	шт.	2	442,00		884,00		884,00		884,00
75	141	234-701-0108 *РСНБ РК 2022*	**Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 40 мм**	м	12,96	208,00		2696,00		2696,00		2696,00
76	142	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	0,004	8729,00 3736,00	368,00 81,00	35,00 15,00	1,00 0,00	19,00		35,00
			Выход ПЭ из земли Д63/57									
77	143	6121-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 150 мм**	км	0,00058	3502817,00 2312190,00	913080,00 268731,00	2032,00 1341,00	530,00 156,00	161,00		2032,00
78	144	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	м	0,58232	7392,00		4305,00		4305,00		4305,00
79	145	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	0,0005	1563217,00 1323494,00	158796,00 43728,00	782,00 662,00	80,00 22,00	40,00		782,00
80	146	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	0,5	1711,00		856,00		856,00		856,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	147	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	3	3531,00 3399,00	131,00 0,00	10593,00 10197,00	393,00 0,00			10593,00
82	148	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм**	шт.	1	4337,00		4337,00		4337,00		4337,00
83	149	241-211-0506 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	1	2166,00		2166,00		2166,00		2166,00
84	150	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	1	1122,00		1122,00		1122,00		1122,00
85	151	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0011	1094418,00 717577,00	376840,00 94303,00	1204,00 789,00	415,00 104,00			1204,00
86	152	241-201-0410 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм**	м	1,111	1193,00		1325,00		1325,00		1325,00
87	153	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,05	27342,00 4411,00	2262,00 421,00	1367,00 221,00	113,00 21,00	1033,00		1367,00
88	154	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм**	шт.	1	442,00		442,00		442,00		442,00
			СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА.ПРОВОД									
89	155	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее**	км	0,202	63246,00 27877,00	35369,00 7539,00	12776,00 5631,00	7145,00 1523,00			12776,00
90	156	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	м	202	17,00		3434,00		3434,00		3434,00
91	157	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	м	194	904,00 520,00	326,00 84,00	175376,00 100880,00	63244,00 16296,00	11252,00		175376,00
92	158	243-105-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66**	км	0,194	189198,00		36704,00		36704,00		36704,00
			Контрольные пункты (выход сигнального провода на поверхность через отдельный ковер)									
93	159	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	0,195	40374,00 15104,00	2193,00 632,00	7873,00 2945,00	427,00 123,00	4501,00		7873,00
94	160	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	1,3	24813,00 4411,00	2262,00 421,00	32257,00 5734,00	2940,00 547,00	23583,00		32257,00
95	161	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	0,0156	1563217,00 1323494,00	158796,00 43728,00	24386,00 20647,00	2477,00 682,00	1262,00		24386,00
96	162	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	15,6	926,00		14446,00		14446,00		14446,00
97	163	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство контрольной трубки**	шт.	13	19414,00 12652,00	5052,00 1364,00	252382,00 164476,00	65676,00 17732,00	22230,00		252382,00
98	164	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,087269	1083405,00		94548,00		94548,00		94548,00
99	165	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	2,028	8729,00 3736,00	368,00 81,00	17702,00 7577,00	746,00 164,00	9379,00		17702,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ. тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы. тенге / Сметная прибыль. тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Опознавательный знак подземного газопровода. Табличка указатель /7шт/									
100	167	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м³**	м³	0,36	44546,00 17217,00	3592,00 678,00	16037,00 6198,00	1293,00 244,00	8546,00		16037,00
101	168	7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка столбиков сигнальных железобетонные**	шт.	8	4903,00 2495,00	2104,00 630,00	39224,00 19960,00	16832,00 5040,00	2432,00		39224,00
102	169	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м³	0,416	69088,00		28741,00		28741,00		28741,00
103	170	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять к норме 7101-0802-0101**	шт.	8	3086,00 2739,00	0,00 0,00	24688,00 21912,00	0,00 0,00	2776,00		24688,00
104	171	261-107-0663 *РСНБ РК 2022*	**Ограничитель грузов, тип 2, окрашенный**	шт.	8	5322,00		42576,00		42576,00		42576,00
			ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
105	174	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2**	м³	216,31	368,00 0,00	368,00 77,00	79602,00 0,00	79602,00 16656,00			79602,00
106	175	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	м³	6,69	7203,00 7203,00	0,00 0,00	48188,00 48188,00	0,00 0,00			48188,00
107	176	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м³	47,04	8729,00 3736,00	368,00 81,00	410612,00 175741,00	17310,00 3810,00	217561,00		410612,00
108	177	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	м³	182,58	54,00 0,00	54,00 13,00	9859,00 0,00	9860,00 2374,00			9859,00
109	178	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	м³	182,58	498,00 305,00	193,00 61,00	90925,00 55687,00	35238,00 11137,00			90925,00
111	180	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	12,37	116,00 0,00	116,00 25,00	1435,00 0,00	1435,00 309,00			1435,00
112	181	6121-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 160 мм, в грунтах 1-2 группы**	м	25	7324,00 2945,00	2314,00 692,00	183100,00 73625,00	57850,00 17300,00	51625,00		183100,00
			Итого по разделу 9: Наружные сети газоснабжения					4040375,00 1326788,00	494006,00 124349,00	1711173,00 508402,00	0,00 0,00	4040375,00
			Раздел 13: МАФ									
113	216	8601-0602-0403 *УСН РК 8.02-03-2022*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м**	секция	113,6	190960,00 37337,00	825,00 227,00	21693056,00 4241483,20	93720,00 25787,20	17357852,80		21693056,00
			Итого по разделу 13: МАФ					21693056,00	93720,00	17357852,80	0,00	21693056,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								4241483,20	25787,20	0,00	0,00	
			ИТОГО по акту					58968636,30	632697,00	49814638,85	0,00	58968636,30
								7871550,45	161457,70	0,00	0,00	
			ИТОГО					154752219,82	4558094,64	102579998,17	0,00	154752219,82
								46965129,73	1050205,32	0,00	0,00	0,00

			Итого по смете									**154752220**
			Оборудование									**0**
			Итого без оборудования									**154752220**
			Общеплощадочные затраты	6,2 %								9594638
			Итого с общеплощадочными затратами									164346857
			Сметная прибыль	5%								8217343
			Итого сметная прибыль									172564200
			Непредвиденные работы и затраты	5 %								8217343
			Итого с непредвиденными работами и затратами									180781543
			Итого по части II в сменых ценах:									180781543
			В том числе на 2024 год -100 %	1,163								210248935
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,98	0,98							206043956,0 4	
			Налог на добавленную стоимость -12%	12%								24725274, 73
			Всего по сводному сметному расчету									230769230, 77

Заказчик:

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

_____**Орумбаев Е.К.**

Авторский надзор:

ТОО "СуКурылысПроект"

_____ **М. Сраилов**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "КазМунайКурылыс" _____**Абдрасилов Н.Б.**

Технический надзор:

ТОО "D&J EMPORIO "

_____ **Раимов Ж.**