Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №1

О стоимости выполненных работ и затрат за **июнь 2025 года**

Заказчик (застройщик): КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Тараз-көлік жолы"
Договор: №02-30 от 30.04.2025 г., доп сог. №1 от 06.05.2025г.
Вид работы и объект: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Тараз – Аса – Акколь - Саудакент" 96,070-105,400 км Жамбылской области"

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе:			За отчетный месяц	В том числе:		
		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Тараз – Аса – Акколь - Саудакент" 96,070-105,400 км Жамбылской области"	**269 090 821,26**	**240 259 661,84**		**28 831 159,42**	**269 090 821,26**	**240 259 661,84**		**28 831 159,42**
в том числе НДС 12%	28 831 159,42				28 831 159,42			
Удержание аванса	80 727 246,38				80 727 246,38			
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**188 363 574,88**				**188 363 574,88**			

Заказчик:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Сауриков М.

Подрядчик:

ТОО "Тараз-көлік жолы"

Директор _____ Батчаев Б. Б.

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Тараз-көлік жолы"
Договор: №02-30 от 30.04.2025 г., доп сог. №1 от 06.05.2025г.
Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Тараз – Аса – Акколь - Саудакент" 96,070-105,400 км Жамбылской области"

АКТ № 1
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июнь 2025 год

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**227 531 504**
		Раздел 3. Ремонт дорожной одежды., ИТОГО:	тенге			**227 531 504**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**227 531 504**
34	**1220-0101-0602**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя60 мм**	**м2**	**48000**	**532**	**25 536 000**
35	**1220-0201-0103**	**Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением фрезерованного материалаh=6 см инового материала щебня из гравия М1000фракции 20-40 мм-0,117 м3/м2(h=9 см)**	**м2**	**48000**	**1134**	**54 432 000**
36	**1127-0602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов (битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки 70/130. Расход 0,0006 тн на 1 м2)**	**т**	**24**	**220146**	**5 283 504**
37	**1127-0602-0301**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхтип Б марки II.**	**м2 покрытия**	**40000**	**2485**	**99 400 000**
38	**1127-0602-0401 Коб =4**	**Добавлятьна каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**160000**	**268**	**42 880 000**
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			227 531 504,00
		Сметная прибыль 5%	Тенге			11 376 575,20
		Непредвиданные работы и затраты 2%	Тенге			4 550 630,08
		Итого	Тенге			243 458 709,28

		В ценах 2025 год, К=1,0388	Тенге			252 904 907,20
		СМР с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге			240 259 661,84
		НДС 12%	Тенге			28 831 159,42
		Итого с НДС:	Тенге			269 090 821,26

Заказчик:

Руководитель отдела _____ **Сейтбеков Е.О.**

Главный специалист _____ **Жантелиев Д.Т.**

Подрядчик: ТОО "Тараз-көлік жолы"

Директор _____ **Батчаев Б.Б.**

Технадзор: ТОО "Құрылыс-Жоба Инжиниринг"

Технадзор _____ **Куатбеков Б.**