ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "Петропавл жолдары"
150000, г. Петропавловск
ул. Интернациональная, 61
тел: 8(7152) 33-88-90

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Петропавл жолдары"**

Наименование строительства и его адрес:

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Жамбылского района

СПРАВКА

о стоимости акта приемки выполненных работ

за период с 20 мая по 2 июня 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
	5426	Дог № 75	30.04.2025г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Жамбылского района	30 610 685	15 191 529							1 822 983	17 014 512
Итого к оплате	**30 610 685**	**15 191 529**							**1 822 983**	**17 014 512**

Заказчик

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Шортыбаев Е.Е

(должность ф., и., о., подпись)

М.П.

Подрядчик

ТОО "Петропавл жолдары"

Ветер А.В

(должность ф., и., о., подпись)

М.П.

ПДДС РК 3.01-08-2022. Приложение Г Форма 4

Заказчик : **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Петропавл жолдары"**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 2

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Жамбылского района

за период с 20 мая по 2 июня 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**20 094 615**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			19 152 695
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 378 907*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			941 920
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	762		
	Раздел 1.	**КТ-32 Пресновка-Благовещенка-Кайранколь км 0-98**				**6 946 071**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			6 004 151
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 091 259*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			941 920
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	247		
					Засыпка аварийного участка на проезжей части	
1	**211-201-0707** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**140**	**6 728**	**941 920**
2	**D311-201-0201** *ВНЦ РК 9.2.1-004-2024*	**Автогрейдеры от 88,9 до 117,6 кВт**	**маш.-ч**	**38**	**25 576**	**971 888**
		из них:				
2.1		машины и механизмы			25 576	971 888
		в том числе оплата труда машинистов			4 450	169 100
3	**D332-101-0103** *ВНЦ РК 9.2.1-004-2024*	**Автомобили-самосвалы, 15 т**	**маш.-ч**	**30**	**16 435**	**493 050**
		из них:				
3.1		машины и механизмы			16 435	493 050
		в том числе оплата труда машинистов			3 723	111 690
4	**СРД-2-21-01** *Кэтр и Кэм=1,06*	**Ремонтное профилирование гравийного покрытия автогрейдером от 88,9 до 117,6 кВт с шириной профилируемой дороги до 7 м**	**1 км спрофилированной дороги**	**125**	**33 888**	**4 236 000**
		из них:				
4.1		машины и механизмы			33 888	4 236 000
		в том числе оплата труда машинистов			5 896	737 000
4.1.1	D311-201-0201	Автогрейдеры от 88,9 до 117,6 кВт	маш.-ч	165,625	25 576	4 236 025
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*165,625*	*4 450*	*737 031*
5	**СРД-14-1-01** *Кэтр и Кэм=1,06*	**Противопожарная опашка лесополос грунта 2-й группы, при длине гона 60-1000 м, глубина вспашки 18-20 см**	**1 га**	**26,6**	**11 399**	**303 213**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
5.1		машины и механизмы			11 399	303 213
		в том числе оплата труда машинистов			2 762	73 469
5.1.1	D326-101-0602	Плуги четырехкорпусные навесные	маш.-ч	13,81604	224	3 095
5.1.2	D334-102-0108	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт	маш.-ч	13,81604	21 723	300 126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*13,81604*	*5 317*	*73 460*
	Раздел 2.	**КТ-33 Пресновка-Архангелка-Троицкое км 0-56**				**10 098 624**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			10 098 624
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 757 008*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	395		
6	**СРД-2-21-01** *Кзтр и Кзм=1,06*	**Ремонтное профилирование гравийного покрытия автогрейдером от 88,9 до 117,6 кВт с шириной профилируемой дороги до 7 м**	**1 км спрофилированной дороги**	**298**	**33 888**	**10 098 624**
		из них:				
6.1		машины и механизмы			33 888	10 098 624
		в том числе оплата труда машинистов			5 896	1 757 008
6.1.1	D311-201-0201	Автогрейдеры от 88,9 до 117,6 кВт	маш.-ч	394,85	25 576	10 098 684
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*394,85*	*4 450*	*1 757 083*
	Раздел 3.	**КТ-39 Повозочное-Баян-Архангелка - а/д "Пресновка-Троицкое" км 0-36**				**3 049 920**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			3 049 920
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*530 640*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	119		
7	**СРД-2-21-01** *Кзтр и Кзм=1,06*	**Ремонтное профилирование гравийного покрытия автогрейдером от 88,9 до 117,6 кВт с шириной профилируемой дороги до 7 м**	**1 км спрофилированной дороги**	**90**	**33 888**	**3 049 920**
		из них:				
7.1		машины и механизмы			33 888	3 049 920
		в том числе оплата труда машинистов			5 896	530 640
7.1.1	D311-201-0201	Автогрейдеры от 88,9 до 117,6 кВт	маш.-ч	119,25	25 576	3 049 938
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*119,25*	*4 450*	*530 663*

ВСЕГО без НДС:	**20 094 615**
сметная прибыл 5%:	**1 004 731**
Итого в ценах 2025г:	**21 099 346**
цена поставщика(к=0,72):	**15 191 529**
НДС 12%:	**1 822 983**
ВСЕГО с НДС:	**17 014 512**

Расчет составил: Хроменко С.С

Расчет проверил:

Объем работ проверил

Заказчик : **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"** **Шортыбаев Е.Е**

Подрядчик: **ТОО "Петропавл жолдары"** **Ветер А.В**