ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "Петропавл жолдары"
150000, г. Петропавловск
ул. Интернациональная, 61
тел: 8(7152) 33-88-90

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Петропавл жолдары"**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Есильского района .**

СПРАВКА

о стоимости акта приемки выполненных работ

за период с 1 июня по 5 июня 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
	5426	Дог № 2	06.01.2025г			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Есильского района .	110 758 113	7 802 922							936 351	8 739 273
Итого к оплате	**110 758 113**	**7 802 922**							**936 351**	**8 739 273**

Заказчик

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Шортыбаев Е.Е

(должность ф., и., о., подпись)

М.П.

Подрядчик ТОО "Петропавл жолдары"

Ветер А.В

(должность ф., и., о., подпись)

М.П.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик : **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Петропавл жолдары"**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 8

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Есильский района.

за период с 1 июня по 5 июня 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9 908 473**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			634 695
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*305 183*
		машины и механизмы	тенге			1 155 732
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*266 247*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8 118 046
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	181		
	Раздел 1.	**КТ-29 "Покровка-Корнеевка-Горное"**				**9 908 473**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			634 695
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*305 183*
		машины и механизмы	тенге			1 155 732
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*266 247*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8 118 046
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	181		
1	**СРД-10-18-01** ***Кзтр и Кэм=1,09***	**Нанесение разметки одинарной сплошной линии шириной 0,10 м краской со светоотражающими элементами**	**1 км линии**	**57**	**31 411**	**1 790 427**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			11 135	634 695
		в том числе оплата труда рабочих			5 354	305 178
1.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	27,9585	4 538	126 876
1.1.2	005-0130	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 3	чел.-ч	56,5383	5 423	306 607
1.1.3	005-0160	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 6	чел.-ч	21,7455	9 255	201 255
1.2		машины и механизмы			20 276	1 155 732
		в том числе оплата труда машинистов			4 671	266 247
1.2.1	D315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью 4 кВт	маш.-ч	18,639	9 605	179 028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*18,639*	*3 115*	*58 060*

1	2	3	4	5	6	7
1.2.2	D321-211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	21,7455	19 445	422 841
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*21,7455*	*3 723*	*80 959*
1.2.3	D321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	12,426	13 978	173 691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12,426*	*3 723*	*46 262*
1.2.4	D331-101-0101	Автомобили бортовые до 5 т	маш.-ч	21,7455	17 478	380 068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*21,7455*	*3 723*	*80 959*
1.2.5	D343-501-0201	Моечный аппарат высокого давления 1,6 кВт	маш.-ч	18,639	6	112
2	**251-103-0301** *РСНБ РК 2022*	**Краска для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая Сигнадор М**	**кг**	**4 109,7**	**1 821**	**7 483 764**
3	**251-103-0207** *РСНБ РК 2022*	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм**	**кг**	**1 581,75**	**401**	**634 282**

ВСЕГО без НДС:	**9 908 473**
сметная прибыл 5%:	**495 424**
Итого в ценах 2025г.:	**10 403 897**
цена поставщика(к=0,75):	**7 802 922**
НДС 12%:	**936 351**
ВСЕГО с НДС 12%:	**8 739 273**

Расчет составил: _____ **Хроменко С.С**

Объем работ проверил: _____

Расчет проверил: _____

Заказчик : **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"** _____ **Шортыбаев Е.Е**

Подрядчик: **ТОО "Петропавл жолдары"** _____ **Ветер А.В**