Форма по приложению 3-1

Правила дополнены приложением 3-1 в соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 19.09.2018 № 656

Заказчик: **Бақытбекұлы Нұркен**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АксарСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство магазина №1 по адресу: г.Кызылорда, мкр.Сырдария, пр.Тауелсиздик, строение, 3**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): №29 от 06.06.2023г

А К Т №1

приемки выполненных работ за июнь месяц 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции порматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №1-1-1. Общестроительные работы.					
			Стены и перегородки					
1	1	У6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	6,20	9845,00	61039,00	
2	2	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню.	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,42	5566,13	52432,94	
			Оконные					
3	3	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) двухстворчатых.	м2	1,50	7167,48	10751,22	
			Локальная смета №2-1-1. Внутреннее газоснабжение .					
4	4	Е11-220301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 20 мм. Укладка с пневматическим испытанием	м	54,00	1634	88236,00	
5	5	Е11-130301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями 11Ф-115/+ за 2 раза	м2	0,25	274,5	68,63	
			Локальная смета №4-1-1. Электрооборудование и электроосвещение.					
6	6	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах.	м	35,00	562,30	19680,50	
7	7	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66.	м	35,00	3436,8	120288,00	
8	8	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования.	шт	5,00	3029	15145,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1. Наружные сети связи					
9	9	1310-0105-0509 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	м	22,00	561,2	12346,40	
10	10	243-502-0112 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-2205/акустический scp 16/2ofc-hd-xx-d/	м	22,00	12471	274362,00	
			Локальная смета №6-1-1. Водопровод и канализация.					

11	11	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	24,00	974	23376,00	
			Локальная смета №6-1-7. Отопление и вентиляция.					
12	12	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	25,00	945	23625,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1. Благоустройство территории					
13	13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	12,30	3388,20	41674,86	
14	14	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/БР100.30.15/	$м^3$	12,30	4825,00	59347,50	
			Итого по акту:	Тенге			802536,413	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге			96304,370	
			Итого по акту с НДС:	Тенге			898840,782	

Заказчик: Бақытбекұлы Нұркен

Подрядчик: ТОО "Аксар Строй"

Бақытбекұлы Н.

Директор Ыхласұлы Ж.

Технический надзор: ТОО "Qaz Экспертиза LTD"

Авторский надзор: ТОО "ПроСтройКонсалтинг"

(должность) (при наличии)

(подпись) (при наличии)