Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

Декларация о соответствии

с.Карауылкелды «02» сентября 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ремстрой», Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Габит Мусирепова, 20, 20а**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Миркамалова Бауыржана Балтабаевича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Подключение клуба к газовой сети села Ногайты, Ащинского сельского округа, Байганинского района, Актюбинской области» расположенного по адресу: Актюбинская область, Байганинский район, с.Ногайты, ул.Орталык, 9**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», Руководитель отдела Қонаров Болатбек Серікұлы**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительное-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «КомпанияГазСтрой», ТОО «МарСам», ПК «Агроспецмонтаж», ТОО «ГазЖылуМонтаж»**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «СпецСтрой Согласование»**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденной **Приказом № 26 Государственного учреждения «Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» от 08.02.2022 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Потребляемый расход газа	$м^3$/час	7,7	7,7	7,7	7,7
Протяженность газопровода низкого давления	метр	99,0	99,0	99,0	99,0
БМК-0,07 МВт	комплект	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Блочно-модульная котельная (далее - БМК)

Под БМК запроектирован фундамент в виде монолитной железобетонной плиты размерами 5,5х2,9х0,4 (h) м из тяжелого бетона класса С12/15. Армирование плиты – сетками из арматуры диаметром 12 мм класса А500С по ГОСТ 34028-2016. В плите предусмотрены закладные изделия для крепления блока котельной.

Наружное газоснабжение.

Рабочий проект «Подключение клуба к газовой сети села Ногайты, Ащинского сельского округа, Байганинского района, Актюбинской области» по улице Орталык,

дом 9, в селе Ногайты, Ащинского сельского округа, Байганинского района, Актюбинской области выполнен на основании технических условий ТУ №01-4/440 от 29.09.2021 года, на проектирование и подключение к газораспределительным сетям, выданные ГУ «Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», задания на проектирование, и в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003, МСП 4.03-103-2005, СН РК 4.03-01-2011, «Требования по безопасности объектов систем газоснабжения».

Расход газа составляет – 7,7 м^3/час.

Рабочим проектом предусмотрено строительство газопровода низкого давления для подключения клуба к газовой сети села Ногайты, Ащинского сельского округа, Байганинского района, Актюбинской области.

Точка подключения в существующий газопровод низкого давления диаметром 32 мм, проложенный в надземном исполнении.

Газопровод низкого давления.

Подводящий газопровод среднего давления, от точки врезки в существующий надземный газопровод низкого давления диаметром 32х3,5 мм, Р(проектн)=0,03 кгс/см^3, Р(раб)=0,02 кгс/см^3, до потребителя блочная модульная котельная (БМК) прокладывается в надземном исполнении стальными электросварными трубами диаметром 57х3,5 мм по ГОСТ 10704-91 (согласно гидравлическому расчету), после существующего отключающего устройства – кран диаметром 32 мм, с установкой перехода 32х57 мм, по металлическим стойкам высотой 2,2 м из трубы стальной диаметрами 89х3,0мм, 57х3,0 мм 10705-80.

Надземный газопровод, детали крепления газопровода окрасить двумя слоями пентафталевой знали ПФ-115 ГОСТ 6465-85 по двум слоям грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82* в соответствии с требованиями СНиП 2.01.19-2004 (газопровод - желтого цвета, стойки-опоры и крепления – черного цвета).

На газопроводе углы поворота предусмотрены отводами стальными 90° диаметром 57х3,5 мм ГОСТ 17375-2001.

Общий расход газа составляет – 7,7 м^3/час.

Протяженность сетей газоснабжения низкого давления – 99,0 м.

Тепломеханические решения

Источник теплоснабжения существующего здания клуба в Ногайты, Ащинского сельского округа, Байганинского района, Актюбинской области - проектируемая автономная котельная блочно-модульного исполнения установленной тепловой мощностью 0,07 МВт.

Котельная с двумя стальными водогрейными котлами марки ВВ-300 GA (1 рабочий, 1 резервный), теплопроизводительностью 34.89 кВт каждый, газопотреблением 3,85 м^3/час каждый, с газовыми горелками, располагается в отдельно стоящем контейнере с размерами в плане 5,0х2,4х2,7 (h) м.

Котельная блочно-модульного исполнения, оборудована внутренними системами отопления, вентиляции, электроснабжения.

Система теплоснабжения, закрытая. Температура сетевой воды 85-60°С.

Запроектированная газовая котельная полностью автоматизирована, снабжена автоматическими системами управления и защиты и работает в автономном режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

В помещении котельной для поддержания давления, подпитки и дегазации устанавливается следующее оборудование в комплекте:

щит электрики и автоматики;

для компенсации расширения воды при повышении, понижении и поддержания давления воды в системе отопления, предусматривается установка расширительного бака емкостью 50 л;

для подпитки KGS-30;

установка умягчения исходной воды - дозатор полифосфатный;

предусмотрена установка сетевых циркуляционных насосов производительностью 1,4 м^3/ч, напором 10,0 м (1 рабочий, 1 резервный);

Дымовая труба высотой 6,0 м из стальных электросварных труб диаметром 159 мм (ГОСТ 10704-91) поставляется в комплекте с газоходами, шиберами и взрывными клапанами.

Внутреннее газоснабжение и газооборудование

Рабочим проектом предусмотрена установка газового оборудования в блочно модульной котельной для теплоснабжения сельского клуба, к установке приняты газовые котлы марки ВВ-300 GA (1 рабочий, 1 резервный), теплопроизводительностью 34,89 кВт каждый, газопотреблением 3,85 м^3/час каждый, с газовыми горелками (в комплектации БМК), располагается в отдельно стоящем контейнере с размерами в плане 5,0х2,4х2,7 (h) м.

Ввод газопровода предусмотрен от фасадной разводки диаметром 57х3,0 мм из стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-91, непосредственно в котельную.

Учет расхода газа осуществляется мембранным счетчиком G-6, диаметром 50 мм, с максимальным измеряемым расходом 10 м^3/час.

На вводе газопровода в котельную устанавливается запорная арматура, перед счетчиком газа устанавливается клапан запорный термочувствительный КТЗ-50 диаметром 50 мм, запорный газовый клапан с электромагнитным приводом, совместно с сигнализаторами загазованности СИКЗ-50 в комплекте: СЗ-1(природный газ СН-4), СЗ-2(углекислый газ СО2).

Газопроводы из труб стальных водогазопроводных оцинкованных по ГОСТ 3262-75 диаметрами 57х3,5 мм, 32х3,2 мм прокладываются открыто по стенам. Перед отопительными котлами предусмотрены отключающие устройства - кран шаровый диаметром 50 мм.

После монтажа и испытаний системы, устранения возможных дефектов системы газоснабжения, газопровод окрашивается покрытием, состоящим из 2-х слоев грунтовки и 2-х слоев масляной краски желтого цвета.

В помещении котельной предусмотрено естественное освещение и вентиляция.

Воздухообмен в размере трехкратного принят в котельной. Приток осуществляется через отверстие в наружной стене. Вытяжка осуществляется через вентканал диаметром 100 мм.

Помещение котельной оборудовано окном с форточкой. В нижней части двери установлены жалюзийные решётки.

Отвод продуктов горения осуществляется коаксиальными дымоходами диаметром 76 мм в дымовую трубу (в комплектации БМК).

В местах прохода газопровода антресоли не устраиваются.

Монтаж систем газоснабжения производится в соответствии с МСН 4.03-01-2003.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2022 года**
месяц, год
окончание работ **сентябрь 2022 года**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **1,0**
по норме или по проекту организации строительства **1,0** месяц;
фактически **1** месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
КМК „Байганин" директор Кулжанов В.Ш.О
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)
Директор Байганинского ГХ Еролин Н.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)
Нач. Байг. УЭС Аминов Е.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)
И.о Начальник Байганинский ЛТУС АО "Казахтелеком" Кокшин К.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения в проекте не предусмотрено

Раушанова Баян Аманкуловна

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Подключение клуба к газовой сети села Ногайты, Ащинского сельского округа, Байганинского района, Актюбинской области»**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Ремстрой», директор Миркамалов Бауыржан Балтабаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)