Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

20 февраля 2025 года дело № 3971-24-00-2/5419 г. Костанай

Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области в составе:
председательствующего судьи Найманова М.К.,
при секретаре судебного заседания Туралиной В.Б.,
рассмотрел в открытом судебном заседании электронное гражданское дело по иску:

ИСТЕЦ:
Государственное коммунальное казенное предприятие «Аркалыкский городской Дворец культуры» отдела культуры и развития языков города Аркалыка акимата города Аркалыка

ОТВЕТЧИК:
Товарищества с ограниченной ответственностью «ГрадСтройСервис»

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА:
1. О признании недобросовестным участником государственных закупок.
2. О взыскании неустойки.

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
Прокурор Баймухамедов С.
Представители истца Ертай Д.Е., Мергенова З.К.
Представитель ответчика Искакова А.С.

<u>ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:</u>

12 апреля 2023 года, государственное коммунальное казенное предприятие «Аркалыкский городской Дворец культуры» отдела культуры и развития языков города Аркалыка акимата города Аркалыка (далее – Заказчик) и товарищества с ограниченной ответственностью «ГрадСтройСервис» (далее Подрядчик) заключен договор о государственных закупках товаров №63 (далее – Договор).

По условиям договора Подрядчик принял обязательства выполнить Капитальный ремонт здания дома культуры, расположенного по адресу,

Документ подписан: Найманов М. К., 20.02.2025
Дата вступления в законную силу: 27.03.2025, судья Найманов М. К., 27.03.2025
3971-24-3-1/5694

Костанайская область, город Аркалык, село Ашутасты, улица Алтынсарина №20, на общую сумму 329 875 515.26 тенге.

Срок выполнения работ – до 31 августа 2024 года.

Заказчик обязался принять и оплатить работы.

Дополнительным соглашением № 63/3 от 29 августа 2024 года – срок выполнения работ продлен до 30 октября 2024 года.

На момент подачи иска по состоянию с 31 октября по 28 ноября 2024 года, сумма исполненных обязательств согласно справкам о стоимости выполненных работ составляла 222 4586 451 тенге, не исполнено обязательств на сумму 107 389 064,26 тенге.

По состоянию с 29 ноября по 31 декабря 2024 года, сумма исполненных обязательств согласно справкам о стоимости выполненных работ составила 274 236 302 тенге, не исполнено обязательств на сумму 55 639 213,26 тенге.

11 ноября 2024 года, заказчик направил в адрес Подрядчика уведомление о завершении строительном монтажных работ, в случае неисполнения буду направлен иск, а так же рассчитана неустойка.

В связи с чем, истец, обратившись в суд с окончательно уточнёнными исковыми требованиями, просил признать ответчика недобросовестным участником государственных закупок и взыскать неустойку в размере 3 114 282,74 тенге, мотивируя требования тем, что по состоянию 28.11.2024 года, Подрядчик отстает от планируемого срока поставки работ на 29 дней. По средством портала государственных закупок направлены уведомление о срыве срока.

Представитель истца требования подержал пояснив, на момент рассмотрения иска работы не выполнены на сумму 55 639 213,26 тенге, срок действия договора истек 31 декабря 2024 года, ответчик обязательствы выполнил не надлежащим образом, расчет неустойки произведен от суммы неисполненых обязателств 107 389 064,26 тенге за перид 29 дней с 31 октября по 28 ноября 2024 года, на сумму 3 114 282,74 тенге, на момент подачи иска, и от суммы неисполненых обязательств 55 639 213,26 тенге, за 33 дня с 29 ноября по 31 декабря 2024 года на сумму 1 836 093,93 тенге, всего на общую сумму 4 950 376,67 тенге.

Ответчик отзыв на иск не предоставил.

Представитель ответчика, пояснил, что в удовлетворении иска о признании недоросовестным участником государственых закупк следуют отказать в виду отсуствия наступления негативных последствий, в части взыскания неустойку оставить без рассмотрения в виду не соблюдения досудебного порядка урегулировния спора, а так же по тем основанимя, что в отношении должника принято решение специализировного межрайонного экономического суда города Шымкента от 8 января 2025 года о применении реабилитационной процедуры.

Заключение прокурора, иск удовлетворить.

<u>МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:</u>

Документ подписан: Найманов М. К., 20.02.2025

Дата вступления в законную силу: 27.03.2025, судья Найманов М. К., 27.03.2025

По требованию №1

В соответствии со статьями 271-277 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее ГК) - обязательства должны выполняться сторонами в соответствии с условиями договора, надлежаще и своевременно, взаимные обязанности должны исполняться сторонами одновременно, если из законодательства, обычаев делового оборота, условий обязательства или его существа не вытекает иное.

Согласно подпункта 3 пункта 4 ст.12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» - реестр недобросовестных участников государственных закупок представляет собой перечень поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках.

Доводы представителя ответчика о том, что для Заказчика никаких негативных последствий не наступило, и требования в части признании недобросовестным участием государственных закупок подлежат оставлению без удовлетворения, суд, считает не состоятельными.

Судом установлено, что ответчик обязательство исполнил ненадлежащим образом, на момент рассмотрения иска, не исполнено обязательств на сумму 55 639 213,26 тенге.

Срок действия Договора прекращен 31 декабря 2024 года.

Таким образом, исковые требования о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок, являются обоснованными и подлежат удовлетворения.

По требованию №2

Согласно статье 293 ГК неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с пунктом 8.3 договора в случае просрочки сроков выполнения работ, заказчик удерживает (взыскивает) с поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в случае ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10% от общей суммы договора.

Расчет неустойки от суммы неисполненых обязателств 107 389 064,26 тенге за перид 29 дней с 31 октября по 28 ноября 2024 года, на сумму 3 114 282,74 тенге, на момент подачи иска, и от суммы неисполненых обязательств 55 639 213,26 тенге, за 33 дня с 29 ноября по 31 декабря 2024 года на сумму 1 836 093,93 тенге, всего на общую сумму 4 950 376,67 тенге, проиведен верно и судом проверен.

Документ подписан: Найманов М. К., 20.02.2025
Дата вступления в законную силу: 27.03.2025, судья Найманов М. К., 27.03.2025
3971-24-3-1/5694

Однако истцом в заявлении об уточнении исковых требования требований заявлена к взысканию сумма неустойки в размере 3 114 282,74 тенге.

При этом, письменное заявление о взыскании суммы неустойки в размере 4 050 376,67 тенге отсутствует, и требование на эту сумму не заявлено.

Доводы ответчика о несоблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора по требованию о взыскании неустойки и нахождении в процедуре реабилитации не состоятельны.

Уведомление от 11 ноября 2024 года, заказчик, предупредил Подрядчика о завершении строительном монтажных работ, в случае неисполнения буду направлен иск, а так же рассчитана неустойка.

Обязательства ответчика возникли до применения процедуры реабилитации.

Со дня вступления в законную силу решения суда о применении реабилитационной процедуры наступают последствия, предусмотренные статьей 68 Закона Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве». Данная норма не предусматривает прекращение начисления неустойки по всем видам задолженности должника в процедуре реабилитации.

В соответствии с пунктом 11 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 2 ноября 2023 года № 2 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о реабилитации и банкротстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» требования кредиторов, денежные обязательства перед которыми возникли как до, так и после введения процедур реабилитации или реструктуризации задолженности, рассматриваются в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

Судебные расходы, подлежат возмещению ответчиком согласно статье 117 ГПК.

<u>РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:</u>

Руководствуясь статьями 223-226 ГПК, суд

РЕШИЛ:

Иск государственного коммунального казенного предприятия «Аркалыкский городской Дворец культуры» отдела культуры и развития языков города Аркалыка акимата города Аркалыка к товариществу с ограниченной ответственностью «ГрадСтройСервис» о признании недобросовестным участником государственных закупок, взыскании неустойки – удовлетворить.

Признать товарищества с ограниченной ответственностью «ГрадСтройСервис» недобросовестным участником государственных закупок.

Взыскать с товарищества с ограниченной ответственностью «ГрадСтройСервис» в пользу государственного коммунального казенного предприятия «Аркалыкский городской Дворец культуры» отдела культуры

Документ подписан: Найманов М. К., 20.02.2025
Дата вступления в законную силу: 27.03.2025, судья Найманов М. К., 27.03.2025
3971-24-3-1/5694

и развития языков города Аркалыка акимата города Аркалыка, неустойку в размере 3 114 282,74 (три миллиона сто четырнадцать тысяч двести восемьдесят два) тенге 74 тиына и государственную пошлину в размере 93 428,46 (девяноста три тысячи четыреста двадцать восемь) тенге 46 тиын.

Взыскать с товарищества с ограниченной ответственностью «ГрадСтройСервис» в доход государства государственную пошлину в размере 1 966 (одна тысяча девятьсот шестьдесят шесть) тенге.

На решение может быть подана апелляционная жалоба или ходатайство прокурором с соблюдением требований статьей 403,404 ГПК в судебную коллегию по гражданским делам Костанайского областного суда через специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

Судья **М.Найманов**

Документ подписан: Найманов М. К., 20.02.2025

Дата вступления в законную силу: 27.03.2025, судья Найманов М. К., 27.03.2025

3971-24-3-1/5694