Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС"
Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
Наименование стройки -"Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Жасталап Курмангазинского района Атырауской области"

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Декабрь месяц 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети электроснабжения. Локальная смета №04-01									
		Сети ВЛИ-0,4кВ									
		Кабельно-проводниковая продукция									
1	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	1.25	198,348.71	58,237.33	496	146	98	248	1005000
		НР - 80%, СП - 8%			100,681.38	23,516.76	252	59		60	
2	243-701-0702 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	км	1.25	224,638	–	562	–	562	–	758750
		СП - 8%			--	–	--	–		45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1058	146	660	248	1763750
							252	59	--	105	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				1058				
		Материалы	тенге				99				
		Всего заработная плата	тенге					311			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				562				
		Накладные расходы	тенге				248				
		Сметная прибыль	тенге				105				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1411				
		Сметная заработная плата	тенге					311			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1411				
		Сметная заработная плата	тенге					311			
		РАЗДЕЛ 2. Наружные сети водопровода и канализации. Локальная смета №06-01									
		ВОДОВОД В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
3	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	100.97264	351.46	351.46	3856	3857	--	831	506200
		НР - 72%, СП - 8%			--	105.22	--	1155		375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	3.33936	4,723.19	–	1603	–	--	1154	2978000
		НР - 72%; СП - 8%			4,723.19	–	1603	–		221	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0.924	360.71	160.52	333	149	--	188	563
		НР - 72%; СП - 8%			200.19	83	185	77		42	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0.2925608	2,054.26	–	601	–	--	433	1116
		НР - 72%; СП - 8%			2,054.26	–	601	–		83	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	10.73856	68.16	68.16	732	732	--	197	1003
		НР - 72%; СП - 8%			--	25.48	--	274		74	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	10.73856	360.71	160.52	3874	1723	--	2190	6549
		НР - 72%; СП - 8%			200.19	83	2150	891		485	
9	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	$м^3$ грунта	0.0008792	97.26	97.26	1	--	--	--	1
					--	36.36	--	--		--	
10	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	0.0008792	83.22	83.22	1	--	--	--	1
					--	31.11	--	--		--	
		Подраздел 1. Трубопровод									
11	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1.28	792,058.56	320,706.95	2218	898	--	1661	5361920
		НР - 99%; СП - 8%			471,351.61	127,803	1320	358		310	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				1320				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					898			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					358			
	Накладные расходы		тенге							1661	
	Сметная прибыль		тенге							310	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								8855351
		Подраздел 2. Элементы фасонные									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	2,404.54	150.34	14427	902	--	13394	30046
		НР - 99%; СП - 8%			2,254.2	0.63	13525	4		2226	
				Канализация К1							
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
13	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	1.3167168	351.46	351.46	463	463	--	100	608
		НР - 72%; СП - 8%			--	105.22	--	139		45	
14	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0.0407232	4,723.19	–	192	–	--	138	357
		НР - 72%; СП - 8%			4,723.19	–	192	–		26	
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0.21	360.71	160.52	76	33	--	43	128
		НР - 72%; СП - 8%			200.19	83	42	17		9	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0.1220128	2,054.26	–	251	–	--	180	466
		НР - 72%; СП - 8%			2,054.26	–	251	–		34	
17	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1.15136	68.16	68.16	78	78	--	21	107
		НР - 72%; СП - 8%			--	25.48	--	29		8	
18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1.15136	360.71	160.52	415	185	--	235	702
		НР - 72%; СП - 8%			200.19	83	230	96		52	
19	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	$м^3$ грунта	0.0140672	97.26	97.26	1	2	--	–	2
					--	36.36	--	1		–	
20	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	0.0140672	83.22	83.22	1	1	--	–	1
					--	31.11	--	–		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				14240				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1664			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					286			
	Накладные расходы		тенге							14111	
	Сметная прибыль		тенге							2400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								32415
		Подраздел 3. Трубопровод									
21	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	м трубопровода	7,000.0	4,183.74	35.72	2929	25	2761	154	3329000
		НР - 99%; СП - 8%			204.98	16.89	143	12		247	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				143				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					25			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					12			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						2760		
	Накладные расходы		тенге							154	
	Сметная прибыль		тенге							247	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								3329000
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				32052	9048	2761	20919	3361415
							20242	3053	--	4237	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				32052				
	Материалы		тенге				2760				
	Всего заработная плата		тенге					23295			
		Накладные расходы	тенге				20919				
		Сметная прибыль	тенге				4237				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				57208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					23295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				57208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					23295			
		РАЗДЕЛ 3. Газопровод среднего давления. Локальная смета №06-02									
		Подраздел 1. Земляные работы									
22	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	1.092	351.46	351.46	384	384	--	83	504
		НР - 72%; СП - 8%			--	105.22	--	115		37	
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	0.468	3,935.99	--	1842	--	--	1326	3422
		НР - 72%; СП - 8%			3,935.99	--	1842	--		253	
24	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	0.868	68.16	68.16	59	59	--	16	81
		НР - 72%; СП - 8%			--	25.48	--	22		6	
25	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	0.868	360.71	160.52	313	139	--	177	529
		НР - 72%; СП - 8%			200.19	83	174	72		39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	0.372	2,054.26	–	764	–	--	550	1419
		НР - 72%; СП - 8%			2,054.26	–	764	–		105	
27	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	0.1	16,014.13	330.81	1601	33	1320	256	2006
		НР - 99%; СП - 8%			2,476.72	110.66	248	11		149	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				3028				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					615			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					220			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						1321		
	Накладные расходы		тенге							2408	
	Сметная прибыль		тенге							589	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								7960
		Подраздел 2. Подземный газопровод									
28	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	1,000.0	801,396.4	325,766.18	1603	652	--	1196	3023000
		НР - 99%; СП - 8%			475,630.22	128,393.23	951	257		224	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				951				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					652			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					257			
	Накладные расходы		тенге							1196	
	Сметная прибыль		тенге							224	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								3023000
		Подраздел 3. Прокладка сигнальной ленты									
29	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	1,000	12.09	1.15	24	2	--	17	44000
		НР - 72%; СП - 8%			10.94	0.62	22	1		3	
30	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее**	км	1.0	128,773.89	55,231.59	258	111	--	118	406000
		НР - 61%; СП - 8%			73,542.3	22,831.86	147	46		30	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				169				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					113			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					47			
	Накладные расходы		тенге							135	
	Сметная прибыль		тенге							33	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								450000
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				6848	1380	1320	3739	3480960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							4148	524	--	846	
	Стоимость монтажных работ		тенге				282				
	Всего заработная плата		тенге					216			
		Накладные расходы	тенге				135				
		Сметная прибыль	тенге				33				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				450				
		Сметная заработная плата	тенге					216			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				6566				
	Материалы		тенге				1321				
	Всего заработная плата		тенге					4456			
		Накладные расходы	тенге				3604				
		Сметная прибыль	тенге				813				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				10983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					4456			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				11433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					4672			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**8606125**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				24642				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					10574			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					3636			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4742		
		- Накладные расходы	тенге							24906	
		- Сметная прибыль	тенге							5188	
		Всего прямые затраты									**8,606,125.00**
		Временные здания и сооружения 1,3%									**111,879.63**
		Итого с веременными зданиями и сооружениями									**8,718,004.63**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									**27,025.81**
		Итого с условиями температурной зоны									**8,745,030.44**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									**174,900.61**
		Итого с непредвиденными затратами									**8,919,931.05**
		Стоимость строительства									**8,919,931.05**

Заказчик/Подрядчик
Директор ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС". БИН 000640006046
Лекеров Б.Ж.

СУБПОДРЯДЧИК/ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
Нұрберген А.С.