Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственность "СК Орда-Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гемакасес"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Устройство линий освещения в с.Мойылды, Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект : **04-01 Наружные сети электроосвещения**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **Май 2023 (месяц, год) на 04-01-01 Наружное электроосвещение работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ									
			ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ С УСТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКА УАЗ (3 шт)									
23	47	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	3	23239,63	11844,22	69719,00	35533,00	2721,00	38170,00	116520,00
						10488,44	5415,87	31465,00	16248,00		8631,00	
		005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	20,1							
24	49	252-207-2321 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT39 сквозной**	шт.	3	3000,00		9000,00		9000,00		9720,00
											720,00	
25	50	252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	7,8	647,00		5046,50		5046,50		5450,00
											403,50	
26	51	252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	12	175,00		2100,00		2100,00		2268,00
											168,00	
27	52	252-202-0510 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	3	3860,00		11580,00		11580,00		12506,50
											926,50	
28	54	252-207-2613 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	6	2097,00		12582,00		12582,00		13588,50
											1006,50	
29	57	243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,0015	951092,00		1427,00		1427,00		1541,00
											114,00	
30	60	ТКП п.4	**Кронштейн У-3**	шт	3	6192,86		18579,00		18579,00		20065,00
											1486,00	
31	61	1308-0305-0318 РСНБ РК 2022	**Кронштейны. Монтаж**	шт.	3	4246,95	1233,58	12741,00	3701,00	724,00	8070,00	22476,00
						2772,09	964,08	8316,00	2892,00		1665,00	
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,44							
32	62	ТКП п.3	**Кронштейн КС-2**	шт	3	7267,50		21803,00		21803,00		23547,00
											1744,00	
33	63	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022	**Светильник. Установка на кронштейнах**	шт.	3	6627,08	1242,50	19881,00	3728,00	6981,00	8656,00	30820,00
						3057,45	949,87	9172,00	2850,00		2283,00	
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,92							
			ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ С УСТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКА К3 (2 шт)									
35	71	252-207-2321 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT39 сквозной**	шт.	2	3000,00		6000,00		6000,00		6480,00
											480,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	72	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	5,2	647,00		3364,00		3364,00	269,00	3633,00
37	73	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4	175,00		700,00		700,00	56,00	756,00
38	74	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	2	1359,00		2718,00		2718,00	217,00	2935,00
39	78	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,001	951092,00		951,00		951,00	76,00	1027,00
40	82	ТКП п.4	Кронштейн У-3	шт	2	6192,86		12386,00		12386,00	991,00	13377,00
41	83	1308-0305-0318 РСНБ РК 2022	Кронштейны. Монтаж	шт.	2	4246,95	1233,58	8494,00	2467,00	483,00	5380,00	14984,00
						2772,09	964,08	5544,00	1928,00		1110,00	
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,96							
42	84	ТКП п.3	Кронштейн КС-2	шт	2	7267,50		14535,00		14535,00	1163,00	15698,00
43	85	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	2	6627,08	1242,50	13254,00	2485,00	4654,00	5771,00	20547,00
						3057,45	949,87	6115,00	1900,00		1522,00	
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,28							
44	87	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	2097,00		8388,00		8388,00	671,00	9059,00
			Итого по разделу 2: ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ					4093656,50	521411,00	2861391,50	759743,00	346998,00
								710856,00	283737,00	0,00	388271,09	
			Раздел 4: КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
53	101	1133-0204-0102 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,3	52381,79	5451,94	15714,54	1635,58	510,60	11731,43	29641,64
						45227,84	2460,89	13568,35	738,27		2195,68	
		005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	47,41755							
54	102	243-701-0717 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,3	691321,00		207396,30		207396,30	16591,70	223988,00
			Итого по разделу 4: КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ					223110,84	1635,58	207906,90	11731,43	253629,65
								13568,35	738,27	0,00	18787,38	
			Раздел 6: ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
55	114	1133-0209-0101 РСНБ РК 2022	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	32	408,01	106,29	13056,32	3401,28	107,20	8358,49	23127,99
						298,37	20,17	9547,84	645,44		1713,18	
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	20,8							
56	115	261-102-0136 РСНБ РК 2022	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,02	153119,00		3062,38		3062,38	244,99	3307,37
			Итого по разделу 6: ЗАЗЕМЛЕНИЕ					16118,70	3401,28	3169,58	8358,49	26435,36
								9547,84	645,44	0,00	1958,18	
			ИТОГО по акту					5659418,50	543507,00	4282557,50	861847,00	627063,01
								833356,00	290678,00	0,00	521701,09	

РАЗДЕЛ 8.Кабельная продукция

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	78	243-701-0717 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0**	км	0,025	691321,00	--	17283,03		17283,03		18665,67
			СП - 8%			--	--				1382,64	
	79	1133-0204-0102 РСНБ	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1**	км линии	0,025	52381,79	5451,94	1309,54	136,30	42,55	977,62	2470,14
			НР - 80%; СП - 8%			45227,84	2460,89	1130,70	61,52		182,97	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	17.1	261-404-0603	**Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС)**	шт.	0,1365	558,00				76		
	17.2	261-102-0237	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	т	0,000026	717966,00				19		
	80	243-106-0502 РСНБ	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3,**	км	0,02	472179,00	--	9443,58		9443,58		10199,07
			СП - 8%			--	--				755,49	
	81	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	20	445,39	191,78	8907,80	3835,60	1146,00	4332,55	14299,58
			НР - 72%; СП - 8%			196,31	67,87	3926,20	1357,40		1059,23	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				154779	22601	106466	24544	45634
								25712	8033	--	14347	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				8708621	141446	8361639	219237	45634
								205536	60995	--	714230	
			ИТОГО по Смете :									672697,46
			Временные здания и сооружения 2,4%									16144,74
			Итого с ВЗиС									**688842,20**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0%									-
			Итого с дополнительными затратами в зимнее время									-
			Непредвиденные работы и затраты-2%									13776,84
			Итого с непридвиденными работами									**702619,04**
			в текущих ценах на 2023 год к=1,0450539									**734274,77**
			Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 22.02.2023 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффицента к=0,9498948976									**697483,79**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**83698,05**
			ИТОГО									**781181,85**

Генподрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Орда-Құрылыс" БИН 080140017041
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калдыбаева Б.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик

ТОО "Гемакасес"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Джумашев Д
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.