Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

**ГЕНПОДРЯДЧИК: : ТОО "Казкурылыс-сервис"**
**СУПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":**
**Наименование объекта: "Строительство дома культуры на 600 мест в кенте Айтеке би Казалинского района"**

## Справка
## о стоимости выполненных работ за май месяц 2023 год

| | код | код | Договор и Доп соглашение | | Источник финансирование | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | **№1** | **5.05.2023г.** | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость в отчетном месяце | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | общая сумма на 2021год-2022гг | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | сумма с нарастающим с НДС | сумма НДС с нарастающим | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | **11 000 000** | | | | | | | | 1 178 571 | |
| **За отчетный период:** | | 9 821 429 | | | | | | | 1 178 571 | **11 000 000** |

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Казкурылыс-сервис"**
**Аманбаев Н.Н.**

**СУПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО "Аман-Курылыс"**
**Маштаев А.И.**

**ГЕНПОДРЯДЧИК: : ТОО "Казкурылыс-сервис"**
**СУПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":**

**Наименование объекта: "Строительство дома культуры на 600 мест в кенте Айтеке би Казалинского района"**

**А К Т**
**выполненных работ за май месяц 2023 г.**

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ** | | | | | | | | | | |
| | | **НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | **1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1** | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** | | | | | | | | | | |
| | | | **$м^3$ кладки** | **80** | | **35642,81** | **4287,79** | **2851425** | **343023** | **1769912** | **763114** | **3903703** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | **9231,13** | **1025,78** | **738490** | **82062** | | **289163** | |
| | | ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | | | | | | | | |
| | 212-401-0202 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25 | $м^3$ | | | | | | | | | |
| | 212-401-0203 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | 17,28 ($м^3$) | | | | | | | | | |
| | 261-101-0304 | Кирпич керамический или силикатный рядовой | 1000 шт, | | | | | | | | | |
| | 213-101-0502 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 | 23,408 (1000 шт.) | | | | | | | | | |
| | | ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ: | | | | | | | | | | |
| | 212-401-0203 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 { на ед.изм. Х0,9 } | 17,28 ($м^3$) | | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Кладка конструкций из кирпича<br>2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей<br>3. Расшивка швов кладки наружных стен | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **тенге** | | | | | **2851425** | **343023** | **1769912** | **763114** | **3903703** |
| | | | | | | | | **738490** | **82062** | -- | **289163** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **2851425** | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | | **1769911** | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **820552** | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | | **763114** | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **289163** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **3903702** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **516** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **820552** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | | **3903702** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **516** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 820552 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ /АС. Лист 21-27/** | | | | | | | | | |
| 2 | 1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м² покрытия** | **107,1** | **4561,56** | **25,97** | **488543** | **2781** | **250630** | **222102** | **767497** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **2195,44** | **10,71** | **235132** | **1147** | | **56852** | |
| | | ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | | | | | | | |
| | 261-201-0507 | Плитки керамические для полов | м² | | | | | | | | |
| | 233-202-0103 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | 109,242 (м²) | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Очистка и огрунтовка основания<br>2. Приготовление клеевого состава<br>3. Укладка плитки<br>4. Затирка швов<br>5. Очистка покрытия | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **тенге** | | | | **488543** | **2781** | **250630** | **222102** | **767497** |
| | | | | | | | **235132** | **1147** | **--** | **56852** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | **488543** | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | **250630** | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | **236279** | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | **222102** | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | **56852** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | **767497** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **153** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **236279** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | **767497** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **153** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **236279** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА /АС. Лист 21-27/** | | | | | | | | | |
| 3 | 1115-0206-0104<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | **Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями** | **м² отделываемой поверхности** | **889,5** | **528,85** | **2,74** | **470412** | **2437** | **18902** | **360470** | **897354** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **504,86** | **1,70** | **449073** | **1512** | | **66472** | |
| | | Состав работ:<br>1. Заделка отверстий для прохода трубопроводов<br>2. Прорезка рустов<br>3. Разделка мест сопряжения плит со стенами и перегородками | | | | | | | | | |
| 4 | 1115-0405-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** | **м² окрашиваемой поверхности** | **889,5** | **446,40** | **3,92** | **397073** | **3487** | **165643** | **183646** | **627178** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **256,26** | **1,81** | **227943** | **1610** | | **46459** | |
| 5 | 1115-0405-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** | **м² окрашиваемой поверхности** | **4951,54** | **403,00** | **3,51** | **1995471** | **17380** | **841069** | **916084** | **3144476** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **229,63** | **1,63** | **1137022** | **8071** | | **232920** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **тенге** | | | | **2862956** | **23304** | **1025614** | **1460200** | **4669008** |
| | | | | | | | **1814038** | **11193** | **--** | **345851** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 2862956 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 1025614 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 1825231 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 1460200 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 345851 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 4669007 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1135 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 1825231 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 4669007 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1135 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 1825231 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | 9340206 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 2787660 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 369108 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 94402 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 3046155 | | |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 2445416 | |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 691866 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ | 9 340 206 | 0 | -- | 9 340 206 |
| **Всего по главе** | **9 340 206** | **0** | **--** | **9 340 206** |
| **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **9 340 206** | **0** | **--** | **9 340 206** |
| Временные здания и сооружения 0,9% | .84 062 | -- | -- | 84 062 |
| **Всего по главе** | **84 062** | **--** | **--** | **84 062** |
| **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | **9 424 268** | **0** | **--** | **9 424 268** |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных | 0 | -- | -- | 0 |
| Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | -- | -- | 1 201 187 | 1 201 187 |
| **Всего по главе** | **0** | **--** | **1 201 187** | **1 201 187** |
| **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | **9 424 268** | **0** | **1 201 187** | **10 625 455** |
| Непредвиденные работы и затраты-2% | 188 485 | -- | -- | 188 485 |
| **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | **9 612 753** | **0** | **1 201 187** | **10 813 940** |
| **Итого с пониж.** | **8 698 125** | **0** | **1 123 304** | **9 821 429** |
| Налог на добавленную стоимость - 12 % | -- | -- | 1 178 571 | 1 178 571 |
| **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **8 698 125** | **0** | **2 301 875** | **11 000 000** |

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО "Казкурылыс-сервис"**
**Аманбаев Н.Н.**

**СУПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО "Аман-Курылыс"**
**Маштаев А.И.**