Форма 2В

казчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аккайынская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

одрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОКОМ», Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ИМЕНИ ИСКАКА ИБРАЕВА, 21, 83**
БИН 940340000401 Тел. 87054248788

бодрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жедел құбылыс", г.Шымкент, Микрорайон КАТЫН КОПР , Улица СЕЙДАХАН САДЫКУЛОВ, 51, 48**
БИН 190540025019 Тел. 87780090900

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

тройка : **Капитальный ремонт здания Киялинской врачебной амбулатории по адресу СКО, Аккайынский район, с.Киялы, ул.Учебная 18**

Акт выполненных работ № 2 за декабрь 2020 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Витражи												
1	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм.	Проемы высотой до 5 м Установка витражных блоков из ПВХ	м2		85,14	-2937,43	-3,32	-250093	-283	-134940	-82707	-359423
		НР - 72%; СП - 82%				-1349,19	--	-114870	--		-26624	
2	223-203-0302 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2		1,9902	-35096,00	--	-69848	--	-69848	--	-75436
		СП - 5%				--	--	--	--		-5588	
3	223-203-0306 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2		2,73	-39241,00	--	-107128	--	-107128	--	-115698
		СП - 8%				--	--	--	--		-8570	
4	223-203-0307 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м2		12,9	-38600,00	--	-497940	--	-497940	--	-537775
		СП - 8%				--	--	--	--		-39835	
5	223-102-0301 РСНБ РК 2015	Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2		67,5198	-16282,00	--	-1099357	--	-1099357	--	-1187306
		СП - 8%				--	--	--	--		-87949	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-2024366	-283	-1909213	-82707	-2275638
								-114870	--	--	-168566	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-2024366				
		Накладные расходы	Тенге					-82707				
		Сметная прибыль	Тенге					-168566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-2275638				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**-2275638**				
РАЗДЕЛ 2.Перегородки												

	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок		11,54	2307,34	153,55	26627	1772	9435	11699	41392
		НР - 22% СП - 8%				1336,21	71,77	15420	828		3066	
	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2		6,86	15387,00	--	105555	--	105555	--	113999
		СП - 8%				--	--	--	--		8444	
	223-203-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2		4,68	37827,00	--	177030	--	177030	--	191192
		СП - 8%				--	--	--	--		14162	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					309212	1772	292020	11699	346583
								15420	828	--	25672	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**346583**				**2622221**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					**2622221**				**31467**
		Временные здания и сооружения 1,2 %	**тенге**									**2653688**
		Итого										**53074**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**									**2706761**
		Итого	**тенге**									**2842239**
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514	**тенге**									**2785393,83**
		Итого с учетом конкурсной скидки 2%	**тенге**									**334247,26**
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	**тенге**									**3119641,09**
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**тенге**									

Сдал Субодрядчик)

ТОО "Жедел құбылыс", БИН 190540025019

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Шойманов А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)

ТОО «ТЕХНОКОМ», БИН 940340000401

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Досымбет А.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)