AKT_Sveta

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма в редакции приказа
Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 08.02.2021 №53

Декларация о соответствии

«15 » февраля 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Alfa Met Service» индекс 050043, г. Алматы ул. Рыскулбекова, 34 БС G-Time, 2 этаж

наименование организации, юридический адрес

в лице Генерального директора ТОО «Alfa Met Service» Нұрланова Ерназа Нұрланұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство высотной опоры для оборудования станции сотовой связи АКТ_Sveta в Актюбинской области, Темирском районе, пгт. Шубаркудук»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ТОО «КаР-Тел», Начальник технического отдела Актюбинского филиала Нургалиев С.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: не требуется

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Alfa Met Service»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО «КаР-Тел», 6.3.1-4/2791/2024 от 16.01.2024г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Для размещения и обслуживания вышки сотовой связи высотой	метр	30		30	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	-	-

Число этажей	этаж			-	-	
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)			-	-	
В том числе подземной части	м3			-	-	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2			-	-	
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: «Строительство высотной опоры для оборудования станции сотовой связи АКТ_Sveta в Актюбинской области, Темирском районе, пгт. Шубаркудук»

Металлическая АМС высотой 21м, болтовой конструкции, секциями длиной по 1,5 метров. В секциях принята перекрестная решетка. Для обеспечения геометрической неизменяемости поперечного сечения в состав распорные элементы. Соединение секций между собой выполнено с помощью фланцев с болтовыми соединениями. АМС в поперечном сечении представляет собой треугольную форму. В конструкции АМС применятся трубчатые и равнополочные уголковые профиля. Для подъема на АМС предусмотрена лестница с ограждением. При изготовлении и приемке металлических конструкций надлежит руководствоваться строительными нормами и правилами, часть III, глава 18 "Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ «СП РК EN 1993-1- 1:2005/2011», Проектирование стальных конструкций часть 1-1, Общие правила и правила для зданий Изготовление металлоконструкций АМС должно производиться по деталировочным чертежам КМД, разработанным КБ завода-изготовителя на основе данного проекта КМ в соответствии с нормами СП РК EN 1993-1-1:2005/2011 часть 1-1 и СП РК EN 1993-1-1:2005/2011 часть 1-2 с учетом нижеприведенных указаний.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и
технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: январь 2024 год
окончание работ: февраль 2024 год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 месяц;
фактически, месяц: 1 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Форма дополнена пунктом 9-1 в соответствии с приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.08.21г. №53

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____% и фактически применено ____% за счет привлечения капитала, являющегося собственными средствами заказчика;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

Форма дополнена пунктом 10-1 в соответствии с приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.08.21г. №53

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, связь – не предусмотрено (не требуется)

ТОО «Alfa Met Service»

Главный инженер проекта по авторскому надзору Шайнусипов Д.Е.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Электроснабжение – получено ТУ №307/11-45 от 10.07.2023г. РЭК ТОО «Энергосистема» Актюбинской области

Подпись руководителя _____ Байдолла М.Ю.

дата _____ Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается); не предусмотрено (не требуется)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: не предусмотрено (не требуется)

ТОО «Alfa Met Service»

Главный инженер проекта по авторскому надзору Шайнусипов Д.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство высотной опоры для оборудования станции сотовой связи АКТ_Sveta в Актюбинской области, Темирском районе, пгт. Шубаркудук» готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Alfa Met Service»

Генеральный директор Нурланов Е.Н. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)