Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«25» декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «KAZPROFSTROY HOLDING» РК, ВКО, Тарбагатайский район, село Акжар, ул.Жамбыла**
наименование организации, юридический адрес

в лице директора: **Әбілхасова Мейіржана Әбілхасұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт здания Дома культуры в селе Акжар Тарбагатайского района ВКО», ВКО, Тарбагатайский район, село Акжар**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является: **Коммунальное государственное казенное предприятие «Акжарский дом культуры» в лице дректора Камильджанов Мейрамбек Бердиханович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: **ТОО «SK Kazyna» государственная лицензия №20004265 от 05.03.2020 г.,**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «АкжарЖоба» 2020-17**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом КГКП « Акжарский дом культуры» №43 от 15.06.2020 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м²)	989,8	989,8
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	6114,0	6114,0
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: В процессе капитального ремонта здания выполнены следующие виды работ: **Окна:** выполнены устройство – оконных блоков; подоконных досок из ПВХ профилей; оконных сливов из оцинкованной стали. **Фасад:** выполнены устройство – штукатурка улучшенная цементно – известковым раствором. **Кровля:** выполнен наружный водосток – 65 м; выполнены устройство обшивки карниза. **Электроснабжение** предусмотрено от существующих вводов. Для ввода, учета и распределения электроэнергии принято вводно – распределительное устройство (ВРУ1-11-10УХЛ-4) состоящее из вводного устройства и 2-х шкафов распределительных с набором аппаратуры (ПР8501-2096-4-УХЛ3), размещаемое в электрощитовой. В качестве силовых щитов применены щиты с аппаратами защиты на отходящих линиях. Учет потребляемой активной энергии обеспечено электронными счетчиками "Дала САУ4-Э72О", установленными на вводной панели. Силовыми электроприемниками являются технологическое оборудование, электронагреватели воды, электрополотенцесушители и краны с подоргревом воды. Силовые распределительные щитки приняты серии ГЦРн и ЩРв. Питающая сеть выполнена кабелем ВВГ в

гофрированных трубах ПВХ или в подготовке пола, бороздах по стенам и на потолке за подвесным потолком.Высота установки выключателей м от пола, штепсельных розеток 0,2 м от пола,низа щитков 1,2 м от пола. Также предусмотрены следующие виды освещения: рабочее, аварийноэвакуационное и ремонтное. Светильники аварийно-эваку_ационного освещения используются для дежурного освещения. Освещенность помещений принята в соответствии с СП РК 204-106-2012 "Естественное и искусственное освещение". Светильники и электроустановочные изделия выбраны в соответствии с назначением помещений, характером среды и архитектурно- строительными особенностями помещений. Приняты светильники со светодиодными лампами. Управление рабочим и аварийным освещением осуществляется по месту. Групповые осветительные сети выполняются кабелями с медными жилами в гофрированных трубках. Высота установки выключателей: в технических помещениях - 1,5 м от пола, в остальных помещениях – 0,8 м от пола. Все силовые и осветительные щиты предусмотреть металлическими. Высота установки низа щитков - 1,3 м от пола. Сечение кабеля: для групповой осветительной сети - ВВГ-2х1,5мм2, для групповой розеточной сети - ВВГ-3х1,5мм2. **Отопление:** Замена отопления на твердотопливный (Котел КСВм-100-2 шт). **Водопровод и канализация**: Полная замена существующих водонагревателей, сантехнических приборов и замена существующих самодельных септиков на стеклопластиковый резервуар накопитель объемом 5,0 л (2 шт * Подготовительные работы для стеклопластикового резервуара накопителя объемом 5,0 мз: - Разработка грунта 7,0 мз, - Засыпка 4,0 мз, 2. Предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100 мм, марка бетона В 7,5.). Предусмотрена система опорожнения (дренажная канализация К4). Заменена существующий водомерный узел БЕТЕР СГВ-15 на крыльчатый счетчик

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2020 года.**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2020 года.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3**;

фактически, месяц: **3;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шум изоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров

проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Капитальный ремонт здания Дома культуры в селе Акжар Тарбагатайского района ВКО».

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «KAZPROFSTROY HOLDING» Әбілхасова М.Ә.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)