Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Есик Жолдары"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BCS Construction"**

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильной дороги "Обход г.Талхиз"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2020 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор				Организация Правовая форма
			номер	дата		
			№0710СП	07 октября 2020г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце	Из графы 4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция автомобильной дороги "Обход г.Талхиз"	6 265 513	6 265 513							671 305	6 265 513
Итого к оплате:	**6 265 513**	**6 265 513**								**6 265 513**

Подрядчик:
ТОО "Есик Жолдары"
БИН 990940000928

Субподрядчик:
ТОО "BCS Construction"
БИН 091240001846

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, г.Есик, ул. Ш.Уалиханова, 5 тел.223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, пр.Сейфуллина 404/67 н.п.3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги "Обход г.Талхиз"**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция автомобильной дороги "Обход г.Талхиз". Электроосвещение наружное**

(наименование)

Договор № 0710СП от 07 октября 2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Комплектная трансформаторная подстанция									
1	Ц13-080101-2704 1308-0101-2704 РСНБ РК 2015	**Монтаж КТПН-63кВа на фундамент**	к-т	1	1100500,16	591010,16	1100500	591010	--	523089	1753476
					509490,00	217022,18	509490	217022		129887	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1100500	591010	--	523089	1753476
							509490	217022	--	129887	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1100500				
	Всего заработная плата		Тенге					726512			
		Накладные расходы	Тенге				523089				
		Сметная прибыль	Тенге				129887				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1753476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								513
		Сметная заработная плата	Тенге					726512			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1753476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								513
		Сметная заработная плата	Тенге					726512			
		РАЗДЕЛ 2. Наружное освещение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-330303-0101 1133-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры массой до 1,5 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м**	опора	10	7250,03	4082,93	72500	40829	--	39735	121214
					3167,10	1799,81	31671	17998		8979	
3	Е11-310501-0201 1131-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Основание однослойное или верхний слой двухслойного основания из песчано-гравийной смеси, толщиной 10 см. Устройство**	м2 основания	11	117,98	111,69	1298	1229	--	324	1751
					6,29	27,16	69	299		130	
4	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,5	2414,30	1111,55	3621	1667	--	2119	6200
					1302,75	249,65	1954	374		459	
5	Ц13-200206-0104 1320-0206-0104 РСНБ РК 2015	**Светильник с кронштейном на железобетонной опоре. Монтаж оборудования**	шт.	10	4516,56	--	45166	--	--	27551	78534
					4516,56	--	45166	--		5817	
6	Ц13-080206-0402 1308-0206-0402 РСНБ РК 2015	**Провод СИП, сечение жил до 16 мм2. Прокладка**	м линии	120	461,43	47,89	55371	5747	--	37088	99856
					413,54	15,72	49625	1886		7397	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				177957	49472	--	106817	307555
							128485	20557	--	22782	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				100537				
	Всего заработная плата		Тенге					96676			
		Накладные расходы	Тенге				64639				
		Сметная прибыль	Тенге				13214				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				178390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					96676			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				77420				
	Всего заработная плата		Тенге					52366			
		Накладные расходы	Тенге				42178				
		Сметная прибыль	Тенге				9568				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				129165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					52366			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				307555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					149042			
		РАЗДЕЛ 3.Переустройство ВЛ-10 кВ - 2 шт.									
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, (траншея Т2)**	м3 грунта	48,6	1714,02	--	83301	--	--	59977	154741
					1714,02	--	83301	--		11462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	32,4	894,24	--	28973	--	--	20861	53821
					894,24	--	28973	--		3987	
9	Ц13-080201-0205 1308-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	150	674,71	413,08	101207	61962	--	43208	155969
					261,63	138,45	39245	20767		11553	
10	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	150	536,61	453,99	80492	68099	--	26944	116031
					82,62	166,87	12393	25030		8595	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				293973	130061	--	150990	480562
							163912	45797	--	35597	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				181698				
	Всего заработная плата		Тенге					97435			
		Накладные расходы	Тенге				70153				
		Сметная прибыль	Тенге				20148				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				271999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					97435			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				112275				
	Всего заработная плата		Тенге					112275			
		Накладные расходы	Тенге				80838				
		Сметная прибыль	Тенге				15449				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				208562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					112275			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				480561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					209709			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2541593
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				801887				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					770543			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					283377			
		- Накладные расходы	Тенге							780896	
		- Сметная прибыль	Тенге							188266	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				2 541 593				
		Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				79 298				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	Тенге				37 741				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				53 173				
		ИТОГО в ценах 2020 г.	Тенге				2 711 804				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-62%	Тенге				2 711 804				
		ИТОГО в ценах 2020 г.	Тенге				2 711 804				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-62% К=1,0348515	Тенге				2 806 315				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО	Тенге				2 806 315				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				336 758				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**3 143 072**				
		скидка					**0,35**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**2 042 997**				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**2 042 997**				

ПРИНЯЛ:

Подрядчик: **ТОО "Есик Жолдары"**
БИН 990940000928

Директор **Круль П.А.**

СДАЛ:

Субподрядчик: **ТОО "BCS Construction"**
БИН 091240001846

Директор **Прокошин П.В.**

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, г.Есик, ул. Ш.Уалиханова, 5 тел.223-73-28**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, пр.Сейфуллина 404/67 н.п.3**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги "Обход г.Талхиз"**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция автомобильной дороги "Обход г.Талхиз". Сети связи. Переустройство линий связи**
(наименование)

Договор № 0710СП от 07 октября 2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы согласно дефектному акту										
1	Е11-340203-0102 1134-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры деревянные одинарные высотой до 8,5 м. Демонтаж**	опора		3	667,60	222,35	2002,79	667,06	--	1184,69	3442,48
		НР - 76%; СП - 8%				445,24	74,36	1335,73	223,07		255,00	
		Состав работ: 1. Обработка бревен 2. Заготовка и сборка опор 3. Установка опор в готовые ямы 4. Выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 5. Нумерация опор										
2	Ц13-100105-0402 1310-0105-0402 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж по воздушным металлическим желобам на одном объекте от 10 до 50 км без вязки пакетами**	м кабеля		364	7,16	3,01	2606,15	1095,25	--	1123,44	4027,95
		НР - 61%; СП - 8%				4,15	0,91	1510,89	330,81		298,37	
		Состав работ: 1. Прокладка кабеля по плоскому кабельросту 2. Вязка кабелей к решетке на спуске концов к оборудованию										
3	Ц13-200103-0301 1320-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Ящик кабельный на опоре деревянной, количество разрядников до 10. Демонтаж оборудования**	шт.		1	1415,70	--	1415,70	--	--	863,58	2461,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8% Состав работ: 1. Концевая разделка кабеля 2. Установка кабельного ящика на деревянной опоре 3. Подключение заземления 4. Установка и крепление защитных труб 5. Монтаж кабельных ящиков 6. Проверка сигнальных кабелей 7. Окрашивание кабельных ящиков с защитными трубами			1415,70	--	1415,70	--		182,34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				6024,64	1762,32	--	3171,70	9932,05
							4262,32	553,88	--	735,71	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4021,85				
	Всего заработная плата		Тенге					3257,40			
		Накладные расходы	Тенге				1987,02				
		Сметная прибыль	Тенге				480,71				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6489,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,47
		Сметная заработная плата	Тенге					3257,40			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2002,79				
	Всего заработная плата		Тенге					1558,80			
		Накладные расходы	Тенге				1184,69				
		Сметная прибыль	Тенге				255,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3442,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,12
		Сметная заработная плата	Тенге					1558,80			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9932,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12,59
		Сметная заработная плата	Тенге					4816,20			
		РАЗДЕЛ 2. Прокладка ВОЛС									
4	**Ц13-100904-0201 1310-0904-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка каналов (затягивание штанг в трубопровод, протягивание стального или пенькового каната, затягивание проволоки) 2. Подготовка кабеля (разделка кабеля, крепление чулка и наконечника, крепление проволоки, установка колен и направляющих блоков) 3. Протягивание кабеля (затягивание кабеля вручную, снятие чулка и наконечника, укладка кабеля на консоли с установкой прокладок)	**м кабеля**	**132**	**284,88**	**73,48**	**37604,28**	**9699,48**	--	**23245,42**	**65717,68**
					211,40	**33,19**	**27904,80**	**4380,51**		**4867,98**	
5	**Ц13-100105-0402 1310-0105-0402 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Прокладка по воздушным металлическим желобам на одном объекте от 10 до 50 км без вязки пакетами** *НР - 61%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка кабеля по плоскому кабельросту 2. Вязка кабелей к решетке на спуске концов к оборудованию	**м кабеля**	**255,5**	**56,15**	**10,03**	**14346,27**	**2562,61**	--	**7660,18**	**23766,97**
					46,12	**3,03**	**11783,66**	**774,01**		**1760,52**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-100902-0828 1310-0902-0828 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 6 кг. Вытягивание из канализации**	км	0,028	178705,20	94708,20	5003,75	2651,83	--	2176,41	7754,57
		НР - 72%; СП - 8%			83997,00	23959,80	2351,92	670,87		574,41	
		Состав работ: 1. Протягивание кабеля по каналу трубопровода									
7	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	21	423,55	36,69	8894,59	770,53	--	6016,18	16103,62
		НР - 72%; СП - 8%			386,86	11,04	8124,06	231,74		1192,86	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
8	Ц13-100901-1301 1310-0901-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Участок усилительный смонтированный. Измерение сопротивления изоляции**	измерение	2	4184,06	1788,06	8368,12	3576,12	--	4461,51	13856,00
		НР - 72%; СП - 8%			2396,00	702,27	4792,00	1404,54		1026,37	
		Состав работ: 1. Измерение сопротивления изоляции									
9	Ц13-100901-1302 1310-0901-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Участок усилительный смонтированный ближний конец. Измерение переходного затухания**	измерение	2	82,86	44,88	165,71	89,75	--	80,07	265,45
		НР - 72%; СП - 8%			37,98	17,63	75,96	35,25		19,66	
		Состав работ: 1. Контрольные измерения переходного затухания									
10	Ц13-100902-0701 1310-0902-0701 РСНБ РК 2015	**Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства**	пара	100	179,01	--	17901,00	--	--	12888,72	33252,90
		НР - 72%; СП - 8%			179,01	--	17901,00	--		2463,18	
		Состав работ: 1. Подготовка концов кабелей к измерениям 2. Напайка наконечника 3. Измерение кабелей абонентских линий уплотняемых и не уплотняемых высокочастотной аппаратурой 4. Измерение сопротивления изоляции, омического сопротивления шлейфа, электрической емкости 5. Запайка концов кабеля									
11	Ц13-100904-0702 1310-0904-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке**	кабель (строительная длина)	1	20885,60	13214,30	20885,60	13214,30	--	7555,79	30716,70
		НР - 72%; СП - 8%			7671,30	2822,85	7671,30	2822,85		2275,31	
		Состав работ: 1. Подготовка концов кабеля к измерению 2. Проверка электрических параметров кабеля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Сборка схемы измерения и приварка волокон к прибору 4. Измерение мощности сигнала на входе и выходе волокон 5. Запайка концов кабеля									
12	Ц13-100904-0902 1310-0904-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении**	участок	1	14464,22	9153,32	14464,22	9153,32	--	5231,69	21271,59
		НР - 72%; СП - 8%			5310,90	1955,34	5310,90	1955,34		1575,67	
		Состав работ: 1. Подготовка концов кабеля к измерению 2. Приварка волокон к прибору 3. Измерение мощности сигналов на входе и выходе участка 4. Запайка концов кабеля									
13	Ц13-100904-0902 1310-0904-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в двух направлениях**	участок	1	39552,24	18306,64	39552,24	18306,64	2,00	18111,08	62276,39
		НР - 72%; СП - 8%			21243,60	3910,68	21243,60	3910,68		4613,07	
		Состав работ: 1. Подготовка концов кабеля к измерению 2. Приварка волокон к прибору 3. Измерение мощности сигналов на входе и выходе участка 4. Запайка концов кабеля									
14	Ц13-100904-0508 1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 48**	муфта	1	317707,26	249255,66	317707,26	249255,66	--	102753,51	454097,63
		НР - 72%; СП - 8%			68451,60	74261,61	68451,60	74261,61		33636,86	
		Состав работ: 1. Подготовка к монтажу муфт: подготовка кабеля к монтажу, надевание частей муфты, очистка кабеля, установка металлического каркаса 2. Монтаж муфт: закрепление и сращивание силового элемента, подготовка и сварка волокон, усадка защитных гильз и крепление волокон, восстановление оболочки муфты, проверка муфты на герметичность 3. Подготовка к измерению в процессе монтажа: подготовка концов кабеля, приварка волокон к прибору 4. Измерение в процессе монтажа: измерение затухания места сварки волокон рефлектометром, расчет среднего затухания, запайка концов кабеля									
15	Ц13-100904-1108 1310-0904-1108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	**Разварка 24 ОВ на существующей полке ОК-48**	УССЛК	2	106744,84	69068,89	213489,68	138137,78	--	75499,93	312108,78
		НР - 72%; СП - 8%			37675,95	14754,56	75351,90	29509,11		23119,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Установка УССЛК: распаковка, снятие крышки с корпуса, установка и крепление на вводной стойке, установка и крепление крышки 2. Подготовка УССЛК: ввод, закрепление и разделка линейного кабеля и станционных стекловолоконных шнуров; закрепление под винт силового элемента и заземление стальных защитных проволок, подготовка к сварке волокон 3. Монтаж УССЛК: сварка волокон, надвигание и усадка защитных гильз, намотка сростков оптических волокон на катушки, установка и закрепление катушек, установка и крепление крышки 4. Подготовка концов кабеля к измерениям оптических волокон в процессе монтажа УССЛК, приварка волокон к прибору 5. Измерение затухания места сварки оптических волокон рефлектометром в одном направлении и расчет среднего значения затухания в процессе монтажа УССЛК, запайка концов кабеля									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**698382,72**	**447418,02**	**2,00**	**265680,49**	**1041188,27**
							250962,70	**119956,52**	**--**	**77125,06**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**698382,72**				
	Материалы		Тенге				**2,00**				
	Всего заработная плата		Тенге					**370919,21**			
		Накладные расходы	Тенге				**265680,49**				
		Сметная прибыль	Тенге				**77125,06**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1041188,27**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**227,72**
		Сметная заработная плата	Тенге					**370919,21**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1041188,27**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**227,72**
		Сметная заработная плата	Тенге					**370919,21**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1051120,31**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**255225,02**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**449180,34**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**120510,40**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**268852,20**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**77860,76**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				1 051 120				
		Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				32 795				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	Тенге				15 608				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				21 990				
		ИТОГО в ценах 2020 г.	Тенге				1 121 514				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-62%	Тенге				1 121 514				
		ИТОГО в ценах 2020 г.	Тенге				1 121 514				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-62% К=1,0348515	Тенге				1 160 601				
		ИТОГО	Тенге				1 160 601				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				139 272					
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**1 299 873**					
		Скидка					**0,35**					
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**844 917**					
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**844 917**					

ПРИНЯЛ:

Подрядчик:

ТОО "Есик Жолдары"
БИН 990940000928

Директор **Круль П.А.**

СДАЛ:

Субподрядчик:

ТОО "BCS Construction"
БИН 091240001846

Директор **Прокошин П.В.**

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, г.Есик, ул. Ш.Уалиханова, 5 тел.223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, пр.Сейфуллина 404/67 н.п.3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги "Обход г.Талхиз"**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция автомобильной дороги "Обход г.Талхиз". Реконструкция мостового перехода через реку Талгар (пос.Талхиз)**

(наименование)

Договор № 0710СП от 07 октября 2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОПОРЫ МОСТА (ВОР глава 2)									
		КРАЙНИЕ ОПОРЫ									
1	Е11-300104-0201 1130-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Монтаж ж/б стоек С1/Конструкции подферменников и ригелей одноблочные, сборные железобетонные под автомобильные дороги. Установка на мостах**	м3 сборного железобетона	26,4	15059,30	--	397565,47	--	152401,87	205937,42	651783,13
		НР - 84%; СП - 8%			9286,50	--	245163,60	--		48280,23	
2	С341-310101-0801 4131-0101-0801 РСНБ РК 2015)	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка**	т	63,36	424,00	--	26864,64	--		--	29013,81
		СП - 8%			--	--	--	--		2149,17	
3	С341-310101-0802 4131-0101-0802 РСНБ РК 2015)	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка**	т	63,36	424,00	--	26864,64	--		--	29013,81
		СП - 8%			--	--	--	--		2149,17	
4	С341-020102-1030 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015)	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	Тенге за 1 тонну	63,36	572,00	--	36241,92	--		--	39141,27
		СП - 8%			--	--	--	--		2899,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-300104-0201 1130-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Монтаж ж/б стоек С2/Конструкции подферменников и ригелей одноблочные, сборные железобетонные под автомобильные дороги. Установка на мостах**	м3 сборного железобетона	26,8	15059,30	--	403589,19	--	154710,99	209057,69	661658,63
		НР - 84%; СП - 8%			9286,50	--	248878,20	--		49011,75	
6	С341-310101-0801 4131-0101-0801 РСНБ РК 2015)	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка**	т	64,224	424,00	--	27230,98	--		--	29409,45
		СП - 8%			--	--	--	--		2178,48	
7	С341-310101-0802 4131-0101-0802 РСНБ РК 2015)	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка**	т	64,224	424,00	--	27230,98	--		--	29409,45
		СП - 8%			--	--	--	--		2178,48	
8	С341-020102-1030 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015)	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	Тенге за 1 тонну	64,224	572,00	--	36736,13	--		--	39675,02
		СП - 8%			--	--	--	--		2938,89	
9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Слив на ростверке/Подготовка бетонная. Устройство**	м3	16,9	17594,38	--	297345,06	--	275328,58	20034,99	342770,45
		НР - 91%; СП - 8%			1302,75	--	22016,47	--		25390,40	
10	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	37,6	3721,53	--	139929,57	--	110630,15	24611,52	177704,38
		НР - 84%; СП - 8%			779,24	--	29299,42	--		13163,29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1419598,58**	**--**	**693071,60**	**459641,62**	**2029579,41**
							545357,70	**--**	**--**	**150339,22**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1419598,58**				
	Материалы		Тенге				**693071,60**				
	Всего заработная плата		Тенге					**545357,70**			
	Транспортные расходы		Тенге				**181169,28**				
		Накладные расходы	Тенге				**459641,62**				
		Сметная прибыль	Тенге				**150339,22**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2029579,41**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**383,36**
		Сметная заработная плата	Тенге					**545357,70**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2029579,41**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**383,36**
		Сметная заработная плата	Тенге					**545357,70**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2029579,41**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**545357,70**				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**693071,60**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**181169,29**				
		- Накладные расходы	Тенге							**459641,62**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**150339,22**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				2 029 579				
		Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				63 323				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	Тенге				30 138				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				42 461				
		ИТОГО в ценах 2020 г.	Тенге				2 165 501				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-62%	Тенге				2 165 501				
		ИТОГО в ценах 2020 г.	Тенге				2 165 501				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-62% К=1,0348515	Тенге				2 240 972				
		ИТОГО	Тенге				2 240 972				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				268 917				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**2 509 888**				
		Конкурсная скидка					**0,35**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**1 631 427**				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**1 631 427**				

ПРИНЯЛ:

Подрядчик: **ТОО "Есик Жолдары"**
БИН 990940000928

Директор **Круль П.А.**

СДАЛ:

Субподрядчик: **ТОО "BCS Construction"**
БИН 091240001846

Директор **Прокошин П.В.**

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, г.Есик, ул. Ш.Уалиханова, 5 тел.223-73-28**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, пр.Сейфуллина 404/67 н.п.3**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги "Обход г.Талхиз"**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция автомобильной дороги "Обход г.Талхиз". Переустройство газопровода**
(наименование)

Договор № 0710СП от 07 октября 2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления 40,9м									
		Устройство подземного газопровода среднего давления									
1	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,030783	237302,94	--	7304,90	--	81,08	7151,58	15612,99
		НР - 99%; СП - 8%			234669,00	--	7223,82	--		1156,52	
2	Е11-250211-0206 1125-0211-0206 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	4	881,28	--	3525,12	--	--	3207,86	7271,62
		НР - 91%; СП - 8%			881,28	--	3525,12	--		538,64	
3	Е11-250129-0601 1125-0129-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Сигнальная лента. Прокладка**	м кабеля	45	410,40	--	18467,80	--	9238,66	8398,52	29015,62
		НР - 91%; СП - 8%			205,09	--	9229,14	--		2149,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,021	713892,60	--	14991,74	--	975,92	13875,66	31176,80
		НР - 99%; СП - 8%			667420,00	--	14015,82	--		2309,39	
5	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	3	5448,84	--	16346,51	--	5381,03	10855,83	29378,52
		НР - 99%; СП - 8%			3655,16	--	10965,48	--		2176,19	
6	Е11-180801-0101 1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка**	узел	2	67357,82	--	134715,64	--	107767,75	26408,93	174014,53
		НР - 98%; СП - 8%			13473,94	--	26947,89	--		12889,97	
7	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 159 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,021	1498022,29	--	31458,47	--	26275,88	5130,76	39516,37
		НР - 99%; СП - 8%			246790,00	--	5182,59	--		2927,14	
8	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	6	27478,14	--	164868,87	--	105279,45	58993,53	241771,39
		НР - 99%; СП - 8%			9931,57	--	59589,42	--		17908,99	
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	7,2	87,16	--	627,52	--	--	451,82	1165,69
		НР - 72%; СП - 8%			87,16	--	627,52	--		86,35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				392306,56	--	254999,76	134474,48	568923,52
							137306,80	--	--	42142,48	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				257590,92				
	Материалы		Тенге				147232,01				
	Всего заработная плата		Тенге					110358,91			
		Накладные расходы	Тенге				108065,55				
		Сметная прибыль	Тенге				29252,52				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				394908,99				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98,80
		Сметная заработная плата	Тенге					110358,91			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				134715,64				
	Материалы		Тенге				107767,74				
	Всего заработная плата		Тенге					26947,89			
	Сдача и испытание		Тенге				784,89				
		Накладные расходы	Тенге				26408,93				
		Сметная прибыль	Тенге				12889,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				174014,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20,13
		Сметная заработная плата	Тенге					26947,89			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				568923,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118,92
		Сметная заработная плата	Тенге					137306,80			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								568923,52
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				137306,80				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						254999,76		
		- Накладные расходы	Тенге							134474,48	
		- Сметная прибыль	Тенге							42142,48	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				568 924				
		Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				17 750				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	Тенге				8 448				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				11 902				
		ИТОГО в ценах 2020 г.	Тенге				607 024				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-62%	Тенге				607 024				
		ИТОГО в ценах 2020 г.	Тенге				607 024				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-62% К=1,0348515	Тенге				628 180				
		ИТОГО	Тенге				628 180				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				75 382				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**703 562**				
		Конкурсная скидка					0,35				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**457 315**				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**457 315**				

ПРИНЯЛ:

Подрядчик: **ТОО "Есик Жолдары"**
БИН 990940000928

Директор **Круль П.А.**

СДАЛ:

Субподрядчик: **ТОО "BCS Construction"**
БИН 091240001846

Директор **Прокошин П.В.**

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, г.Есик, ул. Ш.Уалиханова, 5 тел.223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, пр.Сейфуллина 404/67 н.п.3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги "Обход г.Талхиз"**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция автомобильной дороги "Обход г.Талхиз"**

(наименование)

Договор № 0710СП от 07 октября 2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Примыкания и пересечения (№2-1-5)									
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	93,25	55,27	55,27	5154	5154	--	1162	6822
					--	17,31	--	1614		505	
2	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	93,25	46,48	46,48	4334	4334	--	977	5736
					--	14,56	--	1357		425	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
3	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	0,5	62,81	62,81	31	31	--	7	42
					--	19,67	--	10		3	
4	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	0,5	105,52	105,52	53	53	--	12	70
					--	33,05	--	17		5	

5	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	0,5	236,50	229,03	118	115	--	18	147
					7,47	43,08	4	22		11	
6	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	0,875	42,00	--	37	--		--	40
					--	--	--	--		3	
7	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа	спланировани	2	6,93	6,93	14	14	--	3	18
					--	1,95	--	4		1	
8	Е11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированн ой поверхности	1121	4,62	4,62	5183	5183	--	1757	7494
					--	2,18	--	2440		555	
			ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП-1								
9	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,0248	16050,60	6382,32	398	158	--	259	710
					9668,28	--	240	--		53	
10	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0248	1817,43	1817,43	45	45	--	26	76
					--	954,68	--	24		6	
11	Е11-270602-0310 1127-0602-0310 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+5=9см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	31	146,58	100,32	4544	3110	--	2615	7732
					46,27	31,83	1434	987		573	
12	Е11-270602-0410 1127-0602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310	м2 покрытия	31	1,44	0,20	45	6	--	41	93
					1,24	--	38	--		7	
13	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,0124	16050,60	6382,32	199	79	--	129	355
					9668,28	--	120	--		26	
14	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0124	1817,43	1817,43	23	23	--	13	38
					--	954,68	--	12		3	

15	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	31	146,14	99,87	4530	3096	--	2608	7710
					46,27	31,64	1434	981		571	
16	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	31	0,58	0,08	18	3	--	17	37
					0,50	--	15	--		3	
17	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,0124	16050,60	6382,32	199	79	--	129	355
					9668,28	--	120	--		26	
18	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0124	1817,43	1817,43	23	23	--	13	38
					--	954,68	--	12		3	
19	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	31	146,37	100,11	4538	3103	--	2612	7721
					46,27	31,74	1434	984		572	
				ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП-2							
20	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	100,3	1225,97	1079,09	122965	108233	--	42756	178979
					146,88	247,83	14732	24857		13258	
21	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	137,4	1225,97	1079,09	168449	148267	--	58572	245182
					146,88	247,83	20181	34052		18162	
22	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,7624	16050,60	6382,32	12237	4866	--	7961	21814
					9668,28	--	7371	--		1616	
23	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,7624	1817,43	1817,43	1386	1386	--	786	2345
					--	954,68	--	728		174	

24	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	953	146,14	99,87	139272	95179	--	80182	237010
					46,27	31,64	44093	30150		17556	
25	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	953	0,58	0,08	550	78	--	510	1145
					0,50	--	472	--		85	
26	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	т битума	0,3812	16050,60	6382,32	6118	2433	--	3980	10907
					9668,28	--	3686	--		808	
27	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,3812	1817,43	1817,43	693	693	--	393	1173
					--	954,68	--	364		87	
28	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	953	146,37	100,11	139494	95402	--	80285	237362
					46,27	31,74	44093	30245		17582	
29	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	33	-1225,97	-1079,09	-40457	-35610	--	-14067	-58886
					-146,88	-247,83	-4847	-8178		-4362	
30	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	м2 покрытия обочин	9	-180,98	-147,47	-1629	-1327	--	-773	-2594
					-33,51	-46,03	-302	-414		-192	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								858191
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				134319				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					444207			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					120265			
		- Перевозка грузов	Тенге				37				
		- Накладные расходы	Тенге							272983	
		- Сметная прибыль	Тенге							68125	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				858 191				
		Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				26 776				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	Тенге				12 744				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				17 954				
		ИТОГО в ценах 2020 г.	Тенге				915 664				

		в том числе в текущих ценах на 2020 год-62%	Тенге				915 664				
		ИТОГО в ценах 2020 г.	Тенге				915 664				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-62% К=1,0348515	Тенге				947 577				
		ИТОГО	Тенге				947 577				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				113 709				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**1 061 286**				
		Конкурсная скидка					**0,35**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**689 836**				

		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**689 836**				

ПРИНЯЛ:

Подрядчик: **ТОО "Есик Жолдары"**
БИН 990940000928

Директор **Круль П.А.**

СДАЛ:

Субподрядчик: **ТОО "BCS Construction"**
БИН 091240001846

Директор **Прокошин П.В.**

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, г.Есик, ул. Ш.Уалиханова, 5 тел.223-73-28**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, пр.Сейфуллина 404/67 н.п.3**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги "Обход г.Талхиз"**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция автомобильной дороги "Обход г.Талхиз"**
(наименование)

Договор № 0710СП от 07 октября 2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №6-1-2. Наружные сети водопровода и канализации									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы согласно дефектному акту									
1	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	92207,19	59054,07	2766	1772	--	1509	4617
					33153,12	17650,90	995	530		342	
2	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,089	46475,58	25355,37	4136	2257	--	2511	7179
					21120,21	7377,30	1880	657		532	
3	Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,083	492276,30	375810,00	40859	31192	--	19384	65063
					116466,30	119437,94	9667	9913		4819	

4	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0354	74090,50	45458,26	2623	1609	--	1478	4429
					28632,24	13533,95	1014	479		328	
5	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0399	92207,19	59054,07	3679	2356	--	2007	6141
					33153,12	17650,90	1323	704		455	
6	С342-040201-0123 4204-0201-0123 РСНБ РК 2015	**Погрузка мусора строительного**	т	46	151,00	--	6946	--		--	7502
					--	--	--	--		556	
7	С341-020101-1030 4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	46	866,00	--	39836	--		--	43023
					--	--	--	--		3187	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				100845	39186	--	26889	137954
							14877	12283	--	10219	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				100845				
	Всего заработная плата		Тенге					27160			
	Транспортные расходы		Тенге				46782				
		Накладные расходы	Тенге				26889				
		Сметная прибыль	Тенге				10219				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				137953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					27160			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				137953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					27160			
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод проектируемый В1									
8	Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,059	71255,40	--	4204	--	--	4162	9035
					71255,40	--	4204	--		669	
9	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,1474	59379,50	--	8753	--	--	8665	18811
					59379,50	--	8753	--		1393	
10	Е11-220601-1011 1122-0601-1011 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,066	1424959,90	1262239,90	94047	83308	--	33847	138126

					162720,00	355295,93	10740	23450		10232	
11	Е11-220601-1007 1122-0601-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0056	717220,26	612607,66	4016	3431	--	1717	6192
					104612,60	205010,98	586	1148		459	
12	Е11-221401-0309 1122-1401-0309 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	83	1561,00	18,76	129563	1557	--	127326	277440
					1542,24	7,30	128006	606		20551	
13	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	59	1245,21	8,67	73468	511	--	72396	157532
					1236,55	2,89	72956	171		11669	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				314051	88807	--	248113	607136
							225244	25374	--	44973	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				314051				
	Всего заработная плата		Тенге					250618			
		Накладные расходы	Тенге				248112				
		Сметная прибыль	Тенге				44973				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				607136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата	Тенге					250618			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				607136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата	Тенге					250618			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								745090
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				240121				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					127993			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					37657			
		- Перевозка грузов	Тенге				46782				
		- Накладные расходы	Тенге							275002	
		- Сметная прибыль	Тенге							55192	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				745 090				
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге				17 286				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,25%	Тенге				17 153				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				15 591				
		ИТОГО в ценах 2020 г.	Тенге				795 120				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-62%	Тенге				795 120				
		ИТОГО в ценах 2020 г.	Тенге				795 120				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-62% К=1,0348515	Тенге				822 831				
		ИТОГО	Тенге				822 831				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				98 740				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**921 571**				
		Скидка					0,35				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**599 021**				

		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**599 021**				

ПРИНЯЛ:

Подрядчик: **ТОО "Есик Жолдары"**
БИН 990940000928

Директор **Круль П.А.**

СДАЛ:

Субподрядчик: **ТОО "BCS Construction"**
БИН 091240001846

Директор **Прокошин П.В.**