Заказчик: "УниверсалСтройСервис"
ТОО "Энергохолдинг Ltd"

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 02.04.2019г. № 178

Наименование строительства и его адрес: Строительство КНС в микрорайоне Улжан-1 в г.Алматы

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	3 839 133	3 427 797							411 336	3 839 133

Заказчик: Директор ТОО "УниверсалСтройСервис"
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг Ltd"
(должность ф.и.о. подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "УниверсалСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Энергохолдинг Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство КНС в микрорайоне Улжан-1 в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети канализации и водоснабжения КНС**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2020 г.

(по ресурсному методу)

за июль 2020 года

на 2-1 Сети канализации и водоснабжения. КНС

Составлен (а) в текущих ценах на 02.11.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 7. МОДУЛЬНОЕ ЗДАНИЕ									
1	**E11-010104-0101**	**Грунты 1 группы /растительный слой/. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2,184**	**44,79**	**44,79**	**98**	**98**	**0**	**28**	**136**
					0	**17,72**	**0**	**39**		**10**	
2	**C341-310104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**2,6208**	**99**		**259**			**21**	**280**
3	**C341-020103-1010**	**Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**2,6208**	**221**		**579**			**46**	**626**
4	**E11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**3,276**	**52,35**	**52,35**	**171**	**171**	**0**	**49**	**238**
					0	**20,71**	**0**	**68**		**18**	
5	**E11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещенингрунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,276**	**36,69**	**36,69**	**120**	**120**	**0**	**34**	**167**
					0	**14,52**	**0**	**48**		**12**	
6	**E11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**3,276**	**175,24**	**79,88**	**574**	**262**	**0**	**318**	**964**
					95,36	**39,56**	**312**	**130**		**71**	
7	**E11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,23**	**15143,46**	**1122,82**	**18626**	**1381**	**15492**	**1901**	**22170**
					1425,6	**273,22**	**1753**	**336**		**1642**	
8	**E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские /B15, F50, W4/. Устройство**	**м3**	**5,46**	**17113,06**	**1727,01**	**93437**	**9429**	**71674**	**13410**	**115395**
					2258,98	**440,05**	**12334**	**2403**		**8548**	
9	**C121-050309-0303**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,34507**	**244525**		**84378**		**84378**		**91129**
										6750	
10	**E11-060301-0404**	**Болтыанкерные на поддерживающие конструкции /фиксатор/. Установка при бетонировании**	**т**	**0,1644**	**48469,07**	**2203,03**	**7968**	**362**	**69**	**6978**	**16142**
					45843,5	**800,53**	**7537**	**132**		**1196**	
11	**C121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1644**	**216789**		**35640**		**35640**		**38491**

			т							2851	
12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу.бетону	м2 поверхности	8,04	905,39	19,88	7279	160	4590	2375	10427
13	Е11-250130-0102	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	4	314,61	3,01	2529	24		772	
					33287,73	16285,2	133151	65141	7730	73914	223630
14	Прайс "KARLSKRONA LC AB"	Модульное здание 2,4х3,5х2,4Н с освещением, отоплением, кондиционированием, пожарной сигнализацией и талью ручной	комплект	1	15070	5236,06	60280	20944		16565	
					4398548,43		4398548				4398548
		Отпускная цена							4398548		
		Заготовительно-складские расходы	%		4398548		4398548				
		Сметная стоимость оборудования			1,2		52783				
15	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,61	17947,91	7,2	*4451331*				
					46844	19	35773	10389	61812		
		Итого по разделу: 7. МОДУЛЬНОЕ ЗДАНИЕ			4234,62	0	11052	0		4579	
		ИТОГО:									5032932
							4880455	77147	255346	109396	4980155
		В том числе :					95797	24124	4398548	43081	
		Стоимость оборудования, всего							4451331		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		11632				
		Итого с временными									5044569
		Зимние удорожания			3,6 %		21357				
		Итого с зимними удорожаниями									5065926
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				12292		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									5078218
		С тендерной скидкой (-10%)									4570396
		НДС			12 %		548447,544				
		Итого с НДС									5118844
		Итого сумма подряда							1 279 711		3 839 133

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг Ltd"

Принял (Заказчик)

ТОО "УниверсалСтройСервис"